



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
FGTS

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1065.356-89	Nº SICONV 884402	PROponente Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GR	Apelido Empreendimento RUA REPUBLICA DO HAITI (entre Av. Uruguai e Rua Bolívia)	Descrição do Lote PAVIMENTAÇÃO DA RUA REPUBLICA DO HAITI
----------------------------	---------------------	--	--	---

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				08/20	09/20	10/20	11/20	12/20	01/21	02/21	03/21	04/21	05/21	06/21	07/21
1.	RUA REPUBLICA DO HAITI	469.322,71	% Período:	22,22%	20,34%	22,64%	27,22%	7,59%							
1.1.	Administração local	58.248,25	% Período:	22,22%	20,34%	22,64%	27,22%	7,59%							
1.2.	Serviços preliminares	6.994,14	% Período:	80,35%				19,65%							
1.3.	Movimentação de terra para drenagem	12.286,17	% Período:	58,28%	41,72%										
1.4.	Execução de caixas BL's e PV's	37.526,40	% Período:	37,32%	37,32%		25,35%								
1.5.	Colocação de tubulação de drenagem	116.732,99	% Período:	55,30%	44,70%										
1.6.	Remoção e recomposição de passeio	1.308,64	% Período:				50,00%	50,00%							
1.7.	Movimentação de terra para pavimentação	52.725,87	% Período:			49,67%	50,33%								
1.8.	Colocação de meio-fio	25.219,70	% Período:		48,72%	51,28%									
1.9.	Execução de pavimentação	104.685,27	% Período:			51,53%	48,47%								
1.10.	Execução de passeios	46.312,41	% Período:				49,10%	50,90%							
1.11.	Execução de rampas de acessibilidade	3.786,44	% Período:				44,74%	55,26%							
1.12.	Sinalização de trânsito horizontal	667,40	% Período:					100,00%							
1.13.	Sinalização de trânsito vertical	1.783,31	% Período:					100,00%							
1.14.	Limpeza final	1.045,72	% Período:					100,00%							
Total: R\$ 469.322,71				%:	22,22%	20,34%	22,64%	27,22%	7,59%						
Período:	Financiamento:	53.052,64	48.551,38	54.049,74	64.980,39	18.115,85									
	Contrapartida:	51.235,56	46.888,48	52.198,51	62.754,78	17.495,38									
	Outros:	-	-	-	-	-									
Acumulado:	Investimento:	104.288,20	95.439,87	106.248,24	127.735,17	35.611,23									
	%:	22,22%	42,56%	65,20%	92,41%	100,00%									
	Financiamento:	53.052,64	101.604,02	155.653,76	220.634,15	238.750,00									
Acumulado:	Contrapartida:	51.235,56	98.124,04	150.322,55	213.077,33	230.572,71									
	Outros:	-	-	-	-	-									
	Investimento:	104.288,20	199.728,07	305.976,31	433.711,48	469.322,71									

RIO GRANDE/RS

Local

sexta-feira, 17 de julho de 2020

Data

Responsável Técnico

Nome: BRUNA T. PORCIÚNCULA ALTÊ

CREA/CAU: RS 202849

ART/RRT: 10779975