

EAS - DOMINGOS PETROLINE
AMPLIAÇÃO DE ÁREA = 105,10m²
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

				1		2		3		4	
		R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
1	Instalação da Obra	5.875,31	100,00%	705,04	12,00%	1.468,83	25,00%	1.468,83	25,00%	2.232,62	38,00%
2	Movimento de Terra	2.500,49	100,00%	300,06	12,00%	350,07	14,00%	700,14	28,00%	1.150,22	46,00%
3	Infra-Estrutura	15.990,32	100,00%	1.918,84	12,00%	3.837,68	24,00%	7.675,35	48,00%	2.558,45	16,00%
4	Supra-Estrutura	11.378,52	100,00%	1.365,42	12,00%	5.120,34	45,00%	3.982,48	35,00%	910,28	8,00%
5	Alvenarias	17.385,37	100,00%	2.086,24	12,00%	4.346,34	25,00%	4.346,34	25,00%	6.606,44	38,00%
6	Cobertura	9.753,65	100,00%	1.170,44	12,00%	2.438,41	25,00%	2.438,41	25,00%	3.706,39	38,00%
7	Pavimentação	9.760,30	100,00%	1.171,24	12,00%	2.440,08	25,00%	2.440,08	25,00%	3.708,91	38,00%
8	Revestimentos	16.294,83	100,00%	1.955,38	12,00%	4.073,71	25,00%	4.073,71	25,00%	6.192,03	38,00%
9	Esquadrias	29.843,99	100,00%	3.581,28	12,00%	7.461,00	25,00%	7.461,00	25,00%	11.340,72	38,00%
10	Pintura	22.016,72	100,00%	2.642,01	12,00%	5.504,18	25,00%	5.504,18	25,00%	8.366,35	38,00%
11	Instalação Hidrossanitária	10.486,84	100,00%	1.258,42	12,00%	2.621,71	25,00%	2.621,71	25,00%	3.985,00	38,00%
12	Instalação Elétrica	5.506,49	100,00%	1.211,43	22,00%	1.927,27	35,00%	1.376,62	25,00%	991,17	18,00%
13	Serviços Finais	141,48	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	141,48	100,00%
Totais		156.934,31	100,00%	19.365,79	12,34%	41.589,60	26,50%	44.088,85	28,09%	51.890,07	33,06%
Acumulado				19.365,79	12,34%	60.955,39	38,84%	105.044,24	66,94%	156.934,31	100,00%

Rio Grande (RS), junho de 2016.

Paulo Renato de Moura Cuchiara
Engenheiro Civil
CREA 013110-D
Matricula – 96350

Luiz Carlos Pinto Balinhas
Engenheiro Civil
CREA 061026-D
Matricula – 0459-6