

C L P ENGENHARIA E PROJETOS LTDA

Obra: AMPLIAÇÃO E REFORMA - EMEF Eva Mann

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - Valores em Reais

ITEM	1ª Parcela		2ª Parcela		3ª Parcela		4ª Parcela		5ª Parcela		6ª Parcela		7ª Parcela		8ª Parcela		TOTAL R\$	
1. Serviços Preliminares	6.653,59	80%	1.663,40	20%	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		8.316,98	100%
2. Fundações	5.075,32	20%	10.150,64	40%	10.150,64	40%	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		25.376,60	100%
3. Movimento de Terra	118,90	10%	237,79	20%	237,79	20%	356,69	30%	237,79	20%	0,00		0,00		0,00		1.188,96	100%
4. Supraestrutura	0,00		2.779,30	10%	5.558,60	20%	13.896,51	50%	5.558,60	20%	0,00		0,00		0,00		27.793,02	100%
5. Alvenarias	0,00		0,00		3.950,66	40%	5.926,00	60%	0,00		0,00		0,00		0,00		9.876,66	100%
6. Cobertura	0,00		0,00		0,00		1.543,43	20%	3.086,86	40%	3.086,86	40%	0,00		0,00		7.717,16	100%
7. Pavimentação	0,00		0,00		0,00		0,00		4.029,37	30%	4.029,37	30%	4.029,37	30%	1.343,12	10%	13.431,23	100%
8. Revestimento	0,00		0,00		0,00		0,00		3.232,82	20%	4.849,23	30%	8.082,05	50%	0,00		16.164,10	100%
9. Esquadrias e Ferragens	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1.276,03	10%	5.104,13	40%	6.380,17	50%	12.760,33	100%
10. Pintura	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1.376,55	20%	0,00		5.506,19	80%	6.882,74	100%
11. Instalações Elétricas	0,00		0,00		0,00		677,81	10%	677,81	10%	2.711,23	40%	1.355,61	20%	1.355,61	20%	6.778,07	100%
12. Instalações Hidráulicas	0,00		0,00		0,00		2.792,34	20%	2.792,34	20%	2.792,34	20%	2.792,34	20%	2.792,34	20%	13.961,71	100%
13. Limpeza da Obra	433,16	20%	433,16	20%	216,58	10%	216,58	10%	433,16	20%	0,00		0,00		433,16	20%	2.165,78	100%

TOTAL PARCELA	12.280,97	8,1%	15.264,29	10,0%	20.114,27	13,2%	25.409,36	16,7%	20.048,75	13,2%	20.121,61	13,2%	21.363,50	14,0%	17.810,59	11,7%	152.413,34	
----------------------	-----------	------	-----------	-------	-----------	-------	-----------	-------	-----------	-------	-----------	-------	-----------	-------	-----------	-------	------------	--

Engº João Colpo
CREA 42.629