

CLP ENGENHARIA E PROJETOS LTDA

Obra: EMEF ALTAMIR DE LACERDA

Cliente: Prefeitura Municipal de Rio Grande

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - Valores em Reais

| ITEM | 1ª Parcela | | 2ª Parcela | | 3ª Parcela | | 4ª Parcela | | TOTAL R\$ | |
|---|------------|-------|------------|-------|------------|-------|------------|-------|------------|------|
| 1. Instalação da Obra e Serviços Preliminares | 13.172,22 | 100% | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 13.172,22 | 100% |
| 2. Fundações Superficiais | 4.135,34 | 100% | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 4.135,34 | 100% |
| 3. Movimento de Terra | 362,84 | 50% | 362,84 | 50% | 0,00 | | 0,00 | | 725,68 | 100% |
| 4. Supra-Estrutura | 1.513,36 | 20% | 6.053,42 | 80% | 0,00 | | 0,00 | | 7.566,78 | 100% |
| 5. Alvenarias | 2.042,90 | 30% | 4.766,76 | 70% | 0,00 | | 0,00 | | 6.809,66 | 100% |
| 6. Cobertura | 0,00 | | 0,00 | | 6.376,60 | 80% | 1.594,15 | 20% | 7.970,75 | 100% |
| 7. Pavimentação | 0,00 | | 0,00 | | 2.571,67 | 50% | 2.571,67 | 50% | 5.143,33 | 100% |
| 8. Revestimentos | 0,00 | | 2.201,46 | 20% | 5.503,66 | 50% | 3.302,19 | 30% | 11.007,31 | 100% |
| 9. Esquadrias | 0,00 | | 1.244,26 | 10% | 3.732,79 | 30% | 7.465,58 | 60% | 12.442,64 | 100% |
| 10. Pintura | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 4.198,76 | 100% | 4.198,76 | 100% |
| 11. Instalação Elétrica | 0,00 | | 816,82 | 20% | 1.633,65 | 40% | 1.633,65 | 40% | 4.084,12 | 100% |
| 12. Instalação Hidrossanitaria | 0,00 | | 3.498,75 | 10% | 17.493,77 | 50% | 13.995,01 | 40% | 34.987,53 | 100% |
| 13. Serviços Finais | 217,92 | 25% | 217,92 | 25% | 217,92 | 25% | 217,92 | 25% | 871,68 | 100% |
| | | | | | | | | | | |
| TOTAL PARCELA | 21.444,58 | 19,0% | 19.162,23 | 16,9% | 37.530,06 | 33,2% | 34.978,93 | 30,9% | 113.115,80 | |

Engº João Colpo
CREA 42.629