



PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE
SECRETARIA DE MUNICÍPIO DO CASSINO

SMC

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO									
Prédio Novo									
Item		MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06	Total	
1	SERVIÇOS INICIAIS	100% R\$ 17.703,38	-	-	-	-	-	R\$ 17.703,38	100,00% 17703,38
2	Fundação PA	70% R\$ 89.283,66	25% R\$ 31.887,02	5% R\$ 6.377,40	-	-	-	R\$ 127.548,09	100,00% 127548,08
3	Superestrutura PA	25% R\$ 46.673,19	50% R\$ 93.346,38	25% R\$ 46.673,19	-	-	-	R\$ 186.692,75	100,00% 186692,76
4	Alvenaria PA	-	30% R\$ 43.225,88	70% R\$ 100.860,39	-	-	-	R\$ 144.086,27	100,00% 144086,27
5	Cobertura PA	-	-	-	100% R\$ 54.664,37	-	-	R\$ 54.664,37	100,00% 54664,37
6	Revestimentos PA	-	-	-	50% R\$ 90.498,32	50% R\$ 90.498,32	-	R\$ 180.996,64	100,00% 180996,64
7	Aberturas PA	-	-	-	25% R\$ 27.277,51	50% R\$ 54.555,01	25% R\$ 27.277,51	R\$ 109.110,02	100,00% 109110,03
8	Pintura PA	-	-	25% R\$ 11.816,14	25% R\$ 11.816,14	50% R\$ 23.632,27	-	R\$ 47.264,54	100,00% 47264,55
9	Estacionamento PA	-	-	-	-	-	100% R\$ 75.062,08	R\$ 75.062,08	100,00% 75062,08
10	Instalações Elétricas PA	10% R\$ 3.417,08	40% R\$ 13.668,31	30% R\$ 10.251,23	10% R\$ 3.417,08	10% R\$ 3.417,08	-	R\$ 34.170,77	100,00% 34170,78
11	Aparelhos Sanitários PA	-	-	-	50% R\$ 7.759,89	50% R\$ 7.759,89	-	R\$ 15.519,78	100,00% 15519,78
12	Instalações Hidrossanitárias PA	-	30% R\$ 1.938,50	30% R\$ 1.938,50	40% R\$ 2.584,66	-	-	R\$ 6.461,65	100,00% 6461,66
13	Estruturas de Madeira PA	-	-	-	-	-	100% R\$ 7.296,03	R\$ 7.296,03	100,00% 7296,03
Total do Prédio Administrativo								R\$ 1.006.576,37	
	Estruturas de Concreto O	100% R\$ 48.519,00	-	-	-	-	-	R\$ 48.519,00	100,00% 48519
	Superestrutura O	70% R\$ 114.203,82	20% R\$ 32.629,66	10% R\$ 16.314,83	-	-	-	R\$ 163.148,32	100,00% 163148,31
	Alvenaria de Vedação O	5% R\$ 6.955,75	70% R\$ 97.380,43	25% R\$ 34.778,73	-	-	-	R\$ 139.114,90	100,00% 139114,91
	Pavimentação O	-	-	50% R\$ 11.239,33	-	50% R\$ 11.239,33	-	R\$ 22.478,65	100,00% 22478,66
	Aberturas O	-	-	-	100% R\$ 17.652,91	-	-	R\$ 17.652,91	100,00% 17652,91
	Cobertura O	-	-	-	50% R\$ 6.147,75	50% R\$ 6.147,75	-	R\$ 12.295,50	100,00% 12295,5
	Revestimentos O	-	-	-	25% R\$ 23.801,06	50% R\$ 47.602,12	25% R\$ 23.801,06	R\$ 95.204,24	100,00% 95204,24
	Pintura e Acabamentos O	-	-	25% R\$ 2.708,23	25% R\$ 2.708,23	50% R\$ 5.416,45	-	R\$ 10.832,90	100,00% 10832,91
	Instalações Elétricas O	-	-	-	-	-	100% R\$ 21.058,64	R\$ 21.058,64	100,00% 21058,64
	Aparelhos Sanitários O	-	-	50% R\$ 4.844,99	20% R\$ 1.937,99	20% R\$ 1.937,99	10% R\$ 969,00	R\$ 9.689,97	100,00% 9689,97
	Instalações Hidrossanitárias O	-	-	50% R\$ 5.070,75	50% R\$ 5.070,75	-	-	R\$ 10.141,50	100,00% 10141,5
	Limpeza da Obra O	-	-	10% R\$ 357,89	10% R\$ 357,89	10% R\$ 357,89	70% R\$ 2.505,20	R\$ 3.578,85	100,00% 3578,87
Total da Oficina								R\$ 553.715,38	
Total Parcela		20,94% R\$ 326.755,88	20,13% R\$ 314.076,18	16,23% R\$ 253.231,60	16,39% R\$ 255.694,55	16,19% R\$ 252.564,10	10,12% R\$ 157.969,52	R\$ 1.560.291,75	
Total Acumulado		20,94% R\$ 326.755,88	41,07% R\$ 640.832,06	57,30% R\$ 894.063,66	73,69% R\$ 1.149.758,21	89,88% R\$ 1.402.322,31	100,00% R\$ 1.560.291,83		

Rio Grande, Março de 2022.

Gilberto Arabidian Junior
Engenheiro Civil
CREA/RS 159864