

PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
IMPLANTAÇÃO DA PRAÇA NA VILA MARIA/FURG

	ITEM	Valor	%	% acumulado	prazo de execução
	ETAPA 1				
1	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 28.200,00			30 dias
1.1	Colocação de meio-fio	R\$ 4.180,00	6,00	6,00	
1.2	Colocação de saibro	R\$ 24.020,00	34,45	40,45	
	ETAPA 2				15 dias
2	SISTEMA DE ILUMINAÇÃO	R\$ 23.768,08			
2.1	Material Elétrico	R\$ 23.768,08	34,09	74,54	
	ETAPA 3				
3	FIXAÇÃO DE APARELHOS	R\$ 17.750,00			45 dias
3.1	Campo de Futebol	R\$ 6.100,00	8,75	83,29	
3.2	Quadra de Volei de areia	R\$ 600,00	0,86	84,15	
3.3	Playground	R\$ 7.320,00	10,50	94,65	
3.4	Aparelhos de ginástica	R\$ 3.730,00	5,35	100,00	

Total R\$ 69.718,08 90 dias

Os pagamentos serão realizados em seis parcelas quinzenais, da seguinte forma:

- 1º parcela- após a conclusão dos serviços listados no item 1.1;
- 2º parcela- após a conclusão dos serviços listados no item 1.2;
- 3º parcela- após a conclusão dos serviços listados no item 2.1;
- 4º parcela- após a conclusão dos serviços listados no item 3.1;
- 5º parcela- após a conclusão dos serviços listados nos itens 3.2 e 3.3;
- 6º parcela- após a conclusão dos serviços listados no item 3.4.

Rio Grande, 08/12/2011

Mário Fernando Lopes Silveira
Engº Civil - CREA: 36.489