

Cronograma físico financeiro
Ampliação EMEF Dolores Garcia- Rio Grande-RS

ITEM	Etapa 1	Etapa 2	Etapa 3	Etapa 4	Etapa 5	Etapa 6	Etapa 7	Etapa 8	Etapa 9	Etapa 10	TOTAL	TOTAL ORÇ
1. Serviços Iniciais	7928,84	3398,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 11.326,91	R\$ 11.326,91
2. Infra-Estrutura	16406,87	27344,78	10937,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 54.689,56	R\$ 54.689,56
3. Supra-Estrutura	0,00	16960,07	16960,07	50880,20	50880,20	33920,14	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 169.600,68	R\$ 169.600,68
4. Cobertura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4157,49	5543,32	4157,49	0,00	0,00	R\$ 13.858,30	R\$ 13.858,30
5. Aberturas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2089,98	6269,95	12539,89	0,00	0,00	R\$ 20.899,82	R\$ 20.899,82
6. Pavimentação	0,00	0,00	3142,22	3142,22	6284,43	6284,43	6284,43	6284,43	0,00	0,00	R\$ 31.422,16	R\$ 31.422,16
7. Pintura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10421,19	10421,19	13894,92	R\$ 34.737,30	R\$ 34.737,30
8. Instalações Elétricas	0,00	0,00	0,00	930,37	930,37	930,37	930,37	930,37	2325,92	2325,92	R\$ 9.303,69	R\$ 9.303,69
9. Complemento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7179,62	9572,82	7179,62	R\$ 23.932,06	R\$ 23.932,06
10. Quadra	0,00	0,00	8718,30	8718,30	8718,30	8718,30	17436,59	17436,59	8718,30	8718,30	R\$ 87.182,98	R\$ 87.182,98
11. Limpeza Final	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1840,25	1840,25	R\$ 3.680,50	R\$ 3.680,50
Total da Etapa	24335,71	47702,92	39758,50	63671,09	66813,30	56100,71	36464,66	58949,58	32878,48	33959,01	R\$ 460.633,96	R\$ 460.633,96
Total Acumulado	24335,71	72038,63	111797,13	175468,22	242281,52	298382,23	334846,89	393796,47	426674,95	460633,96		

Rio Grande, agosto de 2012

Julcélia Almeida de Oliveira
Crea 107535