



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
1080702-26	924041/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE	ROE João da Silva Silveira e Eduardo Araújo	Pavimentação e Drenagem da Rua João da Silva Silveira e Eduardo Araújo

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1 04/22	2 05/22	3 06/22	4 07/22	5 08/22	6 09/22	7 10/22	8 11/22	9 12/22	10 01/23	11 02/23
1.	RUA JOÃO DA SILVA SILVEIRA	934.119,49	% Período:	23,43%	18,42%	15,19%	13,92%	15,26%	13,78%					
1.1.	Administração local	71.173,52	% Período:	11,71%	9,21%	7,60%	6,96%	7,63%	56,89%					
1.2.	Serviços preliminares	11.143,63	% Período:	79,31%					20,69%					
1.3.	Movimentação de terra para drenagem	50.192,37	% Período:	41,21%	24,88%	33,91%								
1.4.	Execução de caixas BL's	82.009,37	% Período:	35,91%	23,23%	16,25%	7,13%	12,29%	5,19%					
1.5.	Colocação de tubulação de drenagem	314.524,79	% Período:	48,18%	30,53%	21,29%								
1.6.	Movimentação de terra para pavimentação	100.266,97	% Período:		28,44%		39,05%	32,50%						
1.7.	Colocação de meio-fio	36.072,97	% Período:		26,12%		36,28%	37,60%						
1.8.	Execução de pavimentação	180.052,89	% Período:			21,78%	29,90%	25,58%	22,73%					
1.9.	Execução de passeios	70.222,51	% Período:				14,78%	41,43%	43,79%					
1.10.	Execução de rampas de acessibilidade	11.909,61	% Período:				23,59%	47,84%	28,58%					
1.11.	Sinalização de trânsito horizontal	2.171,40	% Período:						100,00%					
1.12.	Sinalização de trânsito vertical	2.465,79	% Período:						100,00%					
1.13.	Limpeza final	1.913,67	% Período:						100,00%					



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU #PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR
1080702-26	924041/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	12 03/23
1.	RUA JOÃO DA SILVA SILVEIRA	934.119,49	% Período:	
1.1.	Administração local	71.173,52	% Período:	
1.2.	Serviços preliminares	11.143,63	% Período:	
1.3.	Movimentação de terra para drenagem	50.192,37	% Período:	
1.4.	Execução de caixas BL's	82.009,37	% Período:	
1.5.	Colocação de tubulação de drenagem	314.524,79	% Período:	
1.6.	Movimentação de terra para pavimentação	100.266,97	% Período:	
1.7.	Colocação de meio-fio	36.072,97	% Período:	
1.8.	Execução de pavimentação	180.052,89	% Período:	
1.9.	Execução de passeios	70.222,51	% Período:	
1.10.	Execução de rampas de acessibilidade	11.909,61	% Período:	
1.11.	Sinalização de trânsito horizontal	2.171,40	% Período:	
1.12.	Sinalização de trânsito vertical	2.465,79	% Período:	
1.13.	Limpeza final	1.913,67	% Período:	