



Prefeitura Municipal do Rio Grande
Gabinete de Programas e Projetos Especiais - GPPE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GR	Rua Honorato de Carvalho	Pavimentação e Drenagem

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				09/22	10/22	11/22	12/22	01/23	02/23	03/23	04/23	05/23	06/23	07/23	08/23
1.	SERVIÇOS INICIAIS	121.332,81	% Período:	16,47%	14,50%	14,32%	14,32%	14,32%	13,16%	12,90%					
1.1.	Mobilização	2.253,82	% Período:	100,00%											
1.2.	Administração Local	81.456,13	% Período:	14,20%	14,20%	14,20%	14,20%	14,20%	14,20%	14,80%					
1.3.	Canteiro de Obra	21.434,06	% Período:	25,00%	13,00%	12,00%	12,00%	12,00%	13,00%	13,00%					
1.4.	Segurança da Obra	16.188,80	% Período:	5,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	10,00%	5,00%					
2.	HONORATO DE CARVALHO	1.122.423,01	% Período:	1,61%	3,13%	19,12%	16,09%	26,99%	25,48%	7,58%					
2.1.	Serviços Preliminares	5.264,72	% Período:	20,00%	20,00%	30,00%	30,00%								
2.2.	Pavimentação	768.316,34	% Período:			10,00%	10,00%	35,00%	35,00%	10,00%					
2.3.	Drenagem	340.624,17	% Período:	5,00%	10,00%	40,00%	30,00%	10,00%	5,00%						
2.4.	Sinalização Viária	8.217,78	% Período:							100,00%					
3.	SERVIÇOS FINAIS	7.536,40	% Período:							100,00%					
3.1.	Limpeza da Obra	5.282,58	% Período:							100,00%					
3.2.	Desmobilização	2.253,82	% Período:							100,00%					
Total: R\$ 1.251.292,22				%:	3,04%	4,21%	18,54%	15,82%	25,60%	24,13%	8,65%				
Período:	Repasse:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	Contrapartida:	38.072,70	52.706,32	232.037,33	197.974,92	320.349,76	301.914,00	108.237,19							
	Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	Investimento:	38.072,70	52.706,32	232.037,33	197.974,92	320.349,76	301.914,00	108.237,19							
Acumulado:	%:	3,04%	7,25%	25,80%	41,62%	67,22%	91,35%	100,00%							
	Repasse:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	Contrapartida:	38.072,70	90.779,02	322.816,35	520.791,27	841.141,03	1.143.055,03	1.251.292,22							
	Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	Investimento:	38.072,70	90.779,02	322.816,35	520.791,27	841.141,03	1.143.055,03	1.251.292,22							

RIO GRANDE/RS
Local

quinta-feira, 19 de maio de 2022
Data

Responsável Técnico
Nome: Michele Schneider e Orlando Marasciulo Neto
CREA/CAU: RS 202803 e RS 120005
ART/RRT: