




**CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**  
Cronograma Base para Licitação

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

Nº OPERAÇÃO 0293.580-96	GESTOR Ministério das Cidades	PROGRAMA Saneamento para Todos	AÇÃO / MODALIDADE Macro drenagem na Cidade de Rio Grande/RS	OBJETO MACRODRENAGEM FASE 3
PROponente / Tomador Prefeitura Municipal do Rio Grande		Município / UF RIO GRANDE / RS	Localidade / Endereço BAIRRO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA	Apelido do Empreendimento MACRODRENAGEM
DATA BASE mar-20	DESON. Não	LOCALIDADE DO SINAPI Porto Alegre / RS	DESCRIÇÃO DO LOTE MACRODRENAGEM FASE 3	BDI 1 19,94%

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 01/08/20	Parcela 1 set/20	Parcela 2 out/20	Parcela 3 nov/20	Parcela 4 dez/20	Parcela 5 jan/21	Parcela 6 fev/21	Parcela 7 mar/21	Parcela 8 abr/21
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE			1.602.811,10	Parcela (%) 5,64% Parcela (R\$) 90.407,64 Acumulado (%) 5,64% Acumulado (R\$) 90.407,64	8,12% 146.234,75 14,76% 236.642,39	15,20% 243.569,24 29,96% 480.211,63	20,19% 323.613,83 50,15% 803.825,46	8,72% 139.705,81 58,87% 943.531,27	13,54% 217.021,72 72,41% 1.160.552,99	13,54% 217.021,70 85,95% 1.377.574,69	14,05% 225.236,41 100,00% 1.602.811,10
1.	SERVIÇOS INICIAIS	143.434,86	Parcela (%) 45,00% Acumulado (%) 17,47% Acumulado (R\$) 25.063,19	45,00% 29,26% 41,973,43	10,00% 41,05% 58.883,67	0,00% 52,84% 75.793,91	0,00% 64,63% 92.704,14	0,00% 76,42% 109.614,38	0,00% 88,21% 126.524,62	50,00% 100,00% 143.434,86	50,00% 100,00% 143.434,86
1.1.	MOBILIZAÇÃO	8.152,95	Parcela (%) 100,00% Acumulado (%) 100,00% Acumulado (R\$) 8.152,95	100,00% 100,00% 8.152,95							
1.2.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	135.281,91	Parcela (%) 12,50% Acumulado (%) 12,50% Acumulado (R\$) 16.910,24	12,50% 25,00% 33.820,48	12,50% 37,50% 50.730,72	12,50% 50,00% 67.640,96	12,50% 62,50% 84.551,19	12,50% 75,00% 101.461,43	12,50% 87,50% 118.371,67	12,50% 100,00% 135.281,91	12,50% 100,00% 135.281,91
2.	RUA LILI FERREIRA	644.569,35	Parcela (%) 12,50% Acumulado (%) 4,64% Acumulado (R\$) 29.921,10	12,50% 13,83% 89.143,40	12,50% 29,93% 192.937,40	12,50% 51,41% 331.391,22	12,50% 59,67% 384.620,72	12,50% 73,11% 471.270,27	12,50% 86,56% 557.919,81	12,50% 100,00% 644.569,35	12,50% 100,00% 644.569,35
2.1.	SERVISOS PRELIMINARES	4.959,13	Parcela (%) 12,50% Acumulado (%) 12,50% Acumulado (R\$) 619,89	12,50% 25,00% 1.239,78	25,00% 50,00% 2.479,57	25,00% 75,00% 3.719,35	25,00% 100,00% 4.959,13				
2.2.	PAVIMENTAÇÃO	346.598,17	Parcela (%) 0,00% Acumulado (%) 0,00% Acumulado (R\$) 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 10,00% 34.659,82	10,00% 25,00% 86.649,54	10,00% 50,00% 173.299,09	15,00% 25,00% 259.948,63	25,00% 75,00% 346.598,17	25,00% 100,00% 346.598,17	25,00% 100,00% 346.598,17
2.3.	DRENAGEM	293.012,05	Parcela (%) 10,00% Acumulado (%) 10,00% Acumulado (R\$) 29.301,21	20,00% 30,00% 87.903,62	35,00% 65,00% 190.457,83	35,00% 100,00% 293.012,05					
3.	RUA MANUEL NUNES DUARTE	806.592,18	Parcela (%) 4,39% Acumulado (%) 4,39% Acumulado (R\$) 35.423,35	8,69% 13,08% 105.525,56	15,23% 28,32% 228.390,56	20,86% 49,17% 396.640,33	8,62% 57,80% 466.206,41	8,62% 71,87% 579.668,34	14,07% 85,93% 693.130,26	14,07% 100,00% 806.592,18	14,07% 100,00% 806.592,18
3.1.	SERVISOS PRELIMINARES	5.955,73	Parcela (%) 12,50% Acumulado (%) 12,50% Acumulado (R\$) 744,47	12,50% 25,00% 1.488,93	25,00% 50,00% 2.977,87	25,00% 75,00% 4.466,80	25,00% 100,00% 5.955,73				
3.2.	PAVIMENTAÇÃO	453.847,69	Parcela (%) 0,00% Acumulado (%) 0,00% Acumulado (R\$) 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 10,00% 45.384,77	10,00% 25,00% 113.461,92	10,00% 50,00% 226.923,85	15,00% 75,00% 340.385,77	25,00% 100,00% 453.847,69	25,00% 100,00% 453.847,69	25,00% 100,00% 453.847,69
3.3.	DRENAGEM	346.788,76	Parcela (%) 10,00% Acumulado (%) 10,00% Acumulado (R\$) 34.678,88	20,00% 30,00% 104.036,63	35,00% 65,00% 225.412,69	35,00% 100,00% 346.788,76					
4.	SERVIÇOS FINAIS	8.214,71	Parcela (%) 0,00% Acumulado (%) 0,00% Acumulado (R\$) 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00
4.1.	LIMPEZA DA OBRA	5.427,99	Parcela (%) 0,00% Acumulado (%) 0,00% Acumulado (R\$) 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00
4.2.	DESMOBILIZAÇÃO	2.786,72	Parcela (%) 0,00% Acumulado (%) 0,00% Acumulado (R\$) 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00

Local  
22 de maio de 2020  
Data

Nome:   
Título: Engenheiro Civil  
CREA/CAU CREA RS 202803  
ART/RTT: 10739886

Nome: Orlando Marasciulo Neto  
Título: Engenheiro Civil  
CREA/CAU CREA RS120005  
ART/RTT: 10739915