



Obra: POSTO DE SAUDA SÃO MIGUEL II  
Cliente: Prefeitura Municipal de Rio Grande

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - Valores em Reais

ITEM	1ª Parcela		2ª Parcela		3ª Parcela		4ª Parcela		5ª Parcela		6ª Parcela		7ª Parcela		8ª Parcela		9ª Parcela		10ª Parcela		11ª Parcela		12ª Parcela		13ª Parcela		14ª Parcela		15ª Parcela		16ª Parcela		total	
1. Fundações Superficiais	25.788,20	50%	10.315,28	20%	10.315,28	20%	5.157,64	10%	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		51.576,40	100%
2. Supra-Estrutura	0,00		0,00		7.330,42	10%	14.660,87	20%	14.660,87	20%	14.660,87	20%	14.660,87	20%	7.330,43	10%	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		73.304,34	100%
3. Instalação Elétrica	0,00		0,00		4.786,05	10%	4.786,05	10%	4.786,05	10%	4.786,05	10%	4.786,05	10%	0,00		0,00		0,00		0,00		4.786,05	10%	4.786,05	10%	4.786,05	10%	4.786,05	10%	4.786,05	10%	47.860,54	100%
4. Instalação Hidrossanitária	0,00		0,00		0,00		0,00		7.080,77	20%	7.080,77	20%	7.080,77	20%	7.080,77	20%	7.080,77	20%	7.080,77	20%	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		35.403,87	100%
5. Instalações de Lógica e Telefonia	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1.042,44	10%	3.127,31	30%	3.127,31	30%	3.127,31	30%	10.424,37	100%
6. Projeto Preventivo Contra Incendio	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1.097,53	100%	1.097,53	100%		
7. Instalações de Águas Pluviais	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		3.234,89	20%	3.234,89	20%	3.234,89	20%	3.234,89	20%	3.234,89	20%	16.174,46	100%
TOTAL PARCELA	25.788,20	10,9%	10.315,28	4,4%	22.431,75	9,5%	24.604,56	10,4%	26.527,69	11,2%	26.527,69	11,2%	26.527,69	11,2%	14.411,20	###	7.080,77	###	0,00	###	0,00	###	8.020,94	###	9.063,38	###	11.148,25	4,7%	11.148,25	4,7%	12.245,78	5,2%	235.841,51	100,0%

Engº Luiz Carlos Pinto Balinhas  
CREA 061026