

EMEI CASTELO BRANCO - AMPLIAÇÃO 2010
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - ARQUITETURA - Valores em reais

ITEM / SERVIÇO	1ª QUINZ.	2ª QUINZ.	3ª QUINZ.	4ª QUINZ.	5ª QUINZ.	6ª QUINZ.	7ª QUINZ.	8ª QUINZ.	ITEM TOTAL
1. AMPLIAÇÃO									
1.1 Demolições de muros e telas	67,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,79
1.2 Impermeabilização de alicerces	0,00	688,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688,76
1.3 Aterro do pátio	8.477,21	6.254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.731,21
1.4 Contrapiso	0,00	0,00	2.031,00	1.026,00	257,85	0,00	0,00	0,00	3.314,85
1.5 Alvenaria de tijolos cerâmicos	0,00	1.995,00	7.635,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.630,25
1.6 Cobertura	0,00	0,00	2.833,56	6.650,88	3.771,30	0,00	0,00	0,00	13.255,72
1.7 Aberturas	0,00	0,00	0,00	1.470,00	1.539,80	2.084,00	2.009,42	2.920,00	10.023,22
1.8 Revestimento de alvenaria e lajes	0,00	0,00	0,00	3.827,30	5.740,00	5.450,01	0,00	0,00	15.017,31
1.9 Revestimento de piso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.806,50	5.688,85	6.250,70	14.746,05
1.10 Frisos de madeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727,12	0,00	727,12
1.11 Rodapés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.439,21	0,00	1.439,21
1.12 Peitoris cerâmicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703,80	1.264,87	0,00	1.968,67
1.13 Soleira de granito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,68	0,00	170,68
1.14 Imunização da madeira	0,00	0,00	351,74	0,00	0,00	0,00	447,65	0,00	799,39
1.15 Pintura (com os fundos respectivos)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.502,00	2.105,88	4.928,37	8.536,25
1.16 Muro pré-moldado completo	5.342,51	4.891,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.233,90
1.17 Limpeza permanente de toda a obra	71,00	71,00	71,00	71,00	71,00	71,00	71,00	77,12	574,12

11.05.2010 - **NOS CRONOGRAMAS PROPOSTOS OS VALORES**
DAS PARCELAS NÃO DEVERÃO VARIAR EM MAIS DE 5% DOS VALORES DESTE CRONOGRAMA
(Desconsiderar porcentagens indicadas no Memorial da obra)

Arq. Artur F. A. Colemborgue

EMEI CASTELO BRANCO - AMPLIAÇÃO 2010
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - ARQUITETURA - Valores em reais

ITEM / SERVIÇO	1ª QUINZ.	2ª QUINZ.	3ª QUINZ.	4ª QUINZ.	5ª QUINZ.	6ª QUINZ.	7ª QUINZ.	8ª QUINZ.	ITEM TOTAL
2 Reforma									
2.1 Demolição de alvenaria e balcão higiênico	184,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,38
2.2 Reforma de pisos e azulejos	0,00	0,00	127,40	263,57	0,00	0,00	0,00	0,00	390,97
2.3 Fechamento de vãos com alvenaria e sub-itens	0,00	0,00	221,30	126,76	674,22	417,40	0,00	0,00	1.439,68
2.4 Aberturas	0,00	0,00	415,30	225,45	742,87	0,00	0,00	0,00	1.383,62
2.5 Assoalho acabado	0,00	0,00	0,00	0,00	572,10	455,50	975,46	0,00	2.003,06
2.6 Rodapés de madeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506,00	530,94	0,00	1.036,94
2.7 Soleira e piso cerâmico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,14	0,00	252,14
2.8 Prateleiras prontas	0,00	0,00	0,00	0,00	601,87	338,75	0,00	0,00	940,62
2.9 Balcão na nova cozinha (relocação)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,98	0,00	59,98
2.10 Pintura (com os fundos respectivos)	0,00	0,00	0,00	0,00	410,52	0,00	0,00	851,37	1.261,89
TOTAL A CADA MÊS	14.142,89	13.900,15	13.686,55	13.660,96	14.381,53	14.334,96	15.743,20	15.027,56	114.877,78

11.05.2010 - **NOS CRONOGRAMAS PROPOSTOS OS VALORES**
DAS PARCELAS NÃO DEVERÃO VARIAR EM MAIS DE 5% DOS VALORES DESTE CRONOGRAMA
(Desconsiderar porcentagens indicadas no Memorial da obra)

Arq. Artur F. A. Colembergue