



Prefeitura Municipal do Rio Grande  
Secretaria Municipal de Infraestrutura

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				
Obra:	PAVIMENTAÇÃO - ANA PERINIGOTTI	TRECHO ENTRE:	RUA A	PONTILHÃO
	Área aproximada: 3455,00 m²	Comprimento Total:	480,00 m	

ITEM	DESCRIÇÃO	CRONOGRAMA					TOTAL	
		MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	R\$
1	INST. PROVISÓRIA C/ BANHEIRO QUIMICO	33%	R\$ 1.287,00	33%	R\$ 1.287,00	34%	R\$ 1.326,00	R\$ 3.900,00
2	ASSENT. DE PAV. DE BL. DE CONCRETO 8cm - INCLU. MAT. P/ REJUNTE	15%	R\$ 9.297,41	45%	R\$ 27.892,22	40%	R\$ 24.793,08	R\$ 61.982,71
3	SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA	15%	R\$ 1.404,00	45%	R\$ 4.212,00	40%	R\$ 3.744,00	R\$ 9.360,00
4	COLCHÃO DE AREIA - INCLU. TRANSP.	15%	R\$ 1.386,37	45%	R\$ 4.159,11	40%	R\$ 3.696,99	R\$ 9.242,47
5	REGULARIZAÇÃO, NIVELAMENTO E COMPACT. DO SUB-LEITO	50%	R\$ 2.971,30	35%	R\$ 2.079,91	15%	R\$ 891,39	R\$ 5.942,60
6	ASSENTAMENTO DE MEIO FIOS - INCLU. MAT. P/ REJUNTE	40%	R\$ 3.243,24	50%	R\$ 4.054,05	10%	R\$ 810,81	R\$ 8.108,10
7	LIMPEZA GERAL DA OBRA	15%	R\$ 808,47	15%	R\$ 808,47	70%	R\$ 3.772,86	R\$ 5.389,80
RESUMO TOTAL		20%	R\$ 20.397,79	43%	R\$ 44.492,76	38%	R\$ 39.035,13	R\$ 103.925,68

Rio Grande, 21 de julho de 2014

Eng.º Civil Gilberto Arabidjan Jr.  
CREA-RS: 159864

Superintendente: Eng.º Civil Suzel Magali Leite  
CREA-RS: 39323

Cleide Torres Rodrigues  
Secretário  
SMI