

C L P ENGENHARIA E PROJETOS LTDA

Obra: POSTO DE SAUDA SÃO MIGUEL II
 Cliente: Prefeitura Municipal de Rio Grande

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - Valores em Reais

ITEM	1ª Parcela		2ª Parcela		3ª Parcela		4ª Parcela		5ª Parcela		6ª Parcela		7ª Parcela		8ª Parcela		9ª Parcela		10ª Parcela		11ª Parcela		12ª Parcela		13ª Parcela		14ª Parcela		15ª Parcela		16ª Parcela		total			
1. SERVIÇOS INICIAIS	15.114,16	50%	15.114,16	50%	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		30.228,31	100%		
2. MOVIMENTO DE TERRA	0,00		2.632,54	40%	3.948,80	60%	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		6.581,34	100%		
3.IMPERMEABILIZAÇÃO	0,00		0,00		13,12	20%	19,68	30%	32,79	50%	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		65,59	100%		
4. ALVENARIAS	0,00		0,00		4.876,96	10%	4.876,96	10%	4.876,96	10%	9.753,93	20%	9.753,93	20%	4.876,96	10%	4.876,96	10%	4.876,96	10%	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		48.769,64	100%		
5. REVESTIMENTOS ALVENARIAS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		5.753,31	10%	17.259,92	30%	17.259,93	30%	17.259,93	30%	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		57.533,06	100%		
6. COBERTURA	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		13.350,22	30%	13.350,21	30%	13.350,21	30%	4.450,07	10%	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		44.500,71	100%		
7. PISOS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		9.267,49	20%	9.267,49	20%	9.267,49	20%	9.267,49	20%	9.267,49	20%	0,00		0,00		0,00		46.337,45	100%		
8. RODAPÉ	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		3.895,44	100%	0,00		0,00		3.895,44	100%		
9.SOLEIRAS E PEITORIS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		2.483,92	50%	2.483,92	50%	0,00		4.967,84	100%		
10.ESQUADRIAS, GRADES E FERRA	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		15.030,42	20%	15.030,42	20%	15.030,42	20%	15.030,42	20%	15.030,42	20%	75.152,11	100%		
11. PINTURA	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		2.728,10	20%	2.728,10	20%	2.728,10	20%	2.728,10	20%	0,00		13.640,52	100%		
12.MURO COM TELA	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		25.116,26	20%	25.116,26	20%	25.116,26	20%	25.116,26	20%	25.116,26	20%	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		125.581,30	100%
13.1 EQUIPAMENTOS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		11.807,01	50%	11.807,02	50%	23.614,03	100%
14. INSTALAÇÕES DE EXAUSTÃO	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		125,37	50%	250,73	100%		
15. LIMPEZA DA OBRA	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		4.675,25	100%		
16. DIVERSOS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		3.103,30	100%		
TOTAL PARCELA	15.114,16	3,1%	17.746,70	3,6%	8.838,88	1,8%	4.896,64	###	4.909,75	###	34.870,19	###	34.870,19	###	35.746,53	###	69.870,85	14,3%	69.870,85	14,3%	42.605,73	###	31.476,08	###	27.026,01	###	24.137,88	4,9%	32.174,82	6,6%	34.741,36	7,1%	488.896,62	100,0%		