

# C L P ENGENHARIA E PROJETOS LTDA

Obra: POSTO DE SAUDA SÃO MIGUEL II  
 Cliente: Prefeitura Municipal de Rio Grande

## CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - Valores em Reais

ITEM	1ª Parcela	2ª Parcela	3ª Parcela	4ª Parcela	5ª Parcela	6ª Parcela	7ª Parcela	8ª Parcela	9ª Parcela	10ª Parcela	11ª Parcela	12ª Parcela	13ª Parcela	14ª Parcela	15ª Parcela	16ª Parcela	total															
1. Fundações Superficiais	28.297,19	50%	11.318,88	20%	11.318,88	20%	5.659,44	10%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.594,39	100%														
2. Supra-Estrutura	0,00		0,00		7.785,79	10%	15.571,60	20%	15.571,60	20%	15.571,60	20%	7.785,80	10%	0,00	0,00	77.858,00	100%														
3. Instalação Elétrica	0,00		0,00		5.410,54	10%	5.410,54	10%	5.410,54	10%	5.410,54	10%	0,00	0,00	5.410,54	10%	54.105,40	100%														
4. Instalação Hidrossanitaria	0,00		0,00		0,00	0,00	8.004,36	20%	8.004,36	20%	8.004,36	20%	8.004,36	20%	0,00	0,00	40.021,78	100%														
5. Instalações de Lógica e Telefonia	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.178,76	10%	3.536,29	30%	11.787,62	100%														
6. Projeto Preventivo Contra Incendio	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.240,70	100%	1.240,70	100%													
7. Instalações de Águas Pluviais	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.656,95	20%	3.656,95	20%	3.656,95	20%	18.284,77	100%													
TOTAL PARCELA	28.297,19	10,9%	11.318,88	4,4%	24.515,21	9,4%	26.641,58	10,3%	28.986,50	11,2%	28.986,50	11,2%	15.790,16	###	8.004,36	###	0,00	###	0,00	###	9.067,49	###	10.246,25	###	12.603,78	4,8%	12.603,78	4,8%	13.844,48	5,3%	259.892,66	100,0%

Engº João Colpo  
 CREA 42.629