



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO  
Cronograma Base para Licitação

Grau de Sigilo  
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	OBJETO				
				Pista de Patinção - Rincão da Cebola				
PROponente / TOMADOR		MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO				
Prefeitura Municipal do Rio Grande		Rio Grande/RS	Rincão da Cebola					
DATA BASE	DESON.	LOCALIDADE DO SINAPI	DESCRIÇÃO DO LOTE	BDI 1	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5
set-18	Sim	Porto Alegre / RS	Requalificação Rincão da Cebola - Estruturas de Lazer	26,47%				

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 00/01/00	Parcela 1 fev/00	Parcela 2 mar/00	Parcela 3 abr/00	Parcela 4 mai/00	Parcela 5 jun/00	Parcela 6 jul/00	Parcela 7 ago/00	Parcela 8 set/00
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE			Parcela (%)	33,79%	35,72%	30,49%					
			Parcela (R\$)	87.743,41	92.758,53	79.157,91					
			Acumulado (%)	33,79%	69,51%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	87.743,41	180.501,94	259.659,85					
1.	Serviços Preliminares	10.592,19	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	10.592,19							
1.1.	Serviços Preliminares	10.592,19	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	10.592,19							
2.	Administração Local	16.866,30	Parcela (%)	33,00%	33,00%	34,00%					
			Acumulado (%)	33,00%	66,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	5.565,88	11.131,76	16.866,30					
2.1.	Administração Local	16.866,30	Parcela (%)	33,00%	33,00%	34,00%					
			Acumulado (%)	33,00%	66,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	5.565,88	11.131,76	16.866,30					
3.	Serviços Iniciais	1.913,62	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	1.913,62							
3.1.	Serviços Iniciais	1.913,62	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	1.913,62							
4.	Pista de Patinação	68.566,24	Parcela (%)	43,31%	43,31%	13,37%					
			Acumulado (%)	43,31%	86,63%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	29.698,31	59.396,60	68.566,24					
4.1.	Viga de Concreto Armado fck=30MPa 15x30cm	6.427,45	Parcela (%)	50,00%	50,00%						
			Acumulado (%)	50,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	3.213,73	6.427,45						
4.2.	Base da Pista	52.969,15	Parcela (%)	50,00%	50,00%						
			Acumulado (%)	50,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	26.484,58	52.969,15						
4.3.	Guarda Corpo	9.169,64	Parcela (%)	0,00%	0,00%	100,00%					
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	9.169,64					
5.	Pavimentação	16.739,15	Parcela (%)	20,00%	28,62%	51,38%					
			Acumulado (%)	20,00%	48,62%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	3.347,83	8.138,83	16.739,15					
5.1.	Passeio Público	9.523,28	Parcela (%)	20,00%	20,00%	60,00%					
			Acumulado (%)	20,00%	40,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	1.904,66	3.809,31	9.523,28					
5.2.	Passeio (Acesso)	2.557,90	Parcela (%)	20,00%	40,00%	40,00%					
			Acumulado (%)	20,00%	60,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	511,58	1.534,74	2.557,90					
5.3.	Platôs	4.657,97	Parcela (%)	20,00%	40,00%	40,00%					
			Acumulado (%)	20,00%	60,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	931,59	2.794,78	4.657,97					
6.	Paisagismo	4.846,36	Parcela (%)	0,00%	0,00%	100,00%					
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	4.846,36					
6.1.	Paisagismo	4.846,36	Parcela (%)	0,00%	0,00%	100,00%					
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	4.846,36					
7.	Bancos de Concreto Armado	6.651,30	Parcela (%)	9,58%	52,40%	38,02%					
			Acumulado (%)	9,58%	61,98%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	637,22	4.122,18	6.651,30					
7.1.	Sapata Isolada	1.593,06	Parcela (%)	40,00%	60,00%						
			Acumulado (%)	40,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	637,22	1.593,06						
7.2.	Banco de Concreto	5.058,24	Parcela (%)	0,00%	50,00%	50,00%					
			Acumulado (%)	0,00%	50,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	0,00	2.529,12	5.058,24					
8.	Trecho Ciclovia	66.150,11	Parcela (%)	30,00%	50,00%	20,00%					
			Acumulado (%)	30,00%	80,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	19.845,03	52.920,09	66.150,11					
Viga de Concreto Armado fck=30MPa			Parcela (%)	30,00%	50,00%	20,00%					

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 00/01/00	Parcela 1 fev/00	Parcela 2 mar/00	Parcela 3 abr/00	Parcela 4 mai/00	Parcela 5 jun/00	Parcela 6 jul/00	Parcela 7 ago/00	Parcela 8 set/00
8.1.	Viga de concreto armado (seção 15x30cm)	19.314,97	Acumulado (%)	30,00%	80,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	5.794,49	15.451,98	19.314,97					
8.2.	Base da Pista	46.835,14	Parcela (%)	30,00%	50,00%	20,00%					
			Acumulado (%)	30,00%	80,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	14.050,54	37.468,11	46.835,14					
9.	Drenagem	6.325,30	Parcela (%)	33,00%	33,00%	34,00%					
			Acumulado (%)	33,00%	66,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	2.087,35	4.174,70	6.325,30					
9.1.	Drenagem	6.325,30	Parcela (%)	33,00%	33,00%	34,00%					
			Acumulado (%)	33,00%	66,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	2.087,35	4.174,70	6.325,30					
10.	Elétrica	57.592,07	Parcela (%)	24,41%	24,41%	51,19%					
			Acumulado (%)	24,41%	48,81%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	14.055,98	28.111,97	57.592,07					
10.1.	Elétrica	42.593,89	Parcela (%)	33,00%	33,00%	34,00%					
			Acumulado (%)	33,00%	66,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	14.055,98	28.111,97	42.593,89					
10.2.	Estação de Carregamento Elétrico Fotovoltáico com Luminárias LED	14.998,18	Parcela (%)	0,00%	0,00%	100,00%					
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	14.998,18					
11.	Serviços Finais	3.417,21	Parcela (%)	0,00%	0,00%	100,00%					
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	3.417,21					
11.1.	Serviços Finais	3.417,21	Parcela (%)	0,00%	0,00%	100,00%					
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	3.417,21					

Local \_\_\_\_\_  
 03 de janeiro de 2019 \_\_\_\_\_  
 Data \_\_\_\_\_

Nome: Michele Schneider  
 Título: Engenheira Civil  
 CREA/CAURS 202803  
 ART/RRT: \_\_\_\_\_

Nome: Everton Mena Lopes  
 Título: Engenheiro Civil  
 CREA/CAURS 166622  
 ART/RRT: \_\_\_\_\_