



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
UBES DR. LUIZ GONZAGA DORA - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	R\$	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		TOTAL	
			R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	5.409,74	4.922,86	91,00	486,88	9,00	0,00	0,00	5.409,74	100,00
2	PAREDES EXTERNAS	15.659,94	6.263,98	40,00	6.263,98	40,00	3.131,99	20,00	15.659,94	100,00
3	PAREDES INTERNAS	12.527,26	626,36	5,00	5.010,90	40,00	6.889,99	55,00	12.527,26	100,00
4	ESQUADRIAS	11.879,56	1.187,96	10,00	8.315,69	70,00	2.375,91	20,00	11.879,56	100,00
5	INSTALAÇÕES	5.785,24	1.735,57	30,00	1.735,57	30,00	2.314,10	40,00	5.785,24	100,00
6	CERÂMICA	239,38	239,38	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,38	100,00
7	HIDROSSANITÁRIO	620,45	248,18	40,00	248,18	40,00	124,09	20,00	620,45	100,00
8	FORRO	227,74	22,77	10,00	204,97	90,00	0,00	0,00	227,74	100,00
9	MARQUISE	5.700,40	0,00	0,00	3.420,24	60,00	2.280,16	40,00	5.700,40	100,00
10	PLACA DA UNIDADE	461,80	0,00	0,00	0,00	0,00	461,80	100,00	461,80	100,00
11	CALÇADA	681,09	0,00	0,00	578,93	85,00	102,16	15,00	681,09	100,00
12	LIMPEZA FINAL	470,40	0,00	0,00	0,00	0,00	470,40	100,00	470,40	100,00
12	TERP	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	TERD	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	59.663,00	R\$ 15.247,06	25,56%	R\$ 26.265,33	44,02%	R\$ 18.150,60	30,42%	R\$ 59.663,00	100,00%
	TOTAL ACUMULADO		R\$ 15.247,06	25,56%	R\$ 41.512,40		R\$ 59.663,00	100,00%		

ENGº CIVIL OLDAIR ANTONIO COLARES
 CREA/RS 136.653