

**CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - PLANO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E SPDA EMEF ALBA ANSELMO OLINTO**

Obra: Instalações de Equipamentos de Prevenção e Combate a Incêndio

Endereço: Albardão, S/nº, Zona Rural

Área: 175,89m²

Cliente: Prefeitura Municipal do Rio Grande

Cidade: Rio Grande - RS

Set/2015

ITEM	DESCRIÇÃO	PESO	1ª ETAPA		2ª ETAPA		TOTAL	
			15 dias		30 dias			
			VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	15,62%	R\$ 1.978,29	50,00%	R\$ 1.978,29	50,00%	R\$ 3.956,58	100,00%
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	2,21%	R\$ 559,46	100,00%			R\$ 559,46	100,00%
3	MOVIMENTOS DE TERRA	14,30%	R\$ 3.622,27	100,00%			R\$ 3.622,27	100,00%
4	INTERVENÇÕES E DEMOLIÇÕES	0,24%	R\$ 61,32	100,00%			R\$ 61,32	100,00%
5	INSTALAÇÕES DE COMBATE CONTRA INCÊNDIO	2,80%	R\$ 710,61	100,00%			R\$ 710,61	100,00%
6	INSTALAÇÕES DE GÁS	3,96%			R\$ 1.002,32	100,00%	R\$ 1.002,32	100,00%
7	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	58,48%	R\$ 5.185,86	35,00%	R\$ 9.630,89	65,00%	R\$ 14.816,75	100,00%
8	PINTURAS	0,62%			R\$ 157,40	100,00%	R\$ 157,40	100,00%
9	COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA	1,78%			R\$ 450,26	100,00%	R\$ 450,26	100,00%
TOTAL		R\$ 25.336,98						
Total da Etapa			R\$ 12.117,82	47,83%	R\$ 13.219,16	52,17%	R\$ 25.336,98	100,00%
Total Acumulado			R\$ 12.117,82	47,83%	R\$ 25.336,98	100,00%	R\$ 25.336,98	

Prazo de execução: 30 dias.

**RODRIGO MARQUES DE FREITAS**

Engenheiro Civil  
CREA/RS 187.335