

## CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - PLANO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E SPDA EMEF ALCIDES MAIA

Obra: Instalações de Equipamentos de Prevenção e Combate a Incêndio					Endereço: Capão Seco, S/nº, Zona Rural			Área: 427,04m²		
Cliente: Prefeitura Municipal do Rio Grande					Cidade: Rio Grande - RS			Set/2015		
ITEM	DESCRIÇÃO	PESO	1º ETAPA		2º ETAPA		3º ETAPA		TOTAL	
			15 dias		30 dias		45 dias			
			VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	14,52%	R\$ 2.211,62	33,33%	R\$ 2.211,62	33,33%	R\$ 2.211,62	33,33%	R\$ 6.634,85	100,00%
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	6,92%	R\$ 3.161,60	100,00%					R\$ 3.161,60	100,00%
3	MOVIMENTOS DE TERRA	10,43%	R\$ 1.429,14	30,00%	R\$ 3.334,67	70,00%			R\$ 4.763,81	100,00%
4	INSTALAÇÕES DE COMBATE CONTRA INCÊNDIO	3,59%	R\$ 1.638,38	100,00%					R\$ 1.638,38	100,00%
5	INSTALAÇÕES DE GÁS	10,13%			R\$ 3.239,13	70,00%	R\$ 1.388,20	30,00%	R\$ 4.627,32	100,00%
6	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	50,93%	R\$ 4.654,22	20,00%	R\$ 9.308,44	40,00%	R\$ 9.308,44	40,00%	R\$ 23.271,09	100,00%
7	PINTURAS	1,09%					R\$ 500,12	100,00%	R\$ 500,12	100,00%
8	COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA	2,39%					R\$ 1.093,18	100,00%	R\$ 1.093,18	100,00%
TOTAL		R\$ 45.690,36								
Total da Etapa			R\$ 13.094,96	28,66%	R\$ 18.093,85	39,60%	R\$ 14.501,55	31,74%	R\$ 45.690,36	100,00%
Total Acumulado			R\$ 13.094,96	28,66%	R\$ 31.188,81	68,26%	R\$ 45.690,36	100,00%	R\$ 45.690,36	

Prazo de execução: 45 dias.

**RODRIGO MARQUES DE FREITAS**

Engenheiro Civil  
CREA/RS 187.335