

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - PLANO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E SPDA EMEF AURORA FERREIRA CADAVAL

Obra: Instalações de Equipamentos de Prevenção e Combate a Incêndio	Endereço: R Principal Pedro Cecere, nº 1600, Taim	Área: 203,00m²
Cliente: Prefeitura Municipal do Rio Grande	Cidade: Rio Grande - RS	Set/2015

ITEM	DESCRIÇÃO	PESO	1ª ETAPA 15 dias		2ª ETAPA 30 dias		TOTAL	
			VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	16,38%	R\$ 1.978,29	50,00%	R\$ 1.978,29	50,00%	R\$ 3.956,58	100,00%
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	2,32%	R\$ 559,46	100,00%			R\$ 559,46	100,00%
3	MOVIMENTOS DE TERRA	10,89%	R\$ 2.629,17	100,00%			R\$ 2.629,17	100,00%
4	INTERVENÇÕES E DEMOLIÇÕES	5,27%	R\$ 318,42	25,00%	R\$ 955,27	75,00%	R\$ 1.273,69	100,00%
5	ESQUADRIAS	2,80%			R\$ 676,13	100,00%	R\$ 676,13	100,00%
6	INSTALAÇÕES DE COMBATE CONTRA INCÊNDIO	3,06%	R\$ 553,53	75,00%	R\$ 184,51	25,00%	R\$ 738,04	100,00%
7	INSTALAÇÕES DE GÁS	0,53%			R\$ 127,14	100,00%	R\$ 127,14	100,00%
8	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	54,79%	R\$ 5.954,47	45,00%	R\$ 7.277,68	55,00%	R\$ 13.232,15	100,00%
9	PINTURAS	1,81%			R\$ 436,66	100,00%	R\$ 436,66	100,00%
10	COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA	2,15%			R\$ 519,66	100,00%	R\$ 519,66	100,00%
TOTAL		R\$ 24.148,67						
Total da Etapa			R\$ 11.993,34	49,66%	R\$ 12.155,33	50,34%	R\$ 24.148,67	100,00%
Total Acumulado			R\$ 11.993,34	49,66%	R\$ 24.148,67	100,00%	R\$ 24.148,67	

Prazo de execução: 30 dias.

RODRIGO MARQUES DE FREITAS

Engenheiro Civil
CREA/RS 187.335