

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - PLANO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E SPDA EMEF CORAÇÃO DE MARIA

Obra: Instalações de Equipamentos de Prevenção e Combate a Incêndio	Endereço: Porto do Rei, S/nº, Ilha dos Marinheiros	Área: 99,81m²
Cliente: Prefeitura Municipal do Rio Grande	Cidade: Rio Grande - RS	Set/2015

ITEM	DESCRIÇÃO	PESO	1ª ETAPA		2ª ETAPA		TOTAL	
			15 dias		30 dias			
			VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	19,27%	R\$ 1.977,69	50,00%	R\$ 1.977,69	50,00%	R\$ 3.955,37	100,00%
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	2,72%	R\$ 559,46	100,0%			R\$ 559,46	100,00%
3	MOVIMENTOS DE TERRA	13,06%	R\$ 2.681,38	100,00%			R\$ 2.681,38	100,00%
4	INTERVENÇÕES E DEMOLIÇÕES	3,26%	R\$ 669,95	100,00%			R\$ 669,95	100,00%
5	INSTALAÇÕES DE COMBATE CONTRA INCÊNDIO	3,21%	R\$ 658,27	100,00%			R\$ 658,27	100,00%
6	INSTALAÇÕES DE GÁS	5,67%	R\$ 582,35	50,00%	R\$ 582,35	50,00%	R\$ 1.164,71	100,00%
7	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	50,72%	R\$ 3.123,98	30,00%	R\$ 7.289,29	70,00%	R\$ 10.413,27	100,00%
8	PINTURAS	0,84%			R\$ 172,76	100,00%	R\$ 172,76	100,00%
9	COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA	1,24%			R\$ 255,50	100,00%	R\$ 255,50	100,00%
TOTAL		R\$ 20.530,68						
Total da Etapa			R\$ 10.253,09	49,94%	R\$ 10.277,59	50,06%	R\$ 20.530,68	100,00%
Total Acumulado			R\$ 10.253,09	49,94%	R\$ 20.530,68	100,00%	R\$ 20.530,68	

Prazo de execução: 30 dias.

RODRIGO MARQUES DE FREITAS
Engenheiro Civil
CREA/RS 187.335