



Estado do Rio Grande do Sul  
**PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE**  
GABINETE DE PROGRAMAS E PROJETOS ESPECIAIS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, PASSEIO PÚBLICO, ACESSIBILIDADE E SINALIZAÇÃO																			
RUA 1																			
Período	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS		PAVIMENTAÇÃO		DRENAGEM		PASSEIO PÚBLICO		ACESSIBILIDADE		SINALIZAÇÃO		DESLOCAMENTO DE POSTE		LIMPEZA DE OBRA		SERVIÇOS À SEREM CONSERTADOS		TOTAL
	Porcentagem	Parcela	Porcentagem	Parcela	Porcentagem	Parcela	Porcentagem	Parcela	Porcentagem	Parcela	Porcentagem	Parcela	Porcentagem	Parcela	Porcentagem	Parcela	Porcentagem	Parcela	
Mês 1	29,00%	R\$ 24.798,99	15,00%	R\$ 91.515,57	100,00%	R\$ 57.937,68		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	10,00%	R\$ 7.049,46	R\$ 181.301,70
Mês 2	12,00%	R\$ 10.261,65	60,00%	R\$ 366.062,29		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	20,00%	R\$ 14.098,91	R\$ 390.422,85
Mês 3	12,00%	R\$ 10.261,65	25,00%	R\$ 152.525,96		R\$ -	10,00%	R\$ 7.500,05	10%	R\$ 3.347,06		R\$ -		R\$ -		R\$ -	30,00%	R\$ 21.148,37	R\$ 194.783,08
Mês 4	12,00%	R\$ 10.261,65		R\$ -		R\$ -	20,00%	R\$ 15.000,09	20%	R\$ 6.694,12		R\$ -		R\$ -		R\$ -	40,00%	R\$ 28.197,82	R\$ 60.153,69
Mês 5	12,00%	R\$ 10.261,65		R\$ -		R\$ -	70,00%	R\$ 52.500,32	70%	R\$ 23.429,43		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	R\$ 86.191,41
Mês 6	23,00%	R\$ 19.668,16		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100%	R\$ 64.745,04		R\$ -	100%	R\$ 10.806,60		R\$ -	R\$ 95.219,80
<b>Total</b>	100,00%	<b>R\$ 85.513,75</b>	100,00%	<b>R\$ 610.103,82</b>	100,00%	<b>R\$ 57.937,68</b>	100,00%	<b>R\$ 75.000,46</b>	100,00%	<b>R\$ 33.470,62</b>	100,00%	<b>R\$ 64.745,04</b>	0,00%	<b>R\$ -</b>	100,00%	<b>R\$ 10.806,60</b>	100,00%	<b>R\$ 70.494,56</b>	<b>R\$ 1.008.072,53</b>

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, PASSEIO PÚBLICO, ACESSIBILIDADE E SINALIZAÇÃO																			
RUA 2																			
Período	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS		PAVIMENTAÇÃO		DRENAGEM		PASSEIO PÚBLICO		ACESSIBILIDADE		SINALIZAÇÃO		DESLOCAMENTO DE POSTE		LIMPEZA DE OBRA		SERVIÇOS À SEREM CONSERTADOS		TOTAL
	Porcentagem	Parcela	Porcentagem	Parcela	Porcentagem	Parcela	Porcentagem	Parcela	Porcentagem	Parcela	Porcentagem	Parcela	Porcentagem	Parcela	Porcentagem	Parcela	Porcentagem	Parcela	
Mês 1	20,00%	R\$ 923,00		R\$ -	50,00%	R\$ 66.704,07		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100,00%	R\$ 91.262,08		R\$ -	10,00%	R\$ 8.106,43	R\$ 166.995,57
Mês 2	20,00%	R\$ 923,00	30,00%	R\$ 213.359,18	50,00%	R\$ 66.704,07		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	20,00%	R\$ 16.212,85	R\$ 297.199,10
Mês 3	20,00%	R\$ 923,00	50,00%	R\$ 355.598,64		R\$ -	40,00%	R\$ 49.525,83	20%	R\$ 10.324,77		R\$ -		R\$ -		R\$ -	30,00%	R\$ 24.319,28	R\$ 440.691,52
Mês 4	20,00%	R\$ 923,00	20,00%	R\$ 142.239,45		R\$ -	60,00%	R\$ 74.288,75	20%	R\$ 10.324,77		R\$ -		R\$ -		R\$ -	40,00%	R\$ 32.425,70	R\$ 260.201,68
Mês 5	20,00%	R\$ 923,00		R\$ -		R\$ -		R\$ -	60%	R\$ 30.974,32		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	R\$ 31.897,32
Mês 6		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100%	R\$ 74.270,15		R\$ -	100%	R\$ 12.686,13		R\$ -	R\$ 86.956,28
<b>Total</b>	100%	<b>R\$ 4.615,00</b>	100%	<b>R\$ 711.197,27</b>	100%	<b>R\$ 133.408,13</b>	100%	<b>R\$ 123.814,58</b>	100%	<b>R\$ 51.623,87</b>	100%	<b>R\$ 74.270,15</b>	100%	<b>R\$ 91.262,08</b>	100%	<b>R\$ 12.686,13</b>	100%	<b>R\$ 81.064,25</b>	<b>R\$ 1.283.941,46</b>

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, PASSEIO PÚBLICO, ACESSIBILIDADE E SINALIZAÇÃO																			
RUA 3																			
Período	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS		PAVIMENTAÇÃO		DRENAGEM		PASSEIO PÚBLICO		ACESSIBILIDADE		SINALIZAÇÃO		DESLOCAMENTO DE POSTE		LIMPEZA DE OBRA		SERVIÇOS À SEREM CONSERTADOS		TOTAL
	Porcentagem	Parcela	Porcentagem	Parcela	Porcentagem	Parcela	Porcentagem	Parcela	Porcentagem	Parcela	Porcentagem	Parcela	Porcentagem	Parcela	Porcentagem	Parcela	Porcentagem	Parcela	
Mês 1	20%	R\$ 775,32		R\$ -	100,00%	R\$ 1.904,40		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	10,00%	R\$ 4.168,12	R\$ 6.847,84
Mês 2	20%	R\$ 775,32	10,00%	R\$ 15.415,78		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	20,00%	R\$ 8.336,24	R\$ 24.527,34
Mês 3	20%	R\$ 775,32	30,00%	R\$ 46.247,33		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	30,00%	R\$ 12.504,36	R\$ 59.527,01
Mês 4	20%	R\$ 775,32	60,00%	R\$ 92.494,66		R\$ -	50%	R\$ 57.307,89	50%	R\$ 20.504,90		R\$ -		R\$ -		R\$ -	40,00%	R\$ 16.672,48	R\$ 187.755,26
Mês 5	20%	R\$ 775,32		R\$ -		R\$ -	50%	R\$ 57.307,89	50%	R\$ 20.504,90		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	R\$ 78.588,11
Mês 6		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100%	R\$ 25.376,24		R\$ -	100%	R\$ 3.087,60		R\$ -	R\$ 28.463,84
<b>Total</b>	100%	<b>R\$ 3.876,60</b>	100%	<b>R\$ 154.157,77</b>	100%	<b>R\$ 1.904,40</b>	100%	<b>R\$ 114.615,78</b>	100%	<b>R\$ 41.009,80</b>	100%	<b>R\$ 25.376,24</b>	0%	<b>R\$ -</b>	100%	<b>R\$ 3.087,60</b>	100%	<b>R\$ 41.681,21</b>	<b>R\$ 385.709,40</b>

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, PASSEIO PÚBLICO, ACESSIBILIDADE E SINALIZAÇÃO																			
RUA 4																			
Período	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS		PAVIMENTAÇÃO		DRENAGEM		PASSEIO PÚBLICO		ACESSIBILIDADE		SINALIZAÇÃO		DESLOCAMENTO DE POSTE		LIMPEZA DE OBRA		SERVIÇOS À SEREM CONSERTADOS		TOTAL
	Porcentagem	Parcela	Porcentagem	Parcela	Porcentagem	Parcela	Porcentagem	Parcela	Porcentagem	Parcela	Porcentagem	Parcela	Porcentagem	Parcela	Porcentagem	Parcela	Porcentagem	Parcela	
Mês 1	80%	R\$ 443,04	100,00%	R\$ 6.971,13		R\$ -	80,00%	R\$ 3.865,41	80%	R\$ 5.254,55		R\$ -		R\$ -		R\$ -	50,00%	R\$ 29.833,41	R\$ 46.367,54
Mês 2	15%	R\$ 83,07		R\$ -		R\$ -	20,00%	R\$ 966,35	20%	R\$ 1.313,64		R\$ -		R\$ -		R\$ -	40,00%	R\$ 23.866,72	R\$ 26.229,78
Mês 3	5%	R\$ 27,69		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	10,00%	R\$ 5.966,68	R\$ 5.994,37
Mês 4		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	R\$ -
Mês 5		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	R\$ -
Mês 6		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100%	R\$ 23.495,16		R\$ -	100%	R\$ 3.213,15		R\$ -	R\$ 26.708,31
<b>Total</b>	100%	<b>R\$ 553,80</b>	100%	<b>R\$ 6.971,13</b>	0%	<b>R\$ -</b>	100%	<b>R\$ 4.831,76</b>	100%	<b>R\$ 6.568,19</b>	100%	<b>R\$ 23.495,16</b>	0%	<b>R\$ -</b>	100%	<b>R\$ 3.213,15</b>	100%	<b>R\$ 59.666,81</b>	<b>R\$ 105.300,00</b>

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, PASSEIO PÚBLICO, ACESSIBILIDADE E SINALIZAÇÃO																			
RUA 5																			
Período	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS		PAVIMENTAÇÃO		DRENAGEM		PASSEIO PÚBLICO		ACESSIBILIDADE		SINALIZAÇÃO		DESLOCAMENTO DE POSTE		LIMPEZA DE OBRA		SERVIÇOS À SEREM CONSERTADOS		TOTAL
	Porcentagem	Parcela	Porcentagem	Parcela	Porcentagem	Parcela	Porcentagem	Parcela	Porcentagem	Parcela	Porcentagem	Parcela	Porcentagem	Parcela	Porcentagem	Parcela	Porcentagem	Parcela	
Mês 1		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	R\$ -
Mês 2		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	R\$ -
Mês 3	80%	R\$ 738,40	100%	R\$ 16.686,67		R\$ -	80%	R\$ 16.189,89	80%	R\$ 9.557,82		R\$ -		R\$ -		R\$ -	70,00%	R\$ 32.267,58	R\$ 75.440,35
Mês 4	20%	R\$ 184,60		R\$ -		R\$ -	20%	R\$ 4.047,47	20%	R\$ 2.389,45		R\$ -		R\$ -		R\$ -	30,00%	R\$ 13.828,96	R\$ 20.450,49
Mês 5		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	R\$ -
Mês 6		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100%	R\$ 17.623,55		R\$ -	100%	R\$ 5.119,65		R\$ -	R\$ 22.743,20
<b>Total</b>	100%	<b>R\$ 923,00</b>	100%	<b>R\$ 16.686,67</b>	0%	<b>R\$ -</b>	100%	<b>R\$ 20.237,36</b>	100%	<b>R\$ 11.947,27</b>	100%	<b>R\$ 17.623,55</b>	0%	<b>R\$ -</b>	100%	<b>R\$ 5.119,65</b>	100%	<b>R\$ 46.096,54</b>	<b>R\$ 118.634,04</b>

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, PASSEIO PÚBLICO, ACESSIBILIDADE E SINALIZAÇÃO																			
RUA 6																			
Período	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS		PAVIMENTAÇÃO		DRENAGEM		PASSEIO PÚBLICO		ACESSIBILIDADE		SINALIZAÇÃO		DESLOCAMENTO DE POSTE		LIMPEZA DE OBRA		SERVIÇOS À SEREM CONSERTADOS		TOTAL
	Porcentagem	Parcela	Porcentagem	Parcela	Porcentagem	Parcela	Porcentagem	Parcela	Porcentagem	Parcela	Porcentagem	Parcela	Porcentagem	Parcela	Porcentagem	Parcela	Porcentagem	Parcela	
Mês 1		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	R\$ -
Mês 2		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100%	R\$ 2.319,47		R\$ -		R\$ -		R\$ -	50,00%	R\$ 13.640,63	R\$ 15.960,10
Mês 3		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	50,00%	R\$ 13.640,63	R\$ 13.640,63
Mês 4		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	R\$ -
Mês 5		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	R\$ -
Mês 6		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100%	R\$ 12.964,28		R\$ -	100%	R\$ 3.320,10		R\$ -	R\$ 16.284,38
<b>Total</b>	0%	<b>R\$ -</b>	0%	<b>R\$ -</b>	0%	<b>R\$ -</b>	0%	<b>R\$ -</b>	100%	<b>R\$ 2.319,47</b>	100%	<b>R\$ 12.964,28</b>	0%	<b>R\$ -</b>	100%	<b>R\$ 3.320,10</b>	100%	<b>R\$ 27.281,25</b>	<b>R\$ 45.885,10</b>


CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, PASSEIO PÚBLICO, ACESSIBILIDADE E SINALIZAÇÃO																			
RUA 7																			
Período	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS		PAVIMENTAÇÃO		DRENAGEM		PASSEIO PÚBLICO		ACESSIBILIDADE		SINALIZAÇÃO		DESLOCAMENTO DE POSTE		LIMPEZA DE OBRA		SERVIÇOS À SEREM CONSERTADOS		TOTAL
	Porcentagem	Parcela	Porcentagem	Parcela	Porcentagem	Parcela	Porcentagem	Parcela	Porcentagem	Parcela	Porcentagem	Parcela	Porcentagem	Parcela	Porcentagem	Parcela	Porcentagem	Parcela	
Mês 1		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100%	R\$ 1.456,88		R\$ -		R\$ -		R\$ -	50,00%	R\$ 7.635,23	R\$ 9.092,11
Mês 2		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	50,00%	R\$ 7.635,23	R\$ 7.635,23
Mês 3		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	R\$ -
Mês 4		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	R\$ -
Mês 5		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	R\$ -
Mês 6		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100%	R\$ 9.257,54		R\$ -	100%	R\$ 1.748,40		R\$ -	R\$ 11.005,94
<b>Total</b>	0%	<b>R\$ -</b>	0%	<b>R\$ -</b>	0%	<b>R\$ -</b>	0%	<b>R\$ -</b>	100%	<b>R\$ 1.456,88</b>	100%	<b>R\$ 9.257,54</b>	0%	<b>R\$ -</b>	100%	<b>R\$ 1.748,40</b>	100%	<b>R\$ 15.270,45</b>	<b>R\$ 27.733,27</b>

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, PASSEIO PÚBLICO, ACESSIBILIDADE E SINALIZAÇÃO																			
RUA LOCAL 1																			
Período	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS		PAVIMENTAÇÃO		DRENAGEM		PASSEIO PÚBLICO		ACESSIBILIDADE		SINALIZAÇÃO		DESLOCAMENTO DE POSTE		LIMPEZA DE OBRA		SERVIÇOS À SEREM CONSERTADOS		TOTAL
	Porcentagem	Parcela	Porcentagem	Parcela	Porcentagem	Parcela	Porcentagem	Parcela	Porcentagem	Parcela	Porcentagem	Parcela	Porcentagem	Parcela	Porcentagem	Parcela	Porcentagem	Parcela	
Mês 1		R\$ -	40%	R\$ 4.436,65		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	R\$ 4.436,65
Mês 2	40%	R\$ 1.107,60	30%	R\$ 3.327,49		R\$ -	50%	R\$ 60.497,23		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	30,00%	R\$ 14.269,39	R\$ 79.201,71
Mês 3	30%	R\$ 830,70	30%	R\$ 3.327,49		R\$ -	50%	R\$ 60.497,23	50%	R\$ 21.101,33		R\$ -		R\$ -		R\$ -	30,00%	R\$ 14.269,39	R\$ 100.026,14
Mês 4	30%	R\$ 830,70		R\$ -		R\$ -		R\$ -	50%	R\$ 21.101,33		R\$ -		R\$ -		R\$ -	40,00%	R\$ 19.025,85	R\$ 40.957,88
Mês 5		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	R\$ -
Mês 6		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100%	R\$ 17.331,56		R\$ -	100%	R\$ 4.231,50		R\$ -	R\$ 21.563,06
<b>Total</b>	100%	<b>R\$ 2.769,00</b>	100%	<b>R\$ 11.091,63</b>	0%	<b>R\$ -</b>	100%	<b>R\$ 120.994,46</b>	100%	<b>R\$ 42.202,66</b>	100%	<b>R\$ 17.331,56</b>	0%	<b>R\$ -</b>	100%	<b>R\$ 4.231,50</b>	100%	<b>R\$ 47.564,62</b>	<b>R\$ 246.185,43</b>

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, PASSEIO PÚBLICO, ACESSIBILIDADE E SINALIZAÇÃO																			
RUA B																			
Período	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS		PAVIMENTAÇÃO		DRENAGEM		PASSEIO PÚBLICO		ACESSIBILIDADE		SINALIZAÇÃO		DESLOCAMENTO DE POSTE		LIMPEZA DE OBRA		SERVIÇOS À SEREM CONSERTADOS		TOTAL
	Porcentagem	Parcela	Porcentagem	Parcela	Porcentagem	Parcela	Porcentagem	Parcela	Porcentagem	Parcela	Porcentagem	Parcela	Porcentagem	Parcela	Porcentagem	Parcela	Porcentagem	Parcela	
Mês 1		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	R\$ -
Mês 2		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	R\$ -
Mês 3	50%	R\$ 461,50	100%	R\$ 838,50		R\$ -	50%	R\$ 8.554,25		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	R\$ 9.854,25
Mês 4	50%	R\$ 461,50		R\$ -		R\$ -	50%	R\$ 8.554,25	100%	R\$ 8.515,62		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100,00%	R\$ 8.747,72	R\$ 26.279,09
Mês 5		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	R\$ -
Mês 6		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100%	R\$ 3.141,80		R\$ -	100%	R\$ 483,60		R\$ -	R\$ 3.625,40
<b>Total</b>	100%	<b>R\$ 923,00</b>	100%	<b>R\$ 838,50</b>	0%	<b>R\$ -</b>	100%	<b>R\$ 17.108,50</b>	100%	<b>R\$ 8.515,62</b>	100%	<b>R\$ 3.141,80</b>	0%	<b>R\$ -</b>	100%	<b>R\$ 483,60</b>	100%	<b>R\$ 8.747,72</b>	<b>R\$ 39.758,74</b>

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, PASSEIO PÚBLICO, ACESSIBILIDADE E SINALIZAÇÃO																			
GERAL																			
Período	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS		PAVIMENTAÇÃO		DRENAGEM		PASSEIO PÚBLICO		ACESSIBILIDADE		SINALIZAÇÃO		DESLOCAMENTO DE POSTE		LIMPEZA DE OBRA		SERVIÇOS À SEREM CONSERTADOS		TOTAL
	Porcentagem	Parcela	Porcentagem	Parcela	Porcentagem	Parcela	Porcentagem	Parcela	Porcentagem	Parcela	Porcentagem	Parcela	Porcentagem	Parcela	Porcentagem	Parcela	Porcentagem	Parcela	
Mês 1	27,16%	R\$ 26.940,35	6,81%	R\$ 102.923,36	65,48%	R\$ 126.546,15	0,81%	R\$ 3.865,41	3,37%	R\$ 6.711,43	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 91.262,08	0,00%	R\$ -	14,27%	R\$ 56.792,63	R\$ 415.041,40
Mês 2	13,26%	R\$ 13.150,64	39,59%	R\$ 598.164,74	34,52%	R\$ 66.704,07	12,90%	R\$ 61.463,58	1,82%	R\$ 3.633,11	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	24,65%	R\$ 98.059,96	R\$ 841.176,10
Mês 3	14,13%	R\$ 14.018,26	38,07%	R\$ 575.224,58	0,00%	R\$ -	29,85%	R\$ 142.267,25	22,26%	R\$ 44.330,98	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	31,20%	R\$ 124.116,28	R\$ 899.957,34
Mês 4	13,55%	R\$ 13.436,77	15,53%	R\$ 234.734,12	0,00%	R\$ -	33,40%	R\$ 159.198,45	34,92%	R\$ 69.530,20	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	29,88%	R\$ 118.898,54	R\$ 595.798,08
Mês 5	12,06%	R\$ 11.959,97	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	23,04%	R\$ 109.808,21	37,62%	R\$ 74.908,66	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	R\$ 196.676,84
Mês 6	19,83%	R\$ 19.668,16	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 248.205,32	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 44.696,73	0,00%	R\$ -	R\$ 312.570,21
Total	100,00%	R\$ 99.174,15	100,00%	R\$ 1.511.046,79	100,00%	R\$ 193.250,21	100,00%	R\$ 476.602,90	100,00%	R\$ 199.114,38	100,00%	R\$ 248.205,32	100,00%	R\$ 91.262,08	100,00%	R\$ 44.696,73	100,00%	R\$ 397.867,41	R\$ 3.261.219,97

Rio Grande, 14 de fevereiro de 2022.

  
Eng.ª Civil Bárbara Lothamer Peixe

Chefe de Gabinete GPPE Edes Andrade Filho