



Estado do Rio Grande do Sul  
**PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE**  
GABINETE DE PROGRAMAS E PROJETOS ESPECIAIS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, PASSEIO PÚBLICO, ACESSIBILIDADE E SINALIZAÇÃO																			
RUA 1																			
Período	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS		PAVIMENTAÇÃO		DRENAGEM		PASSEIO PÚBLICO		ACESSIBILIDADE		SINALIZAÇÃO		DESLOCAMENTO DE POSTE		LIMPEZA DE OBRA		SERVIÇOS À SEREM CONSERTADOS		TOTAL
	Porcentagem	Parcela	Porcentagem	Parcela	Porcentagem	Parcela	Porcentagem	Parcela	Porcentagem	Parcela	Porcentagem	Parcela	Porcentagem	Parcela	Porcentagem	Parcela	Porcentagem	Parcela	
Mês 1	29,00%	R\$ 29.006,24	15,00%	R\$ 63.613,92	100,00%	R\$ 62.173,12		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	10,00%	R\$ 7.071,29	R\$ 161.864,56
Mês 2	12,00%	R\$ 12.002,58	60,00%	R\$ 254.455,67		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	20,00%	R\$ 14.142,58	R\$ 280.600,83
Mês 3	12,00%	R\$ 12.002,58	25,00%	R\$ 106.023,20		R\$ -	10,00%	R\$ 7.424,48	10%	R\$ 3.275,36		R\$ -		R\$ -		R\$ -	30,00%	R\$ 21.213,87	R\$ 149.939,48
Mês 4	12,00%	R\$ 12.002,58		R\$ -		R\$ -	20,00%	R\$ 14.848,95	20%	R\$ 6.550,72		R\$ -		R\$ -		R\$ -	40,00%	R\$ 28.285,16	R\$ 61.687,41
Mês 5	12,00%	R\$ 12.002,58		R\$ -		R\$ -	70,00%	R\$ 51.971,33	70%	R\$ 22.927,53		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	R\$ 86.901,44
Mês 6	23,00%	R\$ 23.004,95		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100%	R\$ 60.232,42		R\$ -	100%	R\$ 11.387,60		R\$ -	R\$ 94.624,97
<b>Total</b>	100,00%	<b>R\$ 100.021,51</b>	100,00%	<b>R\$ 424.092,78</b>	100,00%	<b>R\$ 62.173,12</b>	100,00%	<b>R\$ 74.244,76</b>	100,00%	<b>R\$ 32.753,61</b>	100,00%	<b>R\$ 60.232,42</b>	0,00%	<b>R\$ -</b>	100,00%	<b>R\$ 11.387,60</b>	100,00%	<b>R\$ 70.712,89</b>	<b>R\$ 835.618,69</b>

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, PASSEIO PÚBLICO, ACESSIBILIDADE E SINALIZAÇÃO																			
RUA 2																			
Período	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS		PAVIMENTAÇÃO		DRENAGEM		PASSEIO PÚBLICO		ACESSIBILIDADE		SINALIZAÇÃO		DESLOCAMENTO DE POSTE		LIMPEZA DE OBRA		SERVIÇOS À SEREM CONSERTADOS		TOTAL
	Porcentagem	Parcela	Porcentagem	Parcela	Porcentagem	Parcela	Porcentagem	Parcela	Porcentagem	Parcela	Porcentagem	Parcela	Porcentagem	Parcela	Porcentagem	Parcela	Porcentagem	Parcela	
Mês 1	20,00%	R\$ 919,00		R\$ -	50,00%	R\$ 64.668,49		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100,00%	R\$ 111.319,68		R\$ -	10,00%	R\$ 8.130,89	R\$ 185.038,06
Mês 2	20,00%	R\$ 919,00	30,00%	R\$ 116.167,75	50,00%	R\$ 64.668,49		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	20,00%	R\$ 16.261,77	R\$ 198.017,01
Mês 3	20,00%	R\$ 919,00	50,00%	R\$ 193.612,92		R\$ -	40,00%	R\$ 34.627,35	20%	R\$ 7.749,91		R\$ -		R\$ -		R\$ -	30,00%	R\$ 24.392,66	R\$ 261.301,84
Mês 4	20,00%	R\$ 919,00	20,00%	R\$ 77.445,17		R\$ -	60,00%	R\$ 51.941,03	20%	R\$ 7.749,91		R\$ -		R\$ -		R\$ -	40,00%	R\$ 32.523,54	R\$ 170.578,64
Mês 5	20,00%	R\$ 919,00		R\$ -		R\$ -		R\$ -	60%	R\$ 23.249,72		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	R\$ 24.168,72
Mês 6		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100%	R\$ 69.670,87		R\$ -	100%	R\$ 13.368,18		R\$ -	R\$ 83.039,05
<b>Total</b>	100%	<b>R\$ 4.595,00</b>	100%	<b>R\$ 387.225,84</b>	100%	<b>R\$ 129.336,98</b>	100%	<b>R\$ 86.568,38</b>	100%	<b>R\$ 38.749,54</b>	100%	<b>R\$ 69.670,87</b>	100%	<b>R\$ 111.319,68</b>	100%	<b>R\$ 13.368,18</b>	100%	<b>R\$ 81.308,85</b>	<b>R\$ 922.143,32</b>

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, PASSEIO PÚBLICO, ACESSIBILIDADE E SINALIZAÇÃO																			
RUA 3																			
Período	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS		PAVIMENTAÇÃO		DRENAGEM		PASSEIO PÚBLICO		ACESSIBILIDADE		SINALIZAÇÃO		DESLOCAMENTO DE POSTE		LIMPEZA DE OBRA		SERVIÇOS À SEREM CONSERTADOS		TOTAL
	Porcentagem	Parcela	Porcentagem	Parcela	Porcentagem	Parcela	Porcentagem	Parcela	Porcentagem	Parcela	Porcentagem	Parcela	Porcentagem	Parcela	Porcentagem	Parcela	Porcentagem	Parcela	
Mês 1	20%	R\$ 771,96		R\$ -	100,00%	R\$ 2.832,57		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	10,00%	R\$ 4.189,61	R\$ 7.794,14
Mês 2	20%	R\$ 771,96	10,00%	R\$ 15.395,90		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	20,00%	R\$ 8.379,23	R\$ 24.547,08
Mês 3	20%	R\$ 771,96	30,00%	R\$ 46.187,69		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	30,00%	R\$ 12.568,84	R\$ 59.528,49
Mês 4	20%	R\$ 771,96	60,00%	R\$ 92.375,38		R\$ -	50%	R\$ 56.730,84	50%	R\$ 20.037,22		R\$ -		R\$ -		R\$ -	40,00%	R\$ 16.758,45	R\$ 186.673,84
Mês 5	20%	R\$ 771,96		R\$ -		R\$ -	50%	R\$ 56.730,84	50%	R\$ 20.037,22		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	R\$ 77.540,02
Mês 6		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100%	R\$ 21.361,09		R\$ -	100%	R\$ 3.253,60		R\$ -	R\$ 24.614,69
<b>Total</b>	100%	<b>R\$ 3.859,80</b>	100%	<b>R\$ 153.958,96</b>	100%	<b>R\$ 2.832,57</b>	100%	<b>R\$ 113.461,68</b>	100%	<b>R\$ 40.074,43</b>	100%	<b>R\$ 21.361,09</b>	0%	<b>R\$ -</b>	100%	<b>R\$ 3.253,60</b>	100%	<b>R\$ 41.896,13</b>	<b>R\$ 380.698,26</b>

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, PASSEIO PÚBLICO, ACESSIBILIDADE E SINALIZAÇÃO																			
RUA 4																			
Período	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS		PAVIMENTAÇÃO		DRENAGEM		PASSEIO PÚBLICO		ACESSIBILIDADE		SINALIZAÇÃO		DESLOCAMENTO DE POSTE		LIMPEZA DE OBRA		SERVIÇOS À SEREM CONSERTADOS		TOTAL
	Porcentagem	Parcela	Porcentagem	Parcela	Porcentagem	Parcela	Porcentagem	Parcela	Porcentagem	Parcela	Porcentagem	Parcela	Porcentagem	Parcela	Porcentagem	Parcela	Porcentagem	Parcela	
Mês 1	80%	R\$ 441,12	100,00%	R\$ 6.842,91		R\$ -	80,00%	R\$ 3.827,10	80%	R\$ 5.185,97		R\$ -		R\$ -		R\$ -	50,00%	R\$ 29.802,49	R\$ 46.099,58
Mês 2	15%	R\$ 82,71		R\$ -		R\$ -	20,00%	R\$ 956,77	20%	R\$ 1.296,49		R\$ -		R\$ -		R\$ -	40,00%	R\$ 23.841,99	R\$ 26.177,97
Mês 3	5%	R\$ 27,57		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	10,00%	R\$ 5.960,50	R\$ 5.988,07
Mês 4		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	R\$ -
Mês 5		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	R\$ -
Mês 6		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100%	R\$ 20.893,99		R\$ -	100%	R\$ 3.385,90		R\$ -	R\$ 24.279,89
<b>Total</b>	100%	<b>R\$ 551,40</b>	100%	<b>R\$ 6.842,91</b>	0%	<b>R\$ -</b>	100%	<b>R\$ 4.783,87</b>	100%	<b>R\$ 6.482,46</b>	100%	<b>R\$ 20.893,99</b>	0%	<b>R\$ -</b>	100%	<b>R\$ 3.385,90</b>	100%	<b>R\$ 59.604,98</b>	<b>R\$ 102.545,51</b>

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, PASSEIO PÚBLICO, ACESSIBILIDADE E SINALIZAÇÃO																			
RUA 5																			
Período	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS		PAVIMENTAÇÃO		DRENAGEM		PASSEIO PÚBLICO		ACESSIBILIDADE		SINALIZAÇÃO		DESLOCAMENTO DE POSTE		LIMPEZA DE OBRA		SERVIÇOS À SEREM CONSERTADOS		TOTAL
	Porcentagem	Parcela	Porcentagem	Parcela	Porcentagem	Parcela	Porcentagem	Parcela	Porcentagem	Parcela	Porcentagem	Parcela	Porcentagem	Parcela	Porcentagem	Parcela	Porcentagem	Parcela	
Mês 1		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	R\$ -
Mês 2		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	R\$ -
Mês 3	80%	R\$ 735,20	100%	R\$ 19.134,76		R\$ -	80%	R\$ 16.026,65	80%	R\$ 9.352,90		R\$ -		R\$ -		R\$ -	70,00%	R\$ 32.330,18	R\$ 77.579,69
Mês 4	20%	R\$ 183,80		R\$ -		R\$ -	20%	R\$ 4.006,66	20%	R\$ 2.338,23		R\$ -		R\$ -		R\$ -	30,00%	R\$ 13.855,79	R\$ 20.384,48
Mês 5		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	R\$ -
Mês 6		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100%	R\$ 13.373,29		R\$ -	100%	R\$ 5.394,90		R\$ -	R\$ 18.768,19
<b>Total</b>	100%	<b>R\$ 919,00</b>	100%	<b>R\$ 19.134,76</b>	0%	<b>R\$ -</b>	100%	<b>R\$ 20.033,31</b>	100%	<b>R\$ 11.691,13</b>	100%	<b>R\$ 13.373,29</b>	0%	<b>R\$ -</b>	100%	<b>R\$ 5.394,90</b>	100%	<b>R\$ 46.185,97</b>	<b>R\$ 116.732,36</b>

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, PASSEIO PÚBLICO, ACESSIBILIDADE E SINALIZAÇÃO																			
RUA 6																			
Período	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS		PAVIMENTAÇÃO		DRENAGEM		PASSEIO PÚBLICO		ACESSIBILIDADE		SINALIZAÇÃO		DESLOCAMENTO DE POSTE		LIMPEZA DE OBRA		SERVIÇOS À SEREM CONSERTADOS		TOTAL
	Porcentagem	Parcela	Porcentagem	Parcela	Porcentagem	Parcela	Porcentagem	Parcela	Porcentagem	Parcela	Porcentagem	Parcela	Porcentagem	Parcela	Porcentagem	Parcela	Porcentagem	Parcela	
Mês 1		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	R\$ -
Mês 2		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100%	R\$ 2.277,70		R\$ -		R\$ -		R\$ -	50,00%	R\$ 13.737,68	R\$ 16.015,38
Mês 3		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	50,00%	R\$ 13.737,68	R\$ 13.737,68
Mês 4		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	R\$ -
Mês 5		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	R\$ -
Mês 6		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100%	R\$ 9.405,30		R\$ -	100%	R\$ 3.498,60		R\$ -	R\$ 12.903,90
<b>Total</b>	0%	<b>R\$ -</b>	0%	<b>R\$ -</b>	0%	<b>R\$ -</b>	0%	<b>R\$ -</b>	100%	<b>R\$ 2.277,70</b>	100%	<b>R\$ 9.405,30</b>	0%	<b>R\$ -</b>	100%	<b>R\$ 3.498,60</b>	100%	<b>R\$ 27.475,35</b>	<b>R\$ 42.656,95</b>


CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, PASSEIO PÚBLICO, ACESSIBILIDADE E SINALIZAÇÃO																			
RUA 7																			
Período	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS		PAVIMENTAÇÃO		DRENAGEM		PASSEIO PÚBLICO		ACESSIBILIDADE		SINALIZAÇÃO		DESLOCAMENTO DE POSTE		LIMPEZA DE OBRA		SERVIÇOS À SEREM CONSERTADOS		TOTAL
	Porcentagem	Parcela	Porcentagem	Parcela	Porcentagem	Parcela	Porcentagem	Parcela	Porcentagem	Parcela	Porcentagem	Parcela	Porcentagem	Parcela	Porcentagem	Parcela	Porcentagem	Parcela	
Mês 1		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100%	R\$ 1.429,02		R\$ -		R\$ -		R\$ -	50,00%	R\$ 7.699,11	R\$ 9.128,13
Mês 2		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	50,00%	R\$ 7.699,11	R\$ 7.699,11
Mês 3		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	R\$ -
Mês 4		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	R\$ -
Mês 5		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	R\$ -
Mês 6		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100%	R\$ 6.953,11		R\$ -	100%	R\$ 1.842,40		R\$ -	R\$ 8.795,51
<b>Total</b>	0%	<b>R\$ -</b>	0%	<b>R\$ -</b>	0%	<b>R\$ -</b>	0%	<b>R\$ -</b>	100%	<b>R\$ 1.429,02</b>	100%	<b>R\$ 6.953,11</b>	0%	<b>R\$ -</b>	100%	<b>R\$ 1.842,40</b>	100%	<b>R\$ 15.398,22</b>	<b>R\$ 25.622,75</b>

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, PASSEIO PÚBLICO, ACESSIBILIDADE E SINALIZAÇÃO																			
RUA LOCAL 1																			
Período	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS		PAVIMENTAÇÃO		DRENAGEM		PASSEIO PÚBLICO		ACESSIBILIDADE		SINALIZAÇÃO		DESLOCAMENTO DE POSTE		LIMPEZA DE OBRA		SERVIÇOS À SEREM CONSERTADOS		TOTAL
	Porcentagem	Parcela	Porcentagem	Parcela	Porcentagem	Parcela	Porcentagem	Parcela	Porcentagem	Parcela	Porcentagem	Parcela	Porcentagem	Parcela	Porcentagem	Parcela	Porcentagem	Parcela	
Mês 1		R\$ -	40%	R\$ 4.597,44		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	R\$ 4.597,44
Mês 2	40%	R\$ 1.102,80	30%	R\$ 3.448,08		R\$ -	50%	R\$ 59.887,51		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	30,00%	R\$ 14.239,52	R\$ 78.677,91
Mês 3	30%	R\$ 827,10	30%	R\$ 3.448,08		R\$ -	50%	R\$ 59.887,51	50%	R\$ 20.610,60		R\$ -		R\$ -		R\$ -	30,00%	R\$ 14.239,52	R\$ 99.012,80
Mês 4	30%	R\$ 827,10		R\$ -		R\$ -		R\$ -	50%	R\$ 20.610,60		R\$ -		R\$ -		R\$ -	40,00%	R\$ 18.986,03	R\$ 40.423,72
Mês 5		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	R\$ -
Mês 6		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100%	R\$ 15.232,10		R\$ -	100%	R\$ 4.459,00		R\$ -	R\$ 19.691,10
<b>Total</b>	100%	<b>R\$ 2.757,00</b>	100%	<b>R\$ 11.493,60</b>	0%	<b>R\$ -</b>	100%	<b>R\$ 119.775,01</b>	100%	<b>R\$ 41.221,19</b>	100%	<b>R\$ 15.232,10</b>	0%	<b>R\$ -</b>	100%	<b>R\$ 4.459,00</b>	100%	<b>R\$ 47.465,07</b>	<b>R\$ 242.402,97</b>

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, PASSEIO PÚBLICO, ACESSIBILIDADE E SINALIZAÇÃO																			
RUA B																			
Período	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS		PAVIMENTAÇÃO		DRENAGEM		PASSEIO PÚBLICO		ACESSIBILIDADE		SINALIZAÇÃO		DESLOCAMENTO DE POSTE		LIMPEZA DE OBRA		SERVIÇOS À SEREM CONSERTADOS		TOTAL
	Porcentagem	Parcela	Porcentagem	Parcela	Porcentagem	Parcela	Porcentagem	Parcela	Porcentagem	Parcela	Porcentagem	Parcela	Porcentagem	Parcela	Porcentagem	Parcela	Porcentagem	Parcela	
Mês 1		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	R\$ -
Mês 2		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	R\$ -
Mês 3	50%	R\$ 459,50	100%	R\$ 754,50		R\$ -	50%	R\$ 8.468,78		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	R\$ 9.682,78
Mês 4	50%	R\$ 459,50		R\$ -		R\$ -	50%	R\$ 8.468,78	100%	R\$ 8.366,61		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100,00%	R\$ 8.683,20	R\$ 25.978,09
Mês 5		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	R\$ -
Mês 6		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100%	R\$ 2.670,95		R\$ -	100%	R\$ 509,60		R\$ -	R\$ 3.180,55
<b>Total</b>	100%	<b>R\$ 919,00</b>	100%	<b>R\$ 754,50</b>	0%	<b>R\$ -</b>	100%	<b>R\$ 16.937,55</b>	100%	<b>R\$ 8.366,61</b>	100%	<b>R\$ 2.670,95</b>	0%	<b>R\$ -</b>	100%	<b>R\$ 509,60</b>	100%	<b>R\$ 8.683,20</b>	<b>R\$ 38.841,41</b>

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, PASSEIO PÚBLICO, ACESSIBILIDADE E SINALIZAÇÃO																			
GERAL																			
Período	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS		PAVIMENTAÇÃO		DRENAGEM		PASSEIO PÚBLICO		ACESSIBILIDADE		SINALIZAÇÃO		DESLOCAMENTO DE POSTE		LIMPEZA DE OBRA		SERVIÇOS À SEREM CONSERTADOS		TOTAL
	Porcentagem	Parcela	Porcentagem	Parcela	Porcentagem	Parcela	Porcentagem	Parcela	Porcentagem	Parcela	Porcentagem	Parcela	Porcentagem	Parcela	Porcentagem	Parcela	Porcentagem	Parcela	
Mês 1	27,41%	R\$ 31.138,32	7,48%	R\$ 75.054,27	66,72%	R\$ 129.674,18	0,88%	R\$ 3.827,10	3,61%	R\$ 6.614,99	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 111.319,68	0,00%	R\$ -	14,27%	R\$ 56.893,39	R\$ 414.521,92
Mês 2	13,10%	R\$ 14.879,05	38,81%	R\$ 389.467,40	33,28%	R\$ 64.668,49	13,96%	R\$ 60.844,28	1,95%	R\$ 3.574,19	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	24,65%	R\$ 98.301,87	R\$ 631.735,28
Mês 3	13,86%	R\$ 15.742,91	36,79%	R\$ 369.161,14	0,00%	R\$ -	29,01%	R\$ 126.434,76	22,39%	R\$ 40.988,77	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	31,21%	R\$ 124.443,23	R\$ 676.770,81
Mês 4	13,35%	R\$ 15.163,94	16,92%	R\$ 169.820,54	0,00%	R\$ -	31,21%	R\$ 135.996,26	35,87%	R\$ 65.653,28	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	29,87%	R\$ 119.092,17	R\$ 505.726,19
Mês 5	12,05%	R\$ 13.693,54	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	24,94%	R\$ 108.702,17	36,17%	R\$ 66.214,47	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	R\$ 188.610,18
Mês 6	20,25%	R\$ 23.004,95	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 219.793,12	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 47.099,78	0,00%	R\$ -	R\$ 289.897,85
Total	100,00%	R\$ 113.622,71	100,00%	R\$ 1.003.503,35	100,00%	R\$ 194.342,67	100,00%	R\$ 435.804,56	100,00%	R\$ 183.045,69	100,00%	R\$ 219.793,12	100,00%	R\$ 111.319,68	100,00%	R\$ 47.099,78	100,00%	R\$ 398.730,66	R\$ 2.707.262,22

Rio Grande, 13 de maio de 2022.

  
Eng.ª Civil Bárbara Lothamer Peixe

Chefe de Gabinete GPPE Gilberto Arabidian Junior