

**CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO**

<b>CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO</b>	<b>Prefeitura Municipal do Rio Grande - Secretária de Município da Educação</b>
<b>Construção dos Muros na EMEF Renascer</b>	
<b>Rua Frederico Albuquerque nº 2.531 – Ilha dos Marinheiros</b>	
<b>Data: Rio Grande 11/12/2021</b>	

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR(R\$)	1	2	3	4	5	6	SUB-TOTAL
1	SERVIÇOS INICIAIS E ADMINISTRAÇÃO LOCAL	123.631,01	51.863,21	14.353,56	14.353,56	14.353,56	14.353,56	14.353,56	123.631,01
			41,95%	11,61%	11,61%	11,61%	11,61%	11,61%	100,00%
2	SERVIÇOS DE LIMPEZA, CAPINA, DESMATAMENTO E DEMOLIÇÃO DA ENTRADA EXISTENTE	7.508,84	7.508,84	-	-	-	-	-	7.508,84
			100%	0%	0%	0%	0%	0%	100%
3	MURO DE CONCRETO PRÉ MOLDADO VAZADO COM PONTA	261.693,50	-	-	130.846,75	130.846,75	-	-	261.693,50
			0%	0%	50%	50%	0%	0%	100%
4	MURO DE ALVENARIA COM ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	303.617,21	9.108,52	51.614,93	60.723,44	60.723,44	60.723,44	60.723,44	303.617,21
			3%	17%	20%	20%	20%	20%	100%
5	PINTURAS DOS MUROS	25.818,62	-	-	-	6.454,65	9.036,52	10.327,45	25.818,62
			0%	0%	0%	25%	35%	40%	100%
6	PORTAS E PORTÃO DE ABRIR METÁLICOS EM METALON PRETO, COM DOBRADIÇAS PARA PORTAS/PORTÃO, FERROLHO, FECHADURA PARA PORTAS E CADEADO PARA PORTÃO DE ENTRADA DOS VEÍCULOS - CONFORME PRANCHAS Nº 03 E 07.	21.665,94	-	-	-	-	21.665,94	-	21.665,94
			0%	0%	0%	0%	100%	0%	100%
7	LIMPEZA FINAL DA OBRA	1.811,88	-	-	-	-	-	1.811,88	1.811,88
			0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%
	VALOR DO PERÍODO	745.747,00	68.480,56	65.968,49	205.923,75	212.378,41	105.779,46	87.216,33	745.747,00
	VALOR ACUMULADO		68.480,56	134.449,05	340.372,80	552.751,21	658.530,67	745.747,00	
	PERCENTUAL DO PERÍODO		9,18%	8,85%	27,61%	28,48%	14,18%	11,70%	100,00%
	PERCENTUAL ACUMULADO		9,18%	18,03%	45,64%	74,12%	88,30%	100,00%	

Engenheiro civil José Luís Guarenti  
CREA-RS: 079.004-D