

UBSF SÃO MIGUEL - CONSTRUÇÃO 2013
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - Valores em reais

ITEM	SERVIÇO	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	7º MÊS	8º MÊS	TOTAL
1	SERVIÇOS INICIAIS	6.394,70	3.325,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.719,86
2	MOVIMENTO DE TERRA	5.228,87	2.600,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.829,08
3	IMPERMEABILIZAÇÃO	0,00	2.015,55	1.246,96	1.167,23	0,00	0,00	0,00	0,00	4.429,74
4	ALVENARIAS	0,00	0,00	31.210,40	29.008,58	0,00	0,00	0,00	0,00	60.218,98
5	REVESTIMENTO DE ALVENARIA	0,00	0,00	0,00	10.987,41	29.330,62	17.578,67	0,00	0,00	57.896,70
6	COBERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	9.012,55	32.451,76	9.861,84	0,00	51.326,15
7	PISOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.633,68	21.878,50	17.183,83	46.696,01
8	RODAFORRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.088,32	2.489,15	3.577,47
9	SOLEIRAS E PEITORIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.910,32	0,00	2.910,32
10	ESQUADRIAS, GRADES E FERRAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	8.898,30	23.177,51	26.991,30	0,00	59.067,11
11	PINTURA GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.134,53	11.259,87	19.394,40
12	MURO COM TELA	15.746,22	26.598,60	19.236,44	0,00	0,00	0,00	0,00	2.519,73	64.100,99
13	INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA	0,00	0,00	3.368,98	5.881,22	0,00	0,00	0,00	9.785,87	19.036,07
14	INSTALAÇÃO DE EXAUSTÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,45	0,00	232,45
15	LIMPEZA DA OBRA	290,67	290,67	290,67	290,67	290,67	290,67	290,67	290,72	2.325,41
16	DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.257,26	6.112,43	8.369,69
TOTAL		27.660,46	34.830,19	55.353,45	47.335,11	47.532,14	81.132,29	73.645,19	49.641,60	417.130,43