

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, PASSEIO PÚBLICO, ACESSIBILIDADE E SINALIZAÇÃO

RUA 1

Período	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS		PAVIMENTAÇÃO		DRENAGEM		PASSEIO PÚBLICO		ACESSIBILIDADE		SINALIZAÇÃO		DESLOCAMENTO DE POSTE		LIMPEZA DE OBRA		TOTAL
	Porcentagem	Parcela	Porcentagem	Parcela	Porcentagem	Parcela	Porcentagem	Parcela	Porcentagem	Parcela	Porcentagem	Parcela	Porcentagem	Parcela	Porcentagem	Parcela	
Mês 1	7,30%	R\$ 33.816,15		R\$ -	10,00%	R\$ 141.206,87		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100,00%	R\$ 8.674,92		R\$ -	R\$ 183.697,94
Mês 2	6,10%	R\$ 28.257,33		R\$ -	20,00%	R\$ 282.413,74		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	R\$ 310.671,07
Mês 3	6,10%	R\$ 28.257,33		R\$ -	25,00%	R\$ 353.017,18		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	R\$ 381.274,51
Mês 4	6,10%	R\$ 28.257,33		R\$ -	25,00%	R\$ 353.017,18		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	R\$ 381.274,51
Mês 5	6,10%	R\$ 28.257,33		R\$ -	20,00%	R\$ 282.413,74		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	R\$ 310.671,07
Mês 6	6,10%	R\$ 28.257,33	5,00%	R\$ 105.594,52		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	R\$ 133.851,86
Mês 7	6,10%	R\$ 28.257,33	10,00%	R\$ 211.189,05		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	R\$ 239.446,38
Mês 8	6,10%	R\$ 28.257,33	20,00%	R\$ 422.378,09		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	R\$ 450.635,43
Mês 9	6,10%	R\$ 28.257,33	20,00%	R\$ 422.378,09		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	R\$ 450.635,43
Mês 10	6,10%	R\$ 28.257,33	20,00%	R\$ 422.378,09		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	R\$ 450.635,43
Mês 11	6,10%	R\$ 28.257,33	15,00%	R\$ 316.783,57		R\$ -	20,00%	R\$ 23.260,62		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	R\$ 368.301,53
Mês 12	6,10%	R\$ 28.257,33	10,00%	R\$ 211.189,05		R\$ -	25,00%	R\$ 29.075,78		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	R\$ 268.522,16
Mês 13	6,10%	R\$ 28.257,33		R\$ -		R\$ -	30,00%	R\$ 34.890,94	30%	R\$ 17.102,05		R\$ -		R\$ -		R\$ -	R\$ 80.250,32
Mês 14	7,30%	R\$ 33.816,15		R\$ -		R\$ -	25,00%	R\$ 29.075,78	70%	R\$ 39.904,79	100%	R\$ 62.117,25		R\$ -		R\$ -	R\$ 164.913,97
Mês 15	6,10%	R\$ 28.257,33		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	R\$ 28.257,33
Mês 16	6,10%	R\$ 28.257,33		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100%	R\$ 13.130,60	R\$ 41.387,93
Total	100,00%	R\$ 463.234,95	100,00%	R\$ 2.111.890,47	100,00%	R\$ 1.412.068,70	100%	R\$ 116.303,12	100%	R\$ 57.006,84	100%	R\$ 62.117,25	100%	R\$ 8.674,92	100%	R\$ -	R\$ 4.244.426,85

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, PASSEIO PÚBLICO, ACESSIBILIDADE E SINALIZAÇÃO

RUA 2

Período	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS		PAVIMENTAÇÃO		DRENAGEM		PASSEIO PÚBLICO		ACESSIBILIDADE		SINALIZAÇÃO		DESLOCAMENTO DE POSTE		LIMPEZA DE OBRA		TOTAL
	Porcentagem	Parcela	Porcentagem	Parcela	Porcentagem	Parcela	Porcentagem	Parcela	Porcentagem	Parcela	Porcentagem	Parcela	Porcentagem	Parcela	Porcentagem	Parcela	
Mês 1	50%	R\$ 2.593,25		R\$ -	25,00%	R\$ 151.822,32		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100,00%	R\$ 8.311,38		R\$ -	R\$ 162.726,95
Mês 2		R\$ -		R\$ -	40,00%	R\$ 242.915,71		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	R\$ 242.915,71
Mês 3		R\$ -		R\$ -	35,00%	R\$ 212.551,24		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	R\$ 212.551,24
Mês 4		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	R\$ -
Mês 5		R\$ -	5,00%	R\$ 109.764,33		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	R\$ 109.764,33
Mês 6		R\$ -	10,00%	R\$ 219.528,67		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	R\$ 219.528,67
Mês 7		R\$ -	15,00%	R\$ 329.293,00		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	R\$ 329.293,00
Mês 8		R\$ -	15,00%	R\$ 329.293,00		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	R\$ 329.293,00
Mês 9		R\$ -	15,00%	R\$ 329.293,00		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	R\$ 329.293,00
Mês 10		R\$ -	10,00%	R\$ 219.528,67		R\$ -	10,00%	R\$ 23.194,38		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	R\$ 242.723,04
Mês 11		R\$ -	10,00%	R\$ 219.528,67		R\$ -	15,00%	R\$ 34.791,57		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	R\$ 254.320,23
Mês 12		R\$ -	10,00%	R\$ 219.528,67		R\$ -	20,00%	R\$ 46.388,75		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	R\$ 265.917,42
Mês 13		R\$ -	10,00%	R\$ 219.528,67		R\$ -	25,00%	R\$ 57.985,94		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	R\$ 277.514,61
Mês 14		R\$ -		R\$ -		R\$ -	30,00%	R\$ 69.583,13	25%	R\$ 19.846,55		R\$ -		R\$ -		R\$ -	R\$ 89.429,68
Mês 15		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	35%	R\$ 27.785,17		R\$ -		R\$ -		R\$ -	R\$ 27.785,17
Mês 16	50%	R\$ 2.593,25		R\$ -		R\$ -		R\$ -	40%	R\$ 31.754,48	100%	R\$ 65.264,58		R\$ -	100%	R\$ 13.808,60	R\$ 113.420,91
Total	100%	R\$ 5.186,50	100%	R\$ 2.195.286,67	100,00%	R\$ 607.289,27	100%	R\$ 231.943,77	100%	R\$ 79.386,21	100%	R\$ 65.264,58	100%	R\$ 8.311,38	100%	R\$ 13.808,60	R\$ 3.206.476,98

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, PASSEIO PÚBLICO, ACESSIBILIDADE E SINALIZAÇÃO																	
RUA 3																	
Período	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS		PAVIMENTAÇÃO		DRENAGEM		PASSEIO PÚBLICO		ACESSIBILIDADE		SINALIZAÇÃO		DESLOCAMENTO DE POSTE		LIMPEZA DE OBRA		TOTAL
	Porcentagem	Parcela	Porcentagem	Parcela	Porcentagem	Parcela	Porcentagem	Parcela	Porcentagem	Parcela	Porcentagem	Parcela	Porcentagem	Parcela	Porcentagem	Parcela	
Mês 1		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	R\$ -
Mês 2		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	R\$ -
Mês 3		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	R\$ -
Mês 4		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	R\$ -
Mês 5		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	R\$ -
Mês 6	50%	R\$ 947,10		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	R\$ 947,10
Mês 7		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	R\$ -
Mês 8		R\$ -		R\$ -	25,00%	R\$ 66.550,61		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	R\$ 66.550,61
Mês 9		R\$ -		R\$ -	35,00%	R\$ 93.170,85		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	R\$ 93.170,85
Mês 10		R\$ -		R\$ -	40,00%	R\$ 106.480,97		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	R\$ 106.480,97
Mês 11		R\$ -	10%	R\$ 60.749,75		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	R\$ 60.749,75
Mês 12		R\$ -	25,00%	R\$ 151.874,36		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	R\$ 151.874,36
Mês 13		R\$ -	35,00%	R\$ 212.624,11		R\$ -	20%	R\$ 15.171,16		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	R\$ 227.795,27
Mês 14		R\$ -	30,00%	R\$ 182.249,24		R\$ -	40%	R\$ 30.342,32	30%	R\$ 8.837,74		R\$ -		R\$ -		R\$ -	R\$ 221.429,30
Mês 15	50%	R\$ 947,10		R\$ -		R\$ -	40%	R\$ 30.342,32	70%	R\$ 20.621,39	100%	R\$ 22.955,01		R\$ -		R\$ -	R\$ 74.865,83
Mês 16		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100%	R\$ 3.751,60	R\$ 3.751,60
Total	100%	R\$ 1.894,20	100%	R\$ 607.497,45	100,00%	R\$ 266.202,43	100%	R\$ 75.855,81	100%	R\$ 29.459,13	100%	R\$ 22.955,01	0%	R\$ -	100%	R\$ 3.751,60	R\$ 1.007.615,63

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, PASSEIO PÚBLICO, ACESSIBILIDADE E SINALIZAÇÃO																	
RUA 4																	
Período	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS		PAVIMENTAÇÃO		DRENAGEM		PASSEIO PÚBLICO		ACESSIBILIDADE		SINALIZAÇÃO		DESLOCAMENTO DE POSTE		LIMPEZA DE OBRA		TOTAL
	Porcentagem	Parcela	Porcentagem	Parcela	Porcentagem	Parcela	Porcentagem	Parcela	Porcentagem	Parcela	Porcentagem	Parcela	Porcentagem	Parcela	Porcentagem	Parcela	
Mês 1		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	R\$ -
Mês 2		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	R\$ -
Mês 3		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	R\$ -
Mês 4		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	R\$ -
Mês 5		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	R\$ -
Mês 6	50%	R\$ 1.014,75		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	R\$ 1.014,75
Mês 7		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	R\$ -
Mês 8		R\$ -		R\$ -	25,00%	R\$ 55.429,34		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	R\$ 55.429,34
Mês 9		R\$ -		R\$ -	35,00%	R\$ 77.601,07		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	R\$ 77.601,07
Mês 10		R\$ -	10,00%	R\$ 53.013,38	40,00%	R\$ 88.686,94		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	R\$ 141.700,32
Mês 11		R\$ -	25,00%	R\$ 132.533,45		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	R\$ 132.533,45
Mês 12		R\$ -	35,00%	R\$ 185.546,83		R\$ -	20%	R\$ 17.229,75		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	R\$ 202.776,59
Mês 13		R\$ -	30,00%	R\$ 159.040,14		R\$ -	40%	R\$ 34.459,51	30%	R\$ 9.595,39		R\$ -		R\$ -		R\$ -	R\$ 203.095,04
Mês 14	50%	R\$ 1.014,75		R\$ -		R\$ -	40%	R\$ 34.459,51	70%	R\$ 22.389,23	100%	R\$ 20.923,84		R\$ -		R\$ -	R\$ 78.787,33
Mês 15		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	R\$ -
Mês 16		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100%	R\$ 3.904,15	R\$ 3.904,15
Total	100%	R\$ 2.029,50	100%	R\$ 530.133,81	100,00%	R\$ 221.717,34	100%	R\$ 86.148,77	100%	R\$ 31.984,62	100%	R\$ 20.923,84	0%	R\$ -	100%	R\$ 3.904,15	R\$ 896.842,03

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, PASSEIO PÚBLICO, ACESSIBILIDADE E SINALIZAÇÃO																	
RUA 5																	
Período	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS		PAVIMENTAÇÃO		DRENAGEM		PASSEIO PÚBLICO		ACESSIBILIDADE		SINALIZAÇÃO		DESLOCAMENTO DE POSTE		LIMPEZA DE OBRA		TOTAL
	Porcentagem	Parcela	Porcentagem	Parcela	Porcentagem	Parcela	Porcentagem	Parcela	Porcentagem	Parcela	Porcentagem	Parcela	Porcentagem	Parcela	Porcentagem	Parcela	
Mês 1		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	R\$ -
Mês 2		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	R\$ -
Mês 3		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	R\$ -
Mês 4		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	R\$ -
Mês 5	50%	R\$ 1.104,95		R\$ -	25,00%	R\$ 78.426,28		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	R\$ 79.531,23
Mês 6		R\$ -		R\$ -	35,00%	R\$ 109.796,79		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	R\$ 109.796,79
Mês 7		R\$ -	15%	R\$ 115.557,68	40,00%	R\$ 125.482,04		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	R\$ 241.039,73
Mês 8		R\$ -	30%	R\$ 231.115,37		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	R\$ 231.115,37
Mês 9		R\$ -	30%	R\$ 231.115,37		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	R\$ 231.115,37
Mês 10		R\$ -	25%	R\$ 192.596,14		R\$ -	20,00%	R\$ 17.229,75		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	R\$ 209.825,89
Mês 11		R\$ -		R\$ -		R\$ -	40,00%	R\$ 34.459,51	30,00%	R\$ 9.654,07		R\$ -		R\$ -		R\$ -	R\$ 44.113,57
Mês 12	50%	R\$ 1.104,95		R\$ -		R\$ -	40,00%	R\$ 34.459,51	70,00%	R\$ 22.526,15	100,00%	R\$ 14.624,02		R\$ -		R\$ -	R\$ 72.714,63
Mês 13		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	R\$ -
Mês 14		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	R\$ -
Mês 15		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	R\$ -
Mês 16		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100%	R\$ 6.220,65	R\$ 6.220,65
Total	100%	R\$ 2.209,90	100%	R\$ 770.384,55	100,00%	R\$ 313.705,11	100%	R\$ 86.148,77	100%	R\$ 32.180,22	100%	R\$ 14.624,02	0%	R\$ -	100%	R\$ 6.220,65	R\$ 1.225.473,22

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, PASSEIO PÚBLICO, ACESSIBILIDADE E SINALIZAÇÃO																	
RUA 6																	
Período	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS		PAVIMENTAÇÃO		DRENAGEM		PASSEIO PÚBLICO		ACESSIBILIDADE		SINALIZAÇÃO		DESLOCAMENTO DE POSTE		LIMPEZA DE OBRA		TOTAL
	Porcentagem	Parcela	Porcentagem	Parcela	Porcentagem	Parcela	Porcentagem	Parcela	Porcentagem	Parcela	Porcentagem	Parcela	Porcentagem	Parcela	Porcentagem	Parcela	
Mês 1		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	R\$ -
Mês 2		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	R\$ -
Mês 3	50,00%	R\$ 586,30		R\$ -	40,00%	R\$ 67.917,86		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	R\$ 68.504,16
Mês 4		R\$ -		R\$ -	60,00%	R\$ 101.876,78		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	R\$ 101.876,78
Mês 5		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	R\$ -
Mês 6		R\$ -	40,00%	R\$ 194.495,87		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	R\$ 194.495,87
Mês 7		R\$ -	60,00%	R\$ 291.743,81		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	R\$ 291.743,81
Mês 8		R\$ -		R\$ -		R\$ -	40,00%	R\$ 20.117,26		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	R\$ 20.117,26
Mês 9		R\$ -		R\$ -		R\$ -	60,00%	R\$ 30.175,88	100%	R\$ 19.337,16		R\$ -		R\$ -		R\$ -	R\$ 49.513,04
Mês 10	50%	R\$ 586,30		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100,00%	R\$ 10.801,13		R\$ -		R\$ -	R\$ 11.387,43
Mês 11		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	R\$ -
Mês 12		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	R\$ -
Mês 13		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	R\$ -
Mês 14		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	R\$ -
Mês 15		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	R\$ -
Mês 16		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100%	R\$ 4.034,10	R\$ 4.034,10
Total	100%	R\$ 1.172,60	100%	R\$ 486.239,68	100,00%	R\$ 169.794,64	100,00%	R\$ 50.293,14	100,00%	R\$ 19.337,16	100,00%	R\$ 10.801,13	0%	R\$ -	100%	R\$ 4.034,10	R\$ 741.672,45

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, PASSEIO PÚBLICO, ACESSIBILIDADE E SINALIZAÇÃO																	
RUA 7																	
Período	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS		PAVIMENTAÇÃO		DRENAGEM		PASSEIO PÚBLICO		ACESSIBILIDADE		SINALIZAÇÃO		DESLOCAMENTO DE POSTE		LIMPEZA DE OBRA		TOTAL
	Porcentagem	Parcela	Porcentagem	Parcela	Porcentagem	Parcela	Porcentagem	Parcela	Porcentagem	Parcela	Porcentagem	Parcela	Porcentagem	Parcela	Porcentagem	Parcela	
Mês 1		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	R\$ -
Mês 2		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	R\$ -
Mês 3		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	R\$ -
Mês 4		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	R\$ -
Mês 5	50%	R\$ 518,65		R\$ -	40,00%	R\$ 48.494,99		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	R\$ 49.013,64
Mês 6		R\$ -		R\$ -	60,00%	R\$ 72.742,48		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	R\$ 72.742,48
Mês 7		R\$ -	40%	R\$ 81.152,55		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	R\$ 81.152,55
Mês 8		R\$ -	60%	R\$ 121.728,83		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	R\$ 121.728,83
Mês 9		R\$ -		R\$ -		R\$ -	40%	R\$ 17.195,81		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	R\$ 17.195,81
Mês 10		R\$ -		R\$ -		R\$ -	60%	R\$ 25.793,71		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	R\$ 25.793,71
Mês 11	50%	R\$ 518,65		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100,0%	R\$ 16.635,18	100,0%	R\$ 7.172,58		R\$ -		R\$ -	R\$ 24.326,41
Mês 12		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	R\$ -
Mês 13		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	R\$ -
Mês 14		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	R\$ -
Mês 15		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	R\$ -
Mês 16		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100%	R\$ 2.124,40	R\$ 2.124,40
Total	100%	R\$ 1.037,30	100%	R\$ 202.881,38	100,00%	R\$ 121.237,47	100%	R\$ 42.989,52	100%	R\$ 16.635,18	100%	R\$ 7.172,58	0%	R\$ -	100%	R\$ -	R\$ 394.077,83

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, PASSEIO PÚBLICO, ACESSIBILIDADE E SINALIZAÇÃO																	
RUA LOCAL 1																	
Período	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS		PAVIMENTAÇÃO		DRENAGEM		PASSEIO PÚBLICO		ACESSIBILIDADE		SINALIZAÇÃO		DESLOCAMENTO DE POSTE		LIMPEZA DE OBRA		TOTAL
	Porcentagem	Parcela	Porcentagem	Parcela	Porcentagem	Parcela	Porcentagem	Parcela	Porcentagem	Parcela	Porcentagem	Parcela	Porcentagem	Parcela	Porcentagem	Parcela	
Mês 1		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	R\$ -
Mês 2		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	R\$ -
Mês 3		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	R\$ -
Mês 4		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	R\$ -
Mês 5		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	R\$ -
Mês 6	50%	R\$ 969,65		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	R\$ 969,65
Mês 7		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	R\$ -
Mês 8		R\$ -		R\$ -	25,00%	R\$ 49.365,44		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	R\$ 49.365,44
Mês 9		R\$ -		R\$ -	35,00%	R\$ 69.111,62		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	R\$ 69.111,62
Mês 10		R\$ -		R\$ -	40,00%	R\$ 78.984,71		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	R\$ 78.984,71
Mês 11		R\$ -	25%	R\$ 134.000,99		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	R\$ 134.000,99
Mês 12		R\$ -	35,00%	R\$ 187.601,39		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	R\$ 187.601,39
Mês 13		R\$ -	40,00%	R\$ 214.401,58		R\$ -	20%	R\$ 16.012,48		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	R\$ 230.414,07
Mês 14		R\$ -		R\$ -		R\$ -	40%	R\$ 32.024,97	30%	R\$ 9.136,38		R\$ -		R\$ -		R\$ -	R\$ 41.161,35
Mês 15	50%	R\$ 969,65		R\$ -		R\$ -	40%	R\$ 32.024,97	70%	R\$ 21.318,21	100%	R\$ 12.892,40		R\$ -		R\$ -	R\$ 67.205,23
Mês 16		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100%	R\$ 5.141,50	R\$ 5.141,50
Total	100%	R\$ 1.939,30	100%	R\$ 536.003,96	100,00%	R\$ 197.461,77	100%	R\$ 80.062,42	100%	R\$ 30.454,59	100%	R\$ 12.892,40	0%	R\$ -	0%	R\$ 5.141,50	R\$ 863.955,94

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, PASSEIO PÚBLICO, ACESSIBILIDADE E SINALIZAÇÃO																	
RUA B																	
Período	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS		PAVIMENTAÇÃO		DRENAGEM		PASSEIO PÚBLICO		ACESSIBILIDADE		SINALIZAÇÃO		DESLOCAMENTO DE POSTE		LIMPEZA DE OBRA		TOTAL
	Porcentagem	Parcela	Porcentagem	Parcela	Porcentagem	Parcela	Porcentagem	Parcela	Porcentagem	Parcela	Porcentagem	Parcela	Porcentagem	Parcela	Porcentagem	Parcela	
Mês 1		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	R\$ -
Mês 2		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	R\$ -
Mês 3		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	R\$ -
Mês 4		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	R\$ -
Mês 5		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	R\$ -
Mês 6		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	R\$ -
Mês 7		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	R\$ -
Mês 8		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	R\$ -
Mês 9		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	R\$ -
Mês 10	50%	R\$ 405,90		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	R\$ 405,90
Mês 11		R\$ -		R\$ -	35,00%	R\$ 32.630,92		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	R\$ 32.630,92
Mês 12		R\$ -		R\$ -	65,00%	R\$ 60.600,28		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	R\$ 60.600,28
Mês 13		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	R\$ -
Mês 14		R\$ -	35,00%	R\$ 47.210,03		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	R\$ 47.210,03
Mês 15		R\$ -	65,00%	R\$ 87.675,78		R\$ -	100%	R\$ 24.068,00		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	R\$ 111.743,78
Mês 16	50%	R\$ 405,90		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100%	R\$ 13.460,70	100%	R\$ 5.895,44		R\$ -	100%	R\$ 1.356,00	R\$ 21.118,04
Total	100%	R\$ 811,80	100%	R\$ 134.885,81	100,00%	R\$ 93.231,20	100%	R\$ 24.068,00	100%	R\$ 13.460,70	100%	R\$ 5.895,44	0%	R\$ -	100%	R\$ 1.356,00	R\$ 273.708,95

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, PASSEIO PÚBLICO, ACESSIBILIDADE E SINALIZAÇÃO																	
GERAL																	
Período	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS		PAVIMENTAÇÃO		DRENAGEM		PASSEIO PÚBLICO		ACESSIBILIDADE		SINALIZAÇÃO		DESLOCAMENTO DE POSTE		LIMPEZA DE OBRA		TOTAL
	Porcentagem	Parcela	Porcentagem	Parcela	Porcentagem	Parcela	Porcentagem	Parcela	Porcentagem	Parcela	Porcentagem	Parcela	Porcentagem	Parcela	Porcentagem	Parcela	
Mês 1	7,59%	R\$ 36.409,40	0,00%	R\$ -	8,61%	R\$ 293.029,19	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 16.986,30	0,00%	R\$ -	R\$ 346.424,89
Mês 2	5,89%	R\$ 28.257,33	0,00%	R\$ -	15,44%	R\$ 525.329,45	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	R\$ 553.586,78
Mês 3	6,02%	R\$ 28.843,63	0,00%	R\$ -	18,62%	R\$ 633.486,28	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	R\$ 662.329,91
Mês 4	5,89%	R\$ 28.257,33	0,00%	R\$ -	13,37%	R\$ 454.893,96	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	R\$ 483.151,29
Mês 5	6,23%	R\$ 29.880,93	1,45%	R\$ 109.764,33	12,03%	R\$ 409.335,01	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	R\$ 548.980,27
Mês 6	6,50%	R\$ 31.188,83	6,86%	R\$ 519.619,06	5,36%	R\$ 182.539,27	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	R\$ 733.347,17
Mês 7	5,89%	R\$ 28.257,33	13,58%	R\$ 1.028.936,09	3,69%	R\$ 125.482,04	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	R\$ 1.182.675,47
Mês 8	5,89%	R\$ 28.257,33	14,58%	R\$ 1.104.515,29	5,04%	R\$ 171.345,39	2,53%	R\$ 20.117,26	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	R\$ 1.324.235,26
Mês 9	5,89%	R\$ 28.257,33	12,97%	R\$ 982.786,46	7,05%	R\$ 239.883,54	5,97%	R\$ 47.371,69	6,24%	R\$ 19.337,16	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	R\$ 1.317.636,18
Mês 10	6,10%	R\$ 29.249,53	11,72%	R\$ 887.516,28	8,06%	R\$ 274.152,62	8,34%	R\$ 66.217,84	0,00%	R\$ -	4,85%	R\$ 10.801,13	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	R\$ 1.267.937,40
Mês 11	6,00%	R\$ 28.775,98	11,40%	R\$ 863.596,43	0,96%	R\$ 32.630,92	11,65%	R\$ 92.511,70	8,48%	R\$ 26.289,25	3,22%	R\$ 7.172,58	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	R\$ 1.050.976,85
Mês 12	6,12%	R\$ 29.362,28	12,62%	R\$ 955.740,30	1,78%	R\$ 60.600,28	16,02%	R\$ 127.153,80	7,27%	R\$ 22.526,15	6,57%	R\$ 14.624,02	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	R\$ 1.210.006,83
Mês 13	5,89%	R\$ 28.257,33	10,63%	R\$ 805.594,50	0,00%	R\$ -	19,97%	R\$ 158.520,03	8,61%	R\$ 26.697,44	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	R\$ 1.019.069,30
Mês 14	7,26%	R\$ 34.830,90	3,03%	R\$ 229.459,27	0,00%	R\$ -	24,63%	R\$ 195.485,71	32,30%	R\$ 100.114,69	37,30%	R\$ 83.041,09	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	R\$ 642.931,66
Mês 15	6,29%	R\$ 30.174,08	1,16%	R\$ 87.675,78	0,00%	R\$ -	10,89%	R\$ 86.435,29	22,50%	R\$ 69.724,78	16,10%	R\$ 35.847,41	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	R\$ 309.857,34
Mês 16	6,52%	R\$ 31.256,48	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	14,59%	R\$ 45.215,18	31,96%	R\$ 71.160,02	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 53.471,60	R\$ 201.103,29
Total	100,00%	R\$ 479.516,05	100%	R\$ 7.575.203,78	100,00%	R\$ 3.402.707,93	100%	R\$ 793.813,32	100%	R\$ 309.904,65	100%	R\$ 222.646,25	100%	R\$ 16.986,30	100%	R\$ 53.471,60	R\$ 12.854.249,88

Rio Grande, 31 de Agosto de 2018.

Coordenadora de Projetos Eng.^a Suzel Magali Leite

Eng.^a Civil Bárbara Lothamer Peixe

Chefe de Gabinete GPPE Darlene Torrada Pereira