



JOÃO PEDRO ALMEIDA  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA RS235965

PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE  
Secretaria de Município da Educação



CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBJETO: REFORMA NA COBERTURA DA EMEF NAVEGANTES

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL (R\$)	PARCELA	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 766,50	Parcela (%)	100,00%	-	-	-
			Parcela (R\$)	R\$ 766,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
			Acumulado (%)	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)	R\$ 766,50	R\$ 766,50	R\$ 766,50	R\$ 766,50
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 5.525,08	Parcela (%)	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%
			Parcela (R\$)	R\$ 690,64	R\$ 690,64	R\$ 690,64	R\$ 690,64
			Acumulado (%)	12,50%	25,00%	37,50%	50,00%
			Acumulado (R\$)	R\$ 690,64	R\$ 1.381,27	R\$ 2.071,91	R\$ 2.762,54
3	PAVILHÃO COZINHA/ÁREA DE SERVIÇO	R\$ 40.708,89	Parcela (%)	33,33%	33,33%	33,33%	-
			Parcela (R\$)	R\$ 13.569,63	R\$ 13.569,63	R\$ 13.569,63	R\$ 0,00
			Acumulado (%)	33,33%	66,67%	100,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)	R\$ 13.569,63	R\$ 27.139,26	R\$ 40.708,89	R\$ 40.708,89
4	PAVILHÃO LESTE	R\$ 30.759,90	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	40,00%
			Parcela (R\$)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.303,96
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	40,00%
			Acumulado (R\$)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.303,96
5	PAVILHÃO OESTE	R\$ 37.327,89	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			Parcela (R\$)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			Acumulado (R\$)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
6	ALPENDRE	R\$ 2.252,20	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			Parcela (R\$)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			Acumulado (R\$)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00



JOÃO PEDRO ALMEIDA  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA RS235965

PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE  
Secretaria de Município da Educação



CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBJETO: REFORMA NA COBERTURA DA EMEF NAVEGANTES

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL (R\$)	PARCELA	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4
7	CALHAS E RUFOS	R\$ 5.486,59	Parcela (%)	0,00%	0,00%	60,00%	40,00%
			Parcela (R\$)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.291,95	R\$ 2.194,64
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	60,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.291,95	R\$ 5.486,59
8	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 4.578,39	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			Parcela (R\$)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			Acumulado (R\$)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
		R\$ 127.405,44	Parcela (%)	11,79%	11,19%	13,78%	11,92%
			Parcela (R\$)	R\$ 15.026,77	R\$ 14.260,27	R\$ 17.552,22	R\$ 15.189,23
			Acumulado (%)	11,79%	22,99%	36,76%	48,69%
			Acumulado (R\$)	R\$ 15.026,77	R\$ 29.287,03	R\$ 46.839,25	R\$ 62.028,48

Rio Grande/RS, 18 de maio de 2022

Responsável Técnico  
João Pedro Melo de Almeida  
Engenheiro Civil  
CREA: RS235965

**CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO**

**OBJETO: REFORMA NA COBERTURA DA EMEF NAVEGANTES**

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL (R\$)	PARCELA	SEMANA 5	SEMANA 6	SEMANA 7	SEMANA 8
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 766,50	Parcela (%)	0,00%	-	-	-
			Parcela (R\$)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
			Acumulado (%)	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)	R\$ 766,50	R\$ 766,50	R\$ 766,50	R\$ 766,50
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 5.525,08	Parcela (%)	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%
			Parcela (R\$)	R\$ 690,64	R\$ 690,64	R\$ 690,64	R\$ 690,64
			Acumulado (%)	62,50%	75,00%	87,50%	100,00%
			Acumulado (R\$)	R\$ 3.453,18	R\$ 4.143,81	R\$ 4.834,45	R\$ 5.525,08
3	PAVILHÃO COZINHA/ÁREA DE SERVIÇO	R\$ 40.708,89	Parcela (%)	-	-	-	-
			Parcela (R\$)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
			Acumulado (%)	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)	R\$ 40.708,89	R\$ 40.708,89	R\$ 40.708,89	R\$ 40.708,89
4	PAVILHÃO LESTE	R\$ 30.759,90	Parcela (%)	60,00%	0,00%	0,00%	-
			Parcela (R\$)	R\$ 18.455,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
			Acumulado (%)	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)	R\$ 30.759,90	R\$ 30.759,90	R\$ 30.759,90	R\$ 30.759,90
5	PAVILHÃO OESTE	R\$ 37.327,89	Parcela (%)	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%
			Parcela (R\$)	R\$ 0,00	R\$ 18.663,95	R\$ 18.663,95	R\$ 0,00
			Acumulado (%)	0,00%	50,00%	100,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)	R\$ 0,00	R\$ 18.663,95	R\$ 37.327,89	R\$ 37.327,89
6	ALPENDRE	R\$ 2.252,20	Parcela (%)	0,00%	0,00%	60,00%	40,00%
			Parcela (R\$)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.351,32	R\$ 900,88
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	60,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.351,32	R\$ 2.252,20



JOÃO PEDRO ALMEIDA  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA RS235965

PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE  
Secretaria de Município da Educação



CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBJETO: REFORMA NA COBERTURA DA EMEF NAVEGANTES

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL (R\$)	PARCELA	SEMANA 5	SEMANA 6	SEMANA 7	SEMANA 8
7	CALHAS E RUFOS	R\$ 5.486,59	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			Parcela (R\$)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
			Acumulado (%)	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)	R\$ 5.486,59	R\$ 5.486,59	R\$ 5.486,59	R\$ 5.486,59
8	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 4.578,39	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			Parcela (R\$)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.578,39
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.578,39
		R\$ 127.405,44	Parcela (%)	15,03%	15,19%	16,25%	4,84%
			Parcela (R\$)	R\$ 19.146,58	R\$ 19.354,58	R\$ 20.705,90	R\$ 6.169,91
			Acumulado (%)	63,71%	78,91%	95,16%	100,00%
			Acumulado (R\$)	R\$ 81.175,06	R\$ 100.529,64	R\$ 121.235,54	R\$ 127.405,44

Rio Grande/RS, 18 de maio de 2022

Responsável Técnico  
João Pedro Melo de Almeida  
Engenheiro Civil  
CREA: RS235965