

**CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO  
REFORMA DO PRÉDIO DO DATC**

Item		Quinz 01	Quinz 02	Quinz 03	Quinz 04	Quinz 05	Quinz 06	Total	
1.	Serviços Preliminares	100%						14361,3400	100%
		14361,34							
2.	Cobertura com Telhas Autoportante	30%	60%	10%				111799,0400	100%
		33539,71	67079,42	11179,90					
3.	Revestimento		10%	40%	50%			5097,6000	100%
			509,76	2039,04	2548,80				
4.	Esquadrias					30%	70%	16099,9900	100%
						4830,00	11269,99		
5.	Pintura das Aberturas						100%	2605,6400	100%
							2605,64		
6.	Pintura da Alvenaria					40%	60%	28285,6000	100%
						11314,24	16971,36		
7.	Forro de PVC			70%	30%			39500,5000	100%
				27650,35	11850,15				
8.	Piso				30%	70%		24043,7500	100%
					7213,13	16830,63			
9.	Escada de Ferro						100%	5178,4000	100%
							5178,40		
10.	Divisórias				30%	40%	30%	38301,2900	100%
					11490,39	15320,52	11490,39		
11.	Instalações elétricas			30%	40%	30%		50019,1200	100%
				15005,74	20007,65	15005,74			
12.	Instalações Hidráulicas				60%	40%		12760,7200	100%
					7656,43	5104,29			
13.	Fundações e Estruturas		10%	60%	30%			16068,6700	100%
			1606,87	9641,20	4820,60				
14.	Limpeza da Obra	5%	15%	20%	20%	20%	20%	930,1000	100%
		46,51	139,52	186,02	186,02	186,02	186,02		
	Total Parcela	13%	19%	18%	18%	19%	13%	<b>R\$ 365.051,76</b>	
		47947,56	69335,57	65702,25	65773,16	68591,42	47701,80		
	Total Acumulado	13%	32%	50%	68%	87%	100%		
		47947,56	117283,12	182985,38	248758,54	317349,96	365051,76		

Rio Grande, Maio de 2011.