

| CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------------------|--------------|----------------------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|------------|
| PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE | | | PRAZO EXEC.: 90 DIAS | | | | | | | | | | | | |
| ORÇ.: SMS REFORMA DA ALA B | | | | | | | | | | | | | | | |
| Item | Discriminação dos Serviços | Valor (R\$) | ETAPAS | | | | | | | | | | | | |
| | | | Valor | 1º Mes | Valor | 2º Mes | Valor | 3º Mes | Valor | 4º Mes | Valor | 5º Mes | Valor | 6º Mes | % acum. |
| 1 | INSTALAÇÃO DA OBRA | R\$6.937,34 | 4.162,40 | 60,00 | 1.387,47 | 20,00 | 1.387,47 | 20,00 | - | - | - | - | - | - | 6,47% |
| 2 | SERVIÇOS INICIAIS | R\$9.540,23 | 3.816,09 | 40,00 | 2.862,07 | 30,00 | 2.862,07 | 30,00 | - | - | - | - | - | - | 8,89% |
| 3 | INSTALAÇÕES | R\$53.299,32 | 7.994,90 | 15,00 | 12.258,84 | 23,00 | 9.593,88 | 18,00 | 9.060,88 | 17,00 | 11.725,85 | 22,00 | 2.664,97 | 5,00 | 49,69% |
| 4 | ALVENARIA | R\$548,11 | - | - | 126,07 | 23,00 | 82,22 | 15,00 | 285,02 | 52,00 | 54,81 | 10,00 | - | - | 0,51% |
| 5 | ABERTURAS,ESQUADRIAS E FERRAGENS | R\$7.273,37 | - | - | - | - | 1.818,34 | 25,00 | 2.909,35 | 40,00 | 1.672,88 | 23,00 | 872,80 | 12,00 | 6,78% |
| 6 | HIDRÁULICA | R\$2.490,71 | - | - | - | - | 448,33 | 18,00 | 871,75 | 35,00 | 249,07 | 10,00 | 921,56 | 37,00 | 2,32% |
| 7 | PINTURA | R\$7.204,03 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.801,01 | 25,00 | 5.403,02 | 75,00 | 6,72% |
| 8 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA/LÓGICA | R\$16.735,44 | - | - | - | - | 1.673,54 | 10,00 | 5.857,40 | 35,00 | 1.673,54 | 10,00 | 7.530,95 | 45,00 | 15,60% |
| 9 | DIVERSOS | R\$2.232,02 | - | - | - | - | 223,20 | 10,00 | 446,40 | 20,00 | 223,20 | 10,00 | 1.339,21 | 60,00 | 2,08% |
| 10 | LIMPEZA DA OBRA | R\$1.006,01 | 150,90 | 15,00 | 150,90 | 15,00 | 150,90 | 15,00 | 150,90 | 15,00 | 201,20 | 20,00 | 201,20 | 20,00 | 0,94% |
| VALOR S/ BDI (R\$) | | | 107.266,58 | 16.124,30 | | 16.785,35 | | 18.239,95 | | 19.581,71 | | 17.601,56 | | 18.933,72 | 100,00% |
| | | | | 15,03% | | 15,65% | | 17,00% | | 18,26% | | 16,41% | | 17,65% | |
| VALOR C/ BDI (R\$) | | | 107.266,58 | 16.124,30 | | 16.785,35 | | 18.239,95 | | 19.581,71 | | 17.601,56 | | 18.933,72 | 107.266,58 |
| PERCENTUAL DA PARCELA E ACUMULADO | | | | 1º Parc | | 2º Parc | | 3º Parc | | 4º Parc | | 5º Parc | | 6º Parc | |
| Arq. Urb. Silvio Moscoso Soares CREA 87.600 | | | | | | | | | | | | | | | |