

EMEF DOLORES GARCIA
PINTURA GERAL - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - Valores em reais

ITEM	SERVIÇO	1ª QUINZENA	2ª QUINZENA	3ª QUINZENA	4ª QUINZENA	VALOR TOTAL
1	Preparação prévia das superfícies	1.849,56	0,00	0,00	0,00	1.849,56
2	Pintura acrílica semibriho externa	0,00	5.040,85	3.940,00	3.935,94	12.916,79
3	Pintura esmalte					
3.1	Pintura esmalte em madeira	3.089,85	1.650,60	1.430,67	250,62	6.421,74
3.2	Pintura esmalte em ferro	783,40	810,00	898,70	1.458,24	3.950,34
3.3	Pintura esmalte em PVC	0,00	0,00	509,52	0,00	509,52
4	Pintura do assoalho (Salas de madeira)	0,00	0,00	853,31	422,12	1.275,43
5	Lixamento e resina na Sala 2	0,00	0,00	0,00	1.227,49	1.227,49
6	Pintura a cal em muro	0,00	0,00	0,00	483,00	483,00
7	Lavagem das telhas de fibrocimento	875,17	0,00	0,00	0,00	875,17
8	Porta de WC (reaproveitar ferragens)	258,57	0,00	0,00	0,00	258,57
9	Substit. lâminas PVC beiral do container	494,99	0,00	0,00	0,00	494,99
10	Limpeza permanente e final	145,00	145,00	145,00	146,29	581,29
TOTAL		7.496,54	7.646,45	7.777,20	7.923,70	30.843,89