

C L P ENGENHARIA E PROJETOS LTDA

Obra: EMEI TIA LUIZINHA
 Cliente: Prefeitura Municipal de Rio Grande

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - Valores em Reais

ITEM	1ª Parcela		2ª Parcela		3ª Parcela		4ª Parcela		5ª Parcela		6ª Parcela		7ª Parcela		8ª Parcela		TOTAL R\$	
1. Instalação da Obra e Serviços Preliminares	17.850,44	100%	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		17.850,44	100%
2. Fundações Superficiais	9.783,87	30%	16.306,45	50%	6.522,58	20%	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		32.612,90	100%
3. Movimento de Terra	527,39	10%	2.109,58	40%	2.636,97	50%	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		5.273,94	100%
4. Supra-Estrutura	0,00		5.274,40	10%	15.823,20	30%	26.372,00	50%	5.274,40	10%	0,00		0,00		0,00		52.744,00	100%
5. Alvenarias	0,00		0,00		2.086,53	10%	6.259,60	30%	6.259,60	30%	6.259,60	30%	0,00		0,00		20.865,32	100%
6. Cobertura	0,00		0,00		0,00		0,00		8.109,93	20%	20.274,82	50%	12.164,90	30%	0,00		40.549,66	100%
7. Pavimentação	0,00		0,00		0,00		0,00		3.258,42	10%	13.033,67	40%	16.292,09	50%	0,00		32.584,17	100%
8. Revestimentos	0,00		0,00		0,00		0,00		2.024,83	10%	8.099,31	40%	10.124,13	50%	0,00		20.248,27	100%
9. Esquadrias	0,00		0,00		0,00		0,00		4.414,50	10%	4.414,50	10%	22.072,50	50%	13.243,50	30%	44.145,00	100%
10. Pintura	0,00		0,00		0,00		0,00		3.086,07	10%	6.172,14	20%	6.172,14	20%	15.430,34	50%	30.860,69	100%
11. Instalação Elétrica	0,00		0,00		0,00		0,00		1.420,45	10%	1.420,45	10%	7.102,24	50%	4.261,34	30%	14.204,47	100%
12. Instalação Hidrossanitaria	0,00		4.128,42	20%	4.128,42	20%	4.128,42	20%	4.128,42	20%	0,00		0,00		4.128,42	20%	20.642,12	100%
13. Instalação de Gás	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		198,40	100%	0,00		198,40	100%
14. Sistema Preventivo Contra Incendio	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		168,45	100%	168,45	100%
15. Serviços Finais	1.113,60	20%	1.113,60	20%	556,80	10%	278,40	5%	278,40	5%	556,80	10%	556,80	10%	1.113,60	20%	5.568,00	100%
TOTAL PARCELA	29.275,30	8,6%	28.932,45	8,5%	31.754,50	9,4%	37.038,42	10,9%	38.255,02	11,3%	60.231,29	17,8%	74.683,20	22,1%	38.345,65	11,3%	338.515,83	

Engº João Colpo
 CREA 42.629