



**Prefeitura Municipal do Rio Grande**  
**GABINETE DE PROGRAMAS E PROJETOS ESPECIAIS**

**Obra**  
REFORMA NA COBERTURA E OUTROS SERVIÇOS NO PRÉDIO DA  
SECRETARIA DA FAZENDA

**Bancos**  
SINAPI - 06/2021 - Rio Grande  
do Sul  
SBC - 08/2021 - Rio Grande  
do Sul  
ORSE - 04/2021 - Sergipe  
SEINFRA - 027 - Ceará  
SIURB - 01/2021 - São Paulo  
CPOS - 07/2021 - São Paulo

**B.D.I.**  
26,35%

**Encargos Sociais**  
Desonerado:  
Horista: 82,28%  
Mensalista: 46,00%

**Cronograma Físico e Financeiro**

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 10.756,15	100,00% 10.756,15			
2	REFORMA NA COBERTURA COM SUBSTITUIÇÃO DE 30% DO MADEIRAMENTO E FORNECIMENTO/INSTALAÇÃO DE TELHAMENTO EM FIBROCIMENTO	100,00% 81.191,09	25,00% 20.297,77	25,00% 20.297,77	25,00% 20.297,77	25,00% 20.297,77
3	BANHEIRO MASCULINO E CORREDOR ESCADARIA - PAVIMENTO SUPERIOR	100,00% 1.330,07	50,00% 665,04	50,00% 665,04		
4	INFILTRAÇÕES	100,00% 2.032,42	100,00% 2.032,42			
5	SUBSTITUIÇÃO DE COBERTURA NA ESCADARIA QUE DÁ ACESSO À SALA DA FISCALIZAÇÃO	100,00% 2.132,50	100,00% 2.132,50			
6	COLOCAÇÃO DE TELA NA ÁREA ABERTA - PAVIMENTO SUPERIOR	100,00% 302,82	100,00% 302,82			
7	FECHAMENTO DE VÃO COM PLACA DE GESSO ACARTONADO	100,00% 1.447,68				100,00% 1.447,68
8	RECOMPOSIÇÃO DO REVESTIMENTO ARGAMASSADO	100,00% 429,13		50,00% 214,57	50,00% 214,57	
9	SERVIÇOS FINAIS	100,00% 12.004,36			50,00% 6.002,18	50,00% 6.002,18
Porcentagem			32,42%	18,97%	23,75%	24,86%
Custo			36.186,70	21.177,37	26.514,52	27.747,63
Porcentagem Acumulado			32,42%	51,39%	75,14%	100,0%
Custo Acumulado			36.186,69	57.364,07	83.878,58	111.626,22

Rio Grande, 06 de agosto de 2021.

Tatiane Silva da Silva  
Engenheira Civil CREA/RS 135973

PREFEITURAMUNICIPALDORG  
 PREFEITURADORIOGRANDE  
 WWW.RIOGRANDE.RS.GOV.BR

