



JOÃO PEDRO ALMEIDA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA RS235965

PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE
Secretaria de Município da Educação



CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBJETO: REFORMA NA COBERTURA DA EMEF NAVEGANTES

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL (R\$)	PARCELA	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 766,50	Parcela (%)	100,00%	-	-	-
			Parcela (R\$)	R\$ 766,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
			Acumulado (%)	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)	R\$ 766,50	R\$ 766,50	R\$ 766,50	R\$ 766,50
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 5.256,24	Parcela (%)	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%
			Parcela (R\$)	R\$ 657,03	R\$ 657,03	R\$ 657,03	R\$ 657,03
			Acumulado (%)	12,50%	25,00%	37,50%	50,00%
			Acumulado (R\$)	R\$ 657,03	R\$ 1.314,06	R\$ 1.971,09	R\$ 2.628,12
3	PAVILHÃO COZINHA/ÁREA DE SERVIÇO	R\$ 50.462,10	Parcela (%)	33,33%	33,33%	33,33%	-
			Parcela (R\$)	R\$ 16.820,70	R\$ 16.820,70	R\$ 16.820,70	R\$ 0,00
			Acumulado (%)	33,33%	66,67%	100,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)	R\$ 16.820,70	R\$ 33.641,40	R\$ 50.462,10	R\$ 50.462,10
4	PAVILHÃO LATERAL - SALAS DE AULA 01 A 03	R\$ 30.952,85	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	40,00%
			Parcela (R\$)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.381,14
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	40,00%
			Acumulado (R\$)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.381,14
5	PAVILHÃO LATERAL - DIREÇÃO, SUP. SANITÁRIOS E SALA DE AULA 07	R\$ 33.459,07	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			Parcela (R\$)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			Acumulado (R\$)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00



JOÃO PEDRO ALMEIDA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA RS235965

PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE
Secretaria de Município da Educação



CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBJETO: REFORMA NA COBERTURA DA EMEF NAVEGANTES

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL (R\$)	PARCELA	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4
6	CALHAS	R\$ 5.389,88	Parcela (%)	0,00%	0,00%	60,00%	40,00%
			Parcela (R\$)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.233,93	R\$ 2.155,95
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	60,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.233,93	R\$ 5.389,88
7	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 4.716,28	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			Parcela (R\$)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			Acumulado (R\$)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
		R\$ 131.002,92	Parcela (%)	13,93%	13,34%	15,81%	11,60%
			Parcela (R\$)	R\$ 18.244,23	R\$ 17.477,73	R\$ 20.711,66	R\$ 15.194,12
			Acumulado (%)	13,93%	27,27%	43,08%	54,68%
			Acumulado (R\$)	R\$ 18.244,23	R\$ 35.721,96	R\$ 56.433,62	R\$ 71.627,74



JOÃO PEDRO ALMEIDA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA RS235965

PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE
Secretaria de Município da Educação



CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBJETO: REFORMA NA COBERTURA DA EMEF NAVEGANTES

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL (R\$)	PARCELA	SEMANA 5	SEMANA 6	SEMANA 7	SEMANA 8
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 766,50	Parcela (%)	-	-	-	-
			Parcela (R\$)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
			Acumulado (%)	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)	R\$ 766,50	R\$ 766,50	R\$ 766,50	R\$ 766,50
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 5.256,24	Parcela (%)	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%
			Parcela (R\$)	R\$ 657,03	R\$ 657,03	R\$ 657,03	R\$ 657,03
			Acumulado (%)	62,50%	75,00%	87,50%	100,00%
			Acumulado (R\$)	R\$ 3.285,15	R\$ 3.942,18	R\$ 4.599,21	R\$ 5.256,24
3	PAVILHÃO COZINHA/ÁREA DE SERVIÇO	R\$ 50.462,10	Parcela (%)	-	-	-	-
			Parcela (R\$)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
			Acumulado (%)	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)	R\$ 50.462,10	R\$ 50.462,10	R\$ 50.462,10	R\$ 50.462,10
4	PAVILHÃO LATERAL - SALAS DE AULA 01 A 03	R\$ 30.952,85	Parcela (%)	60,00%	-	-	-
			Parcela (R\$)	R\$ 18.571,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
			Acumulado (%)	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)	R\$ 30.952,85	R\$ 30.952,85	R\$ 30.952,85	R\$ 30.952,85
5	PAVILHÃO LATERAL - DIREÇÃO, SUP. SANITÁRIOS E SALA DE AULA 07	R\$ 33.459,07	Parcela (%)	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%
			Parcela (R\$)	R\$ 0,00	R\$ 16.729,54	R\$ 16.729,54	R\$ 0,00
			Acumulado (%)	0,00%	50,00%	100,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)	R\$ 0,00	R\$ 16.729,54	R\$ 33.459,07	R\$ 33.459,07



JOÃO PEDRO ALMEIDA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA RS235965

PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE
Secretaria de Município da Educação



CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBJETO: REFORMA NA COBERTURA DA EMEF NAVEGANTES

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL (R\$)	PARCELA	SEMANA 5	SEMANA 6	SEMANA 7	SEMANA 8
6	CALHAS	R\$ 5.389,88	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			Parcela (R\$)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
			Acumulado (%)	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)	R\$ 5.389,88	R\$ 5.389,88	R\$ 5.389,88	R\$ 5.389,88
7	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 4.716,28	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			Parcela (R\$)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.716,28
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.716,28
		R\$ 131.002,92	Parcela (%)	14,68%	13,27%	13,27%	4,10%
			Parcela (R\$)	R\$ 19.228,74	R\$ 17.386,57	R\$ 17.386,57	R\$ 5.373,31
			Acumulado (%)	69,35%	82,63%	95,90%	100,00%
			Acumulado (R\$)	R\$ 90.856,48	R\$ 108.243,05	R\$ 125.629,61	R\$ 131.002,92

Rio Grande/RS, 18 de janeiro de 2022

Responsável Técnico
João Pedro Melo de Almeida
Engenheiro Civil
CREA: RS235965