



Obra
RESTAURAÇÃO DAS FACHADAS DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL

Bancos
SINAPI - 10/2021 - Rio
Grande do Sul
SBC - 12/2021 - Rio
Grande do Sul
SICRO3 - 07/2021 - Rio
Grande do Sul
SICRO2 - 11/2016 - Rio

B.D.I.
28,06%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos
preços unitário dos
insumos de mão de obra,
de acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS		90 DIAS
1	RESTAURO E PINTURA FACHADA	0,00%			
		322.825.13			
1.1	INSTALAÇÃO E EQUIPAMENTOS	100,00%	58,15%	22,49%	19,36%
		96.216.24	55.950.63	21.640.53	18.625.08
1.1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	100,00%	100,00%		
		861.86	861.86		
1.1.2	TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018	100,00%	34,00%	33,00%	33,00%
		20.311.72	6.905.98	6.702.87	6.702.87
1.1.3	ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA	100,00%	34,00%	33,00%	33,00%
		1.845,81	627,58	609,12	609,12
1.1.4	PASSADICOS COM TABUAS DE MADEIRA PARA PEDESTRES COM GUARDA CORPO	100,00%	34,00%	33,00%	33,00%
		6.260.28	2.128.50	2.065.89	2.065.89
1.1.5	LOCACAO MENSAL DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, INCLUSIVE MONTAGEM M² X MÊS	100,00%	34,00%	33,00%	33,00%
		22.495.20	7.648.37	7.423.42	7.423.42
1.1.7	TELA EM ANDAIME FACHADEIRO. AF_11/2017	100,00%	34,00%	33,00%	33,00%
		3.885.70	1.321.14	1.282.28	1.282.28
1.1.8	PROJETO DE ISOLAMENTO DE REDE ELÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE SERVICO DE REFORMA	100,00%	100,00%		
		8.760.32	8.760.32		
1.1.9	EXECUÇÃO DE ISOLAMENTO DE REDE ELÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE SERVICO DE REFORMA	100,00%	90,00%	10,00%	
		30.154.41	27.138.97	3.015.44	
1.1.10	REMOCAO DE ENTULHO DE OBRA	100,00%	34,00%	33,00%	33,00%
		1.640.94	557.92	541.51	541.51
1.2	PAREDES E DEMAIS ELEMENTOS	100,00%	36,24%	33,19%	30,57%
		140.576.32	50.945.46	46.660.59	42.970.27
1.2.1	ANÁLISE DE REVESTIMENTO	100,00%	90,00%	10,00%	
		10.296.00	9.266.40	1.029.60	
1.2.2	REMOÇÃO DE PINTURA SILICATO E REGULARIZAÇÃO DA SUPERFÍCIE	100,00%	50,00%	50,00%	
		20.238.60	10.119.30	10.119.30	
1.2.3	TRATAMENTO DE FISSURAS PROFUNDAS	100,00%	50,00%	50,00%	
		8.889,65	4.444,83	4.444,83	
1.2.5	RECONSTITUIÇÃO DE PARTES FALTANTES OU DESCOLADAS DE REVESTIMENTOS	100,00%	50,00%	50,00%	
		1.080,00	540,00	540,00	
1.2.6	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA	100,00%	80,00%	20,00%	
		115,32	92,26	23,06	
1.2.6	TRATAMENTO DE UMIDADE	100,00%	70,00%	30,00%	
		21.754.90	15.228.43	6.526.47	
1.2.7	Restauro - Execução de ornato com confecção de molde e fôrma - 02 usos	100,00%	50,00%	50,00%	
		5.839.60	2.919.80	2.919.80	

1.2.8	Restauro - Tratamento de fissuras com argamassa de cal e areia traço 1:3 (Secão até 5x5cm)	100,00% 1.846,70	50,00% 923.35	50,00% 923.35	
1.2.9	Reboco externo de parede, com argamassa 1:3 cal e areia	100,00% 9.443,75	50,00% 4.721.88	50,00% 4.721.88	
1.2.10	LAVAGEM COM BAIXA PRESSAO	100,00% 3.773,60	34,00% 1.283,02	33,00% 1.245,29	33,00% 1.245,29
1.2.11	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO PREPARADOR MINERAL, À BASE DE SILICATO, EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS	100,00% 14.062,00	10,00% 1.406,20	70,00% 9.843,40	20,00% 2.812,40
1.2.12	PINTURA DE PAREDES COM TINTA MINERAL	100,00% 43.236,20		10,00% 4.323.62	90,00% 38.912.58
1.3	ESQUADRIAS DE MADEIRA	100,00% 81.693.73	14,90% 12.173.11	50,00% 40.846.87	35,10% 28.673.76
1.3.1	Restauro e Pintura - Recuperação de esquadria de madeira de obras históricas c/ aproveitamento de 75%	100,00% 30.750.58		50,00% 15.375.29	50,00% 15.375.29
1.3.2	REMOÇÃO DE VIDRO LISO COMUM DE ESQUADRIA DE MADEIRA.	100,00% 1.457.55		50,00% 728.78	50,00% 728.78
1.3.3	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA.	100,00% 25.139,38		50,00% 12.569,69	50,00% 12.569,69
1.3.4	RETIRADA DE DOBRADIÇAS	100,00% 1.720.32	50,00% 860.16	50,00% 860.16	
1.3.5	Dobradiça em aço inox com anéis e parafusos	100,00% 12.206.88	50,00% 6.103.44	50,00% 6.103.44	
1.3.6	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES PARA COLOCAÇÃO DAS DOBRADICAS DE INOX	100,00% 7.085.55	50,00% 3.542.78	50,00% 3.542.78	
1.3.7	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES PARA COLOCAÇÃO DAS DOBRADICAS DE INOX	100,00% 3.333.47	50,00% 1.666.74	50,00% 1.666.74	
1.4	REPARO ESQUADRIAS METÁLICAS	100,00% 4.338.84	0,63% 27.41	24,58% 1.066.67	74,78% 3.244.76
1.4.1	REMOÇÃO DE TINTA ESMALTE	100,00% 274.10	10,00% 27.41	40,00% 109.64	50,00% 137.05
1.4.2	SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=5/8	100,00% 1.914.06		50,00% 957.03	50,00% 957.03
1.4.3	PINTURA COM FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	100,00% 238,90			100,00% 238,90
1.4.5	PINTURA COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO	100,00% 1.911,78			100,00% 1.911,78
Porcentagem			36,89%	34,14%	28,97%
Custo			119.096,61	110.214,65	93.513,87
Porcentagem Acumulado			36,89%	71,03%	100,0%
Custo Acumulado			119.096,61	229.311,26	322.825,13

Minha Empresa
CNPJ: