



Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE
GABINETE DE PROGRAMAS E PROJETOS ESPECIAIS

Obra		Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais	
ATUALIZAÇÃO CONSTRUÇÃO DE MURO			26,35%	Desonerado	
Cronograma Físico e Financeiro					
Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
1	SERVIÇOS INICIAIS	100,00%	100,00%		
		5.585.21	5.585.21		
2	GRADIL E TELA	100,00%	25,00%	50,00%	25,00%
		166.259.26	41.564.82	83.129.63	41.564.82
3	ESTRUTURAL	100,00%	25,00%	50,00%	25,00%
		65.524.06	16.381.02	32.762.03	16.381.02
4	PORTÕES	100,00%			100,00%
		5.704.56			5.704.56
5	SERVIÇOS FINAIS	100,00%			100,00%
		825.60			825.60
Porcentagem			26,05%	47,52%	26,44%
Custo			63.531,04	115.891,66	64.475,99
Porcentagem Acumulado			26,05%	73,56%	100,0%
Custo Acumulado			63.531,04	179.422,70	243.898,69

out/22

Eng Paulo Cesar Ferrari Pires