



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO		GESTOR		PROGRAMA		AÇÃO / MODALIDADE		OBJETO CENTRO DE CONVIVÊNCIA INTERGERACIONAL						
PROPONENTE / TOMADOR				MUNICÍPIO / UF RIO GRANDE		LOCALIDADE / ENDEREÇO AV. CIDADE DE PELOTAS			APELIDO DO EMPREENDIMENTO CENTRO DE CONVIVÊNCIA INTERGERACIONAL					
DATA BASE set-19		DESON. Sim	LOCALIDADE DO SINAPI Porto Alegre / RS		DESCRIÇÃO DO LOTE CENTRO DE CONVIVÊNCIA INTERGERACIONAL					BDI 1 28,06%	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 00/01/00	Parcela 1 fev/00	Parcela 2 mar/00	Parcela 3 abr/00	Parcela 4 mai/00	Parcela 5 jun/00	Parcela 6 jul/00	Parcela 7 ago/00	Parcela 8 set/00
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE		370.943,02	Parcela (%) Parcela (R\$) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	15,21% 56.412,60 15,21% 56.412,60	15,12% 56.095,26 30,33% 112.507,86	14,44% 53.569,63 44,77% 166.077,49	12,35% 45.828,00 57,13% 211.905,49	10,20% 37.825,67 67,32% 249.731,16	10,65% 39.487,23 77,97% 289.218,39	11,61% 43.058,38 89,58% 332.276,77	10,42% 38.666,25 100,00% 370.943,02
1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL		25.379,20	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	12,50% 12,50% 3.172,40	12,50% 25,00% 6.344,80	12,50% 37,50% 9.517,20	12,50% 50,00% 12.689,60	12,50% 62,50% 15.862,00	12,50% 75,00% 19.034,40	12,50% 87,50% 22.206,80	12,50% 100,00% 25.379,20
1.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL		25.379,20	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	12,50% 12,50% 3.172,40	12,50% 25,00% 6.344,80	12,50% 37,50% 9.517,20	12,50% 50,00% 12.689,60	12,50% 62,50% 15.862,00	12,50% 75,00% 19.034,40	12,50% 87,50% 22.206,80	12,50% 100,00% 25.379,20
2. SERVIÇOS INICIAIS		41.482,47	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	100,00% 100,00% 41.482,47							
2.1. SERVIÇOS INICIAIS		41.482,47	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	100,00% 100,00% 41.482,47							
3. PROJETO ARQUITETÔNICO		146.125,81	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	24,48% 24,48% 35.768,91	15,06% 39,53% 57.768,35	11,35% 50,89% 74.357,59	15,09% 65,97% 96.402,54	11,76% 77,73% 113.588,40	11,11% 88,84% 129.818,03	11,16% 100,00% 146.125,81
3.1. PAREDES E PAINÉIS		32.049,46	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	40,00% 40,00% 12.819,78	40,00% 80,00% 25.639,57	20,00% 100,00% 32.049,46				
3.2. ESQUADRIAS		20.407,60	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 50,00% 10.203,81	50,00% 92,99% 18.977,84	42,99% 100,00% 20.407,60	7,01%
3.2.1. ESQUADRIAS DE MADEIRA		6.110,03	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 50,00% 3.055,02	50,00% 100,00% 6.110,03		
3.2.2. ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO		14.297,57	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 50,00% 7.148,79	50,00% 90,00% 12.867,81	40,00% 100,00% 14.297,57	10,00%
3.3. PISOS		45.898,26	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	50,00% 50,00% 22.949,13	20,00% 70,00% 32.128,78	10,00% 80,00% 36.718,61	10,00% 90,00% 41.308,43	0,00% 90,00% 41.308,43	0,00% 90,00% 41.308,43	10,00% 100,00% 45.898,26
3.4. REVESTIMENTOS INTERNOS		20.985,02	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	20,00% 20,00% 4.197,00	50,00% 70,00% 14.689,51	20,00% 90,00% 18.886,52	10,00% 100,00% 20.985,02	
3.5. REVESTIMENTOS EXTERNOS		13.925,23	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	10,00% 10,00% 1.392,52	50,00% 60,00% 8.355,14	20,00% 80,00% 11.140,18	20,00% 100,00% 13.925,23	
3.6. PINTURA		12.860,24	Parcela (%) Acumulado (%)	0,00% 0,00%	0,00% 0,00%	0,00% 0,00%	0,00% 0,00%	0,00% 0,00%	0,00% 0,00%	0,00% 20,00%	80,00% 100,00%

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 00/01/00	Parcela 1 fev/00	Parcela 2 mar/00	Parcela 3 abr/00	Parcela 4 mai/00	Parcela 5 jun/00	Parcela 6 jul/00	Parcela 7 ago/00	Parcela 8 set/00
3.6.1.	PINTURA INTERNA	6.489,86	Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.572,05	12.860,24
			Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	80,00%
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.297,97	6.489,86
3.6.2.	PINTURA EXTERNA	6.370,38	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	80,00%
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.274,08	6.370,38
			Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	24,98%	48,40%	26,62%	
4.	COBERTURA	21.386,79	Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	24,98%	73,38%	100,00%	
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	5.342,81	15.693,78	21.386,79	
			Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%			
4.1.	ESTRUTURA DE MADEIRA	3.790,15	Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	3.790,15			
			Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	75,00%		
4.2.	TELHAMENTO	6.210,62	Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.552,66	6.210,62		
			Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	50,00%	
4.3.	RUFOS, CALHAS E COLETA PLUVIAL	11.386,02	Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	100,00%	
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.693,01	11.386,02	
			Parcela (%)	6,28%	6,28%	6,28%	12,56%	12,56%	17,44%	17,44%	21,16%
5.	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	31.002,98	Acumulado (%)	6,28%	12,56%	18,84%	31,40%	43,96%	61,40%	78,84%	100,00%
			Acumulado (R\$)	1.947,10	3.894,19	5.841,29	9.735,48	13.629,67	19.036,37	24.443,08	31.002,98
			Parcela (%)	10,00%	10,00%	10,00%	20,00%	20,00%	10,00%	10,00%	10,00%
5.1.	DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FRIA	3.701,35	Acumulado (%)	10,00%	20,00%	30,00%	50,00%	70,00%	80,00%	90,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)	370,14	740,27	1.110,41	1.850,68	2.590,95	2.961,08	3.331,22	3.701,35
			Parcela (%)	10,00%	10,00%	10,00%	20,00%	20,00%	10,00%	10,00%	10,00%
5.2.	ESGOTO	15.769,60	Acumulado (%)	10,00%	20,00%	30,00%	50,00%	70,00%	80,00%	90,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)	1.576,96	3.153,92	4.730,88	7.884,80	11.038,72	12.615,68	14.192,64	15.769,60
			Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	30,00%	40,00%
5.3.	APARELHOS E METAIS	11.532,03	Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	60,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.459,61	6.919,22	11.532,03
			Parcela (%)	3,52%	3,52%	8,36%	13,22%	14,64%	14,64%	31,63%	10,47%
6.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	23.021,79	Acumulado (%)	3,52%	7,04%	15,40%	28,61%	43,26%	57,90%	89,53%	100,00%
			Acumulado (R\$)	809,87	1.619,73	3.544,64	6.587,28	9.958,60	13.329,90	20.612,37	23.021,79
			Parcela (%)	10,00%	10,00%	30,00%	30,00%	10,00%	10,00%		
6.1.	ELETRODUTOS E CAIXAS	5.575,25	Acumulado (%)	10,00%	20,00%	50,00%	80,00%	90,00%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	557,53	1.115,05	2.787,63	4.460,20	5.017,73	5.575,25		
			Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	40,00%	20,00%	20,00%	20,00%	
6.2.	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO	2.794,33	Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	40,00%	60,00%	80,00%	100,00%	
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	1.117,73	1.676,60	2.235,46	2.794,33	
			Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	40,00%	40,00%	15,00%	5,00%
6.3.	FIAÇÃO	5.006,45	Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	40,00%	80,00%	95,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.002,58	4.005,16	4.756,13	5.006,45
			Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	75,00%	25,00%
6.4.	LUMINÁRIAS, TOMADAS E INTERRUPTORES	7.627,06	Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	75,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.720,30	7.627,06
			Parcela (%)	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%
6.5.	LÓGICA E TELEFONIA	2.018,70	Acumulado (%)	12,50%	25,00%	37,50%	50,00%	62,50%	75,00%	87,50%	100,00%
			Acumulado (R\$)	252,34	504,68	757,01	1.009,35	1.261,69	1.514,03	1.766,36	2.018,70
			Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%
7.	PPCI	6.170,69	Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.085,35	6.170,69
			Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%
7.1.	PPCI	6.170,69	Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.085,35	6.170,69
			Parcela (%)								

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 00/01/00	Parcela 1 fev/00	Parcela 2 mar/00	Parcela 3 abr/00	Parcela 4 mai/00	Parcela 5 jun/00	Parcela 6 jul/00	Parcela 7 ago/00	Parcela 8 set/00
8.	ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO	67.053,07	Parcela (%)	13,42%	21,47%	36,58%	28,53%				
			Acumulado (%)	13,42%	34,89%	71,47%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	9.000,76	23.397,76	47.923,54	67.053,07				
8.1.	FUNDAÇÕES	18.001,52	Parcela (%)	50,00%	50,00%						
			Acumulado (%)	50,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	9.000,76	18.001,52						
8.2.	PILARES	10.792,48	Parcela (%)	0,00%	50,00%	50,00%					
			Acumulado (%)	0,00%	50,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	0,00	5.396,24	10.792,48					
8.3.	VIGAS DE COBERTURA	14.821,65	Parcela (%)	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%				
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	50,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	7.410,83	14.821,65				
8.4.	LAJES DE COBERTURA	23.437,42	Parcela (%)	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%				
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	50,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	11.718,71	23.437,42				
9.	SERRALHERIA	8.755,24	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	75,00%
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.188,81	8.755,24
9.1.	GRADES	8.755,24	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	75,00%
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.188,81	8.755,24
10.	LIMPEZA FINAL	564,98	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564,98
10.1.	LIMPEZA FINAL DE OBRA	564,98	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564,98

Local

26 de dezembro de 2019

Data

Nome: Michele Schneider

Título: Engenheiro Civil

CREA/CAU RS202803

ART/RRT:

Nome: Everton Mena Lopes

Título: Engenheiro Civil

CREA/CAU RS166622

ART/RRT: