



Prefeitura Municipal do Rio Grande
Gabinete de Programas e Projetos Especiais (GPPE)

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

DATA BASE	DESON.	LOCALIDADE DO SINAPI	DESCRIÇÃO DO LOTE	BDI 1	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5
ago-22	Sim	Porto Alegre / RS	REFORMA UBSF SANTA TEREZA	26,66%				

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 00/01/00	Parcela 1 fev/00	Parcela 2 mar/00	Parcela 3 abr/00	Parcela 4 mai/00	Parcela 5 jun/00	Parcela 6 jul/00	Parcela 7 ago/00	Parcela 8 set/00
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE		196.944,35	Parcela (%) Parcela (R\$) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	17,56% 34.578,79 17,56% 34.578,79	32,16% 63.344,21 49,72% 97.923,00	35,08% 69.082,94 84,80% 167.005,94	15,20% 29.938,41 100,00% 196.944,35				
1.	REFORMA GERAL	196.944,35	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	17,56% 17,56% 34.578,79	32,16% 49,72% 97.923,00	35,08% 84,80% 167.005,94	15,20% 100,00% 196.944,35				
1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	14.167,80	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	18,06% 18,06% 2.558,70	32,82% 50,88% 7.208,58	34,62% 85,50% 12.113,47	14,50% 100,00% 14.167,80				
1.2.	SERVIÇOS INICIAIS	1.467,09	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	100,00% 100,00% 1.467,09							
1.3.	REVESTIMENTOS INTERNOS DE PAREDES EXISTENTES	17.619,65	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	40,00% 40,00% 7.047,86	30,00% 70,00% 12.333,76	15,00% 85,00% 14.976,70	15,00% 100,00% 17.619,65				
1.4.	PISO INTERNO	19.244,54	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	30,00% 30,00% 5.773,36	30,00% 60,00% 11.546,72	40,00% 100,00% 19.244,54					
1.5.	BANHEIROS RECEPÇÃO	34.523,26	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	30,00% 30,00% 10.356,98	40,00% 70,00% 24.166,28	20,00% 90,00% 31.070,93	10,00% 100,00% 34.523,26				
1.6.	BANHEIRO CONSULTÓRIO INIFERENCIADO 01	3.821,44	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	20,00% 20,00% 764,29	30,00% 50,00% 1.910,72	40,00% 90,00% 3.439,30	10,00% 100,00% 3.821,44				
1.7.	REFORÇO DE VÃO DA PORTA SALA DE VACINAÇÃO	487,11	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	100,00% 100,00% 487,11							
1.8.	SOLEIRAS	199,67	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	10,00% 10,00% 19,97	80,00% 90,00% 179,70	10,00% 100,00% 199,67				
1.9.	ESQUADRIAS DE MADEIRA	13.756,73	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	40,00% 40,00% 5.502,69	30,00% 70,00% 9.629,71	30,00% 100,00% 13.756,73				
1.10.	ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO	3.867,21	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	20,00% 20,00% 773,44	20,00% 40,00% 1.546,88	40,00% 80,00% 3.093,77	20,00% 100,00% 3.867,21				
1.11.	ACESSO PRINCIPAL	12.207,74	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	20,00% 20,00% 2.441,55	70,00% 90,00% 10.986,97	10,00% 100,00% 12.207,74				
1.12.	ACESSO SECUNDÁRIO	1.750,88	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	100,00% 100,00% 1.750,88				
1.13.	EQUIPAMENTOS ESTERELIZAÇÃO	1.177,49	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	100,00% 100,00% 1.177,49				
1.14.	EQUIPAMENTOS PROCEDIMENTOS	886,14	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	60,00% 60,00% 531,68	40,00% 100,00% 886,14				
1.15.	EQUIPAMENTOS SALAS EMERGÊNCIA E VACINAÇÃO	4.761,98	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	70,00% 70,00% 3.333,39	30,00% 100,00% 4.761,98				
1.16.	IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJES - DEPÓSITOS NOVOS	218,67	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	100,00% 100,00% 218,67						
1.17.	GRADES E PORTÕES	7.332,92	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	20,00% 20,00% 1.466,58	80,00% 100,00% 7.332,92					

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 00/01/00	Parcela 1 fev/00	Parcela 2 mar/00	Parcela 3 abr/00	Parcela 4 mai/00	Parcela 5 jun/00	Parcela 6 jul/00	Parcela 7 ago/00	Parcela 8 set/00
1.18.	PINTURA EXTERNA	12.232,71	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	50,00% 50,00% 6.116,36	50,00% 100,00% 12.232,71				
1.19.	RESERVATÓRIO	1.687,36	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	50,00% 100,00% 843,68	50,00% 100,00% 1.687,36				
1.20.	LAJES - CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO 01, RECEPÇÃO, PROCEDIMENTO, EMERGÊNCIA E	2.853,40	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	100,00% 100,00% 2.853,40						
1.21.	CAPA EM CHAPA DE AÇO SOBRE EMPENAS	439,06	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	100,00% 100,00% 439,06						
1.22.	FECHAMENTO EM PLACA DE GESSO NA PAREDE DO QGBT	117,54	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	100,00% 100,00% 117,54					
1.23.	PRÉ INSTALAÇÃO AR CONDICIONADOS	6.659,01	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	80,00% 80,00% 5.327,21	20,00% 100,00% 6.659,01					
1.24.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, LÓGICA E PPCI	30.967,36	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	10,00% 10,00% 3.096,74	40,00% 50,00% 15.483,68	40,00% 90,00% 27.870,62	10,00% 100,00% 30.967,36				
1.25.	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	2.508,50	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	70,00% 70,00% 1.755,95	30,00% 100,00% 2.508,50						
1.26.	LIMPEZA DE OBRA	1.989,09	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	25,00% 25,00% 497,27	25,00% 50,00% 994,55	25,00% 75,00% 1.491,82	25,00% 100,00% 1.989,09				

Local

27 de setembro de 2022

Data

Nome:

Título:

CREA/CAU

ART/RTT: