



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
FGTS

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0293580-96	Nº SICONV -	PROponente TOMADOR Prefeitura Municipal do Rio Grande	Apelido Empreendimento Macro drenagem Fase 4	Descrição do Lote Rua Manuel Nunes Duarte
---------------------------	----------------	--	---	--

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				04/22	05/22	06/22	07/22	08/22	09/22	10/22	11/22	12/22	01/23	02/23	03/23
1.	SERVIÇOS INICIAIS	109.253,98	% Período:	18,20%	11,69%	11,69%	11,69%	11,69%	11,69%	11,69%	11,69%				
1.1.	Mobilização	7.121,80	% Período:	100,00%											
1.2.	Administração Local	102.132,18	% Período:	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%				
2.	RUA MANUEL NUNES DUARTE	849.093,03	% Período:	0,16%	7,52%	7,52%	13,77%	13,62%	19,87%	18,77%					
2.1.	Serviços Preliminares	5.308,01	% Período:	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%								
2.2.	Pavimentação	531.222,07	% Período:				10,00%	10,00%	20,00%	30,00%	30,00%				
2.3.	Drenagem	312.562,95	% Período:		20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%						
3.	SERVIÇOS FINAIS	5.787,04	% Período:								100,00%				
3.1.	Limpeza de Obra	3.843,39	% Período:								100,00%				
3.2.	Desmobilização	1.943,65	% Período:								100,00%				
Total: R\$ 964.134,05				%:	2,20%	7,95%	7,95%	13,46%	13,32%	18,83%	17,85%	18,45%			
Período:	Financiamento:	20.154,56	72.775,81	72.775,81	123.241,90	121.981,26	172.447,35	163.526,48	169.024,18						
	Contrapartida:	1.060,77	3.830,30	3.830,31	6.486,41	6.420,07	9.076,18	8.606,65	8.896,01						
	Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-						
	Investimento:	21.215,33	76.606,11	76.606,12	129.728,32	128.401,32	181.523,52	172.133,15	177.920,18						
Acumulado:	%:	2,20%	10,15%	18,09%	31,55%	44,86%	63,69%	81,55%	100,00%						
	Financiamento:	20.154,56	92.930,37	165.706,18	288.948,08	410.929,34	583.376,69	746.903,17	915.927,35						
	Contrapartida:	1.060,77	4.891,07	8.721,38	15.207,79	21.627,86	30.704,04	39.310,69	48.206,70						
	Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-						
	Investimento:	21.215,33	97.821,44	174.427,56	304.155,88	432.557,20	614.080,72	786.213,87	964.134,05						

Rio Grande/RS
Local

segunda-feira, 6 de dezembro de 2021
Data

Responsável Técnico
Nome: Michele Schneider
CREA/CAU: 202803
ART/RRT:

Orlando Marasciulo Neto
Nº CREA/RS 12000-5
Engenheiro Civil
Secretaria Municipal de Coordenação e Planejamento