

# CLP ENGENHARIA E PROJETOS LTDA

Obra: Quadra de Esportes da EMEF Admar Corrêa  
Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE

## CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - Valores em Reais

ITEM	1ª Parcela	2ª Parcela	3ª Parcela	TOTAL R\$
1.1 PLACA DE OBRA-PINTADA/FIXADA ESTRUTURA DE MADEIRA	999,38 100%	0,00	0,00	999,38 100%
1.2 DEPOSITO CHAPAS COMPENSADO SEM FORRO COM ASSOALH	6.788,76 100%	0,00	0,00	6.788,76 100%
1.3 DEMOLICAO DE CONCRETO COM MARTELETE	7.943,04 100%	0,00	0,00	7.943,04 100%
2.1 ATERRO MECANICO COM MATERIAL DE EMPRESTIMO	1.577,10 50%	1.577,10 50%	0,00	3.154,20 100%
3.1 PISO ARMADO CANCHA ESPORTE-12cm-C/JUNTA DILATACAO	0,00	86.694,00 100%	0,00	86.694,00 100%
4.1 TELA ACO GALVANIZADA 5 X 15 CM COM 1,50 m	474,25 50%	474,25 50%	0,00	948,50 100%
5.1 PINTURA ACRILICA INTERNA-2 DEMAOS	0,00	0,00	3.854,40 100%	3.854,40 100%
5.2 PINTURA ESMALTE BRILH.S FERRO 2DEM	0,00	0,00	1.220,12 100%	1.220,12 100%
5.3 PINTURA ACRILICA INTERNA PISO	0,00	0,00	8.958,00 100%	8.958,00 100%
6.1 LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA	1.188,25 30%	396,08 10%	2.376,49 60%	3.960,82 100%
TOTAL PARCELA	18.970,78 15,2%	89.141,43 71,6%	16.409,01 13,2%	124.521,22

Engº João Colpo  
CREA 42.629