

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO			DATA: 10/10/2009																					
PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRAND			PRAZO EXEC.:		150 DIAS																			
ORC.: EMEF ANTONIO CARLOS LOPES																								
Item	Discriminação dos Serviços	Valor (R\$)	ETAPAS																					
			Valor	1º Quinz	Valor	2º Quinz	Valor	3º Quinz	Valor	4º Quinz	Valor	5º Quinz	Valor	6º Quinz	Valor	7º Quinz	Valor	8º Quinz	Valor	9º Quinz	Valor	10º Quinz	%acum.	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES																							
		R\$19.077,00	13.353,90	70,00	1.907,70	10,00	476,93	2,50	476,93	2,50	476,93	2,50	476,93	2,50	476,93	2,50	476,93	2,50	476,93	2,50	476,93	2,50	4,22%	
2	INFRA-ESTR. E OBRAS COMP.																							
		R\$48.420,56	38.736,45	80,00	9.684,11	20,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,72%	
3	SUPRA-ESTRUTURA																							
		R\$73.556,66	-	-	40.456,16	55,00	33.100,50	45,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,29%	
4	Alvenaria																							
		R\$31.409,00	-	-	7.852,25	25,00	17.274,95	55,00	6.281,80	20,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,95%	
5	Revestimentos																							
		R\$32.628,32	-	-	-	-	11.419,91	35,00	13.051,33	40,00	3.262,83	10,00	2.447,12	7,50	-	-	1.631,42	5,00	815,71	2,50	-	-	7,22%	
6	ESQUADRIAS																							
		R\$65.974,24	-	-	-	-	-	-	-	-	1.319,48	2,00	1.979,23	3,00	9.896,14	15,00	19.792,27	30,00	16.493,56	25,00	16.493,56	25,00	14,61%	
7	Vidros																							
		R\$2.461,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.230,53	50,00	1.230,53	50,00	0,54%	
8	Pinturas																							
		R\$26.208,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.310,44	5,00	6.552,19	25,00	10.483,50	40,00	7.862,62	30,00	5,80%	
9	Pavimentações																							
		R\$60.999,84	-	-	-	-	-	-	-	-	3.049,99	5,00	7.624,98	12,50	7.624,98	12,50	15.249,96	25,00	18.299,95	30,00	9.149,98	15,00	13,51%	
10	Soleiras e Petoril																							
		R\$3.352,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.005,67	30,00	1.843,72	55,00	502,83	15,00	0,74%	
11	Cobertura																							
		R\$66.739,64	-	-	-	-	-	-	20.021,89	30,00	26.695,86	40,00	13.347,93	20,00	6.673,96	10,00	-	-	-	-	-	-	14,78%	
12	Quadro verde																							
		R\$2.556,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.556,70	100,00	0,57%	
13	Instalação Elétrica																							
		R\$13.657,03	-	-	682,85	5,00	-	-	-	-	-	-	682,85	5,00	2.048,55	15,00	2.731,41	20,00	2.731,41	20,00	4.779,96	35,00	3,02%	
14	Limpeza da obra																							
		R\$4.562,26	228,11	5,00	228,11	5,00	228,11	5,00	228,11	5,00	228,11	5,00	228,11	5,00	228,11	5,00	228,11	5,00	228,11	5,00	2.509,24	55,00	1,01%	
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	
VALOR S/ BDI (R\$)			451.603,26	52.318,46		60.811,19		62.500,40		40.060,06		35.033,20		26.787,15		28.259,11		47.667,94		52.603,41		45.562,34		100,00%
			11,59%		13,47%		13,84%		8,87%		7,76%		5,93%		6,26%		10,56%		11,65%		10,09%			
VALOR C/ BDI (R\$)			451.603,26	52.318,46		60.811,19		62.500,40		40.060,06		35.033,20		26.787,15		28.259,11		47.667,94		52.603,41		45.562,34		451.603,26
PERCENTUAL DA PARCELA E ACUMULADO			1º Parc		2º Parc		3º Parc		4º Parc		5º Parc		6º Parc		7º Parc		8º Parc		9º Parc		10º Parc			