

**QUADRA POLIESPORTIVA– CRONOGRAMA FÍSICO FINACEIRO
BAIRRO PROFILURB I**

Item		MÊS 01	MÊS 02	Total	
1.	Serviços Iniciais	100%		8208,91	100%
		8208,91			
2.	Quadra Poliesportiva	60%	40%	56058,81	100%
		33635,29	22423,52		
3.	Vegetação		100%	604,50	100%
			604,50		
4.	Equipamentos Urbanos		100%	2709,58	100%
			2709,58		
5.	Estruturas e Instalações	35%	65%	20516,19	100%
		7180,67	13335,52		
6.	Limpeza da Obra	50%	50%	768,00	100%
		384,00	384,00		
	Total Parcela	56%	44%	R\$	88.865,99
		49408,86	39457,13		
	Total Acumulado	56%	100%		
		49408,86	88865,99		

Rio Grande, Abril de 2011.

Ataualpa da Silva Agostinho - CREA/RS 160757

Felipe Candido Veloso Costa - CREA/RS 159649

Gilberto Arabidian Junior - CREA/RS 159864