

E.M.E.F. SANTANA - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA DEPÓSITO ESPORTIVO E PLUVIAL DA QUADRA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - ARQUITETURA - Valores em Reais

ITEM	SERVIÇO	1ª QUINZENA	2ª QUINZENA	3ª QUINZENA	4ª QUINZENA	5ª QUINZENA	6ª QUINZENA	7ª QUINZENA	8ª QUINZENA	TOTAL
1	Serviços preliminares	856,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	856,22
2	Abertura de valas	665,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665,95
3	Elementos concreto armado	219,13	301,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,14
4	Impermeabilização alicerces	0,00	0,00	15,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,81
5	Alvenaria									
5.1	Demolições	41,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,87
5.2	Alv. tijolos a frontal	0,00	0,00	535,88	1.005,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1.541,40
6	Cobertura									
6.1	Telhamento novo com fixação	0,00	0,00	0,00	0,00	442,13	0,00	0,00	0,00	442,13
6.1.1	Rufos de fibrocimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,82	0,00	68,82
6.1.2	Algerozes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,67	0,00	297,67
6.2	Madeiramento com imunização	0,00	0,00	0,00	313,88	0,00	0,00	0,00	0,00	313,88
6.3	Calha chapa galv. 26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,53	0,00	264,53
6.4	Condutor PVC 75 mm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,44	0,00	340,44
7	Estruturas									
7.1	Porta ext. compl. 80X210	0,00	0,00	1.108,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.108,54
7.2	Janelas Al. basc. Linha 25	0,00	0,00	0,00	0,00	509,96	0,00	0,00	0,00	509,96
7.3	Grades (porta e janela)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	982,40	697,22	0,00	1.679,62
8	Revestimento de alvenaria									
8.1	Chapisco	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,56	0,00	0,00	325,56
8.2	Emboço e reboco	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.232,32	0,00	1.232,32
9	Revestimento de piso									
9.1	Contrapiso (brita e concreto)	0,00	453,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453,15
9.2	Cerâmica	0,00	0,00	0,00	0,00	334,20	438,61	0,00	0,00	772,81
10	Forro PVC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558,60	0,00	0,00	558,60
11	Rodapés cerâmicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624,72	0,00	624,72

07.05.14

Arq. Artur F. A. Colemborgue

E.M.E.F. SANTANA - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA DEPÓSITO ESPORTIVO E PLUVIAL DA QUADRA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - ARQUITETURA - Valores em Reais

ITEM	SERVIÇO	1ª QUINZENA	2ª QUINZENA	3ª QUINZENA	4ª QUINZENA	5ª QUINZENA	6ª QUINZENA	7ª QUINZENA	8ª QUINZENA	TOTAL
12	Peitoril granito 2 cm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,16	0,00	108,16
13	Pintura									
13.1	Acrílica semi-brilho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331,54	2.882,65	3.214,19
13.2	Esmalte brilhante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647,16	0,00	647,16
14	Rede de proteção	0,00	0,00	0,00	2.010,40	3.929,60	0,00	0,00	0,00	5.940,00
15	Instalação elétrica									
15.1	Luminária 25 w compacta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,85	0,00	178,85
15.2	Tomadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304,98	0,00	304,98
16	Sistema pluvial da quadra									
16.1	Tubulação 150mm	1.298,70	2.422,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.721,30
16.2	Caixa pluvial	0,00	0,00	520,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,74
17	Limpeza da obra	67,08	67,08	67,08	67,08	67,08	67,08	67,08	67,12	536,68
TOTAL		3.148,95	3.243,84	2.554,85	3.396,88	5.282,97	3.611,40	3.924,34	2.949,77	28.112,98