

EMEF MATE AMARGO - Reforma e Pintura
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - Valores em reais

| ITEM | SERVIÇO | 1ª QUINZENA | 2ª QUINZENA | 3ª QUINZENA | 4ª QUINZENA | TOTAL |
|-------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| 1 | PAV. DOS ALPENDRES, PÁTIOS E CIRCULAÇÕES | 0,00 | 2.052,00 | 8.552,02 | 11.743,82 | 22.347,84 |
| 2 | SUBSTITUIÇÃO DE ASSOALHO | 2.520,80 | 2.660,56 | 0,00 | 0,00 | 5.181,36 |
| 3 | SUBSTIT. DE PISOS DOS DEGRAUS DA ESCADA | 0,00 | 3.254,94 | 2.300,20 | 2.466,08 | 8.021,22 |
| 4 | CORRIMÃO DA ESCADA | 0,00 | 0,00 | 3.559,39 | 0,00 | 3.559,39 |
| 5 | SUBSTITUIÇÃO DE SOLEIRAS | 224,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 224,86 |
| 6 | MARCO | 430,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 430,65 |
| 7 | REVESTIMENTO DE PAREDE | 0,00 | 1.836,56 | 0,00 | 0,00 | 1.836,56 |
| 8 | SUBSTITUIÇÃO DE PORTAS | 1.207,16 | 1.139,95 | 0,00 | 0,00 | 2.347,11 |
| 9 | BATENTES DE BORRACHA | 0,00 | 0,00 | 919,22 | 0,00 | 919,22 |
| 10 | JANELAS | 2.252,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.252,48 |
| 11 | FRISOS DE MADEIRA | 0,00 | 649,54 | 0,00 | 0,00 | 649,54 |
| 12 | SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIAS E LÂMPADAS | 440,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 440,95 |
| 13 | VENTILADORES | 602,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 602,19 |
| 14 | JUNTA DE DILATAÇÃO | 0,00 | 238,79 | 0,00 | 0,00 | 238,79 |
| 15 | FORRO | 2.231,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.231,47 |
| 16 | PINTURA GERAL | 7.035,27 | 6.073,76 | 2.039,10 | 2.774,91 | 17.923,04 |
| 17 | LIMPEZA GERAL | 391,78 | 391,78 | 391,78 | 391,79 | 1.567,13 |
| TOTAL | | 17.337,61 | 18.297,88 | 17.761,71 | 17.376,60 | 70.773,79 |