

EMEF ANSELMO DIAS LOPES - Pavimentação e Pluvial do Pátio
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - Valores em reais

ITEM	SERVIÇO	1ª QUINZENA	2ª QUINZENA	3ª QUINZENA	TOTAL ITEM
1	Drenagem do Pátio				
1.1	Remoção dos blocos existentes	930,02	0,00	0,00	930,02
1.2	Escavação do solo	939,99	0,00	0,00	939,99
1.3	Tubos 150 mm assentados	2.382,50	2.862,74	0,00	5.245,24
1.4	Caixas pluviais completas	1.962,32	1.054,72	0,00	3.017,04
1.5	Caixa pluvial 100x100x120 cm tampa de c.a. 8 cm	0,00	681,72	0,00	681,72
2	Pavimentação do Pátio				
2.1	Preparação do terreno	1.364,17	0,00	0,00	1.364,17
2.2	Camada de brita 5 cm	2.074,01	0,00	0,00	2.074,01
2.3	Contrapiso 8 cm	10.253,41	4.713,51	0,00	14.966,92
2.4	Porcelanato assentado e rejuntado	0,00	8.750,11	16.735,96	25.486,07
3	Limpeza geral e permanente da obra	646,84	646,84	646,85	1.940,53
TOTAL		20.553,26	18.709,64	17.382,81	56.645,70