

PISTA DE SKATE DA PRAÇA LAMBARI
REFORMA E CONSTRUÇÃO DE NOVOS OBSTÁCULOS
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

				1 MÊS		2 MÊS	
		R\$	%	R\$	%	R\$	%
1	PREPARAÇÃO DA OBRA	8.090,54	100,00%	8.090,54	100,00%	0,00	0,00%
2	PISO DA PISTA DE SKATE	28.802,37	100,00%	14.401,19	50,00%	14.401,19	50,00%
3	PISO DA RAMPA RETA	8.550,99	100,00%	4.275,49	50,00%	4.275,49	50,00%
4	PISO DA MINI RAMPA	14.661,37	100,00%	7.330,68	50,00%	7.330,68	50,00%
5	CONSTRUÇÃO DA PIRÂMIDE	9.554,54	100,00%	4.777,27	50,00%	4.777,27	50,00%
6	OBSTÁCULO NOVO	1.040,43	100,00%	520,22	50,00%	520,22	50,00%
7	PINTURAS	478,66	100,00%	0,00	0,00%	478,66	100,00%
8	SERVIÇOS FINAIS	5.486,34	100,00%	1.645,90	30,00%	3.840,44	70,00%
Totais		76.665,23	100,00%	41.041,29	53,53%	35.623,94	46,47%
Acumulado				41.041,29	53,53%	76.665,23	100,00%

Rio Grande (RS), Novembro de 2013.

Paulo Renato Cuchiara

Engenheiro Civil

CREA 13.110

Matricula – 96350