

CANIL MUNICIPAL - Reforma Geral 2011
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - Valores em reais

ITEM	SERVIÇO	1º QUINZENA	2º QUINZENA	3º QUINZENA	4º QUINZENA	TOTAL C/BDI
1	Pintura na estrutura do alpendre	667,90	0,00	0,00	0,00	667,90
2	Novas grelhas nas baias individuais antigas c/ pintura	0,00	1.028,77	0,00	0,00	1.028,77
3	Pintura nas grelhas dos canis coletivos	229,28	0,00	0,00	0,00	229,28
4	Pintura elementos metálicos baias individuais antigas	0,00	0,00	840,02	0,00	840,02
5	Instalação pluvial, conforme Item 5 do Memorial	2.992,02	3.694,25	0,00	0,00	6.686,27
6	Porta de alumínio com cor e acabamentos	0,00	0,00	0,00	2.293,36	2.293,36
7	Janelas com tela PVC	0,00	0,00	0,00	2.198,64	2.198,64
8	Quadros novos com tela galvanizada, e pintura	0,00	3.895,00	2.835,26	0,00	6.730,26
9	Tela galvanizada sobre baias individuais novas	479,33	0,00	0,00	0,00	479,33
10	Novo portão de veículos com pintura	0,00	0,00	2.019,00	1.400,82	3.419,82
11	Demolir e reconstruir o compartimento de gás	1.057,68	0,00	0,00	0,00	1.057,68
12	Prolongamento da cobertura baias novas para filhotes	1.246,71	0,00	0,00	0,00	1.246,71
13	Pintura conforme Item 13 e Especificações Memorial	0,00	0,00	3.389,10	2.216,46	5.605,56
14	Pintura dos elementos metálicos das baias coletivas	0,00	2.421,05	2.967,15	844,35	6.232,55
15	Pintura dos portões e chapa no portão de fundos	0,00	0,00	0,00	923,62	923,62
16	Instalação sanitária baias filhotes (Item 16 Memorial)	993,09	0,00	0,00	0,00	993,09
17	Instalações elétr./hidr. Baias filhotes Item 17 Memorial	1.987,62	0,00	0,00	0,00	1.987,62
18	Abertura de vãos e portas completas (Item 18 do Memorial)	0,00	0,00	0,00	2.651,01	2.651,01
19	Retirada de porta e marco com arremates	0,00	201,25	0,00	0,00	201,25
20	Novas tampas de concreto armado	0,00	312,91	0,00	0,00	312,91
21	Tampões de rosca e respectiva impermeabilização do tubo	425,36	0,00	0,00	0,00	425,36
22	Respiros PVC 50 mm e reconstrução dos pisos	0,00	477,10	0,00	0,00	477,10
23	Correção de prumo do muro lateral NE (e piso)	1.365,00	0,00	0,00	0,00	1.365,00
24	Batente para a porta de ferro	0,00	179,40	0,00	0,00	179,40
25	Limpeza da obra	40,80	40,80	40,80	40,26	162,66
	TOTAL	11.484,79	12.250,53	12.091,33	12.568,52	48.395,18