

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO																					DATA: 06/10/2009							
PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRAND			PRAZO EXEC.:		120 DIAS																							
ORC.: EMEF CRISTOVÃO PEREIRA DE ABREU																												
Item	Discriminação dos Serviços	Valor (R\$)	ETAPAS																				%acum.					
			Valor	1º Quinz	Valor	2º Quinz	Valor	3º Quinz	Valor	4º Quinz	Valor	5º Quinz	Valor	6º Quinz	Valor	7º Quinz	Valor	8º Quinz	Valor	9º Quinz	Valor	10º Quinz						
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$14.576,78	9.474,91	65,00	728,84	5,00	728,84	5,00	728,84	5,00	728,84	5,00	728,84	5,00	728,84	5,00	728,84	5,00	-	-	-	-	9,19%					
2	INFRA-ESTR. E OBRAS COMP.	R\$17.943,94	14.355,15	80,00	3.588,79	20,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,32%					
3	SUPRA-ESTRUTURA	R\$19.506,44	1.950,64	10,00	9.753,22	50,00	7.802,58	40,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,30%					
4	Alvenaria	R\$10.351,77	-	-	4.658,30	45,00	4.658,30	45,00	1.035,18	10,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,53%					
5	Revestimentos	R\$12.463,38	-	-	-	-	3.739,01	30,00	4.985,35	40,00	3.739,01	30,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,86%					
6	ESQUADRIAS	R\$17.754,80	-	-	-	-	-	-	1.775,48	10,00	1.775,48	10,00	3.550,96	20,00	5.326,44	30,00	5.326,44	30,00	-	-	-	-	11,20%					
7	Vidros	R\$786,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	786,74	100,00	-	-	-	0,50%					
8	Pinturas	R\$8.722,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	436,13	5,00	4.361,27	50,00	3.925,14	45,00	-	-	-	-	5,50%					
9	Pavimentações	R\$22.724,19	-	-	1.136,21	5,00	-	-	-	-	2.272,42	10,00	7.953,47	35,00	7.953,47	35,00	3.408,63	15,00	-	-	-	-	14,33%					
10	Soleiras e Petoril	R\$949,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	284,70	30,00	664,30	70,00	-	-	-	-	-	-	0,60%					
11	Cobertura	R\$20.646,38	-	-	-	-	4.129,28	20,00	10.323,19	50,00	6.193,91	30,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,02%					
12	Quadro verde	R\$953,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	953,92	100,00	-	-	-	-	0,60%					
13	Instalação Elétrica	R\$9.751,33	-	-	487,57	5,00	-	-	-	-	-	-	2.925,40	30,00	3.412,97	35,00	2.925,40	30,00	-	-	-	-	6,15%					
14	Limpeza da obra	R\$1.415,23	141,52	10,00	141,52	10,00	141,52	10,00	141,52	10,00	141,52	10,00	141,52	10,00	141,52	10,00	424,57	30,00	-	-	-	-	0,89%					
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%					
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%					
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%					
VALOR S/ BDI (R\$)		158.546,44	25.922,23		20.494,44		21.199,52		18.989,56		14.851,19		16.021,01		22.588,80		18.479,68		0,00		0,00		100,00%					
			16,35%		12,93%		13,37%		11,98%		9,37%		10,10%		14,25%		11,66%		0,00%		0,00%							
VALOR C/ BDI (R\$)		158.546,44	25.922,23		20.494,44		21.199,52		18.989,56		14.851,19		16.021,01		22.588,80		18.479,68		0,00		0,00		158.546,44					
PERCENTUAL DA PARCELA E ACUMULADO			1º Parc		2º Parc		3º Parc		4º Parc		5º Parc		6º Parc		7º Parc		8º Parc		9º Parc		10º Parc							

A full-page sheet of graph paper. The background is a solid light blue color. Overlaid on this background is a uniform grid of thin, dark gray lines. The grid consists of small squares that cover the entire area of the page, leaving no margins or unlined spaces.

