

Cronograma Físico - Financeiro

E.M.E.F. França Pinto

Data: Maio/2011

Item	Quinz 01	Quinz 02	Quinz 03	Quinz 04	Quinz 05	Quinz 06	Quinz 07	Quinz 08	Total
BLOCO 1 E 2									
Fundações	10% 9549,88	65% 62074,23	25% 23874,71						95498,82
Pilares		20% 6269,60	65% 20376,21	15% 4702,20					31348,02
Vigas				30% 39346,34	45% 59019,51	25% 32788,62			131154,46
Lajes					30% 36624,46	60% 73248,92	10% 12208,15		122081,54
Acabamento							50% 6132,54	50% 6132,54	12265,07
Instalações Elétricas						20% 7070,62	40% 14141,24	40% 14141,24	35353,10
Lavagem telhamentos reaproveitados (30%)	100% 543,43								543,43
Remoção do telhamento	100% 4194,74								4194,74
Recolocação nova do telhamento								100% 9600,58	9600,58
Telhamento novo							50% 7548,84	50% 7548,84	15097,67
Desmontagem madeiramento	100% 7192,64								7192,64
Remontagem/fixação madeiramento							70% 7159,99	30% 3068,57	10228,55
Madeiramento novo							100% 13060,42		13060,42
Tubos 40mm/30cm ("ladrões")								100% 419,99	419,99
Imunização do madeiramento							70% 4877,58	30% 2090,39	6967,97
Calha alvenaria rebocada impermeabilizada								100% 8580,98	8580,98
Descidas embutidas c/caixas ao meio-fio								100% 3535,68	3535,68
Platibanda com revestimentos altura 1m								100% 8249,04	8249,04
BLOCO 3 E 4									
Instalação da Obra	100% 2873,85								2873,85
Lavagem telhados e limpeza lajes	50% 1188,64	25% 594,32	25% 594,32						2377,27
Alvenaria revestida nos pontos de luz			25% 536,31	25% 536,31	25% 536,31	25% 536,31			2145,24
Remoção e colocação nova do telhado	10% 1195,43	10% 1195,43				20% 2390,85	30% 3586,28	30% 3586,28	11954,25
Telhamento novo							50% 817,90	50% 817,90	1635,79
Desmontagem e montagem madeiramento			35% 2563,48	35% 2563,48	30% 2197,27				7324,24
Madeiramento novo					50% 874,50	50% 874,50			1748,99
Tubos 40mm/30cm ("ladrões")								100% 356,36	356,36
Imunização do madeiramento						100% 6531,82			6531,82
Limpeza permanente da obra	10% 114,34	10% 114,34	10% 114,34	10% 114,34	10% 114,34	10% 114,34	20% 228,67	20% 228,67	1143,35
Total Parcela	26852,94 4,85%	70247,92 12,69%	48059,36 8,68%	47262,67 8,54%	99366,38 17,95%	123555,97 22,32%	69761,59 12,60%	68357,04 12,35%	R\$ 553.463,86
Total Acumulado	26852,94 4,85%	97100,85 17,54%	145160,22 26,23%	192422,89 34,77%	291789,27 52,72%	415345,24 75,04%	485106,83 87,65%	553463,86 100,00%	

Felipe Candido Veloso Costa
Eng. Civil - CREA/RS 159649