

EMEF FRANKLIN ROOSEVELT
MURO - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - Valores em reais

ITEM	SERVIÇO	1ª QUINZENA	2ª QUINZENA	3ª QUINZENA	4ª QUINZENA	VALOR TOTAL
1	Muro					
1.1	Demolição de muro com alicerces	223,87	0,00	0,00	0,00	223,87
1.2	Sapata corrida	6.624,58	0,00	0,00	0,00	6.624,58
1.3	Alvenaria alicerce (tijolos maciços) chapiscada	2.210,51	0,00	0,00	0,00	2.210,51
1.4	Alvenaria do muro	0,00	3.842,52	0,00	0,00	3.842,52
1.5	Chapisco e reboco do muro	0,00	2.940,22	111,05	0,00	3.051,27
1.6	Viga de arremate	0,00	1.158,30	3.216,72	0,00	4.375,02
1.7	Pilares	499,60	3.318,04	0,00	0,00	3.817,64
1.8	Tubos 1 1/2" de apoio à tela com caps e bases	0,00	0,00	6.976,25	0,00	6.976,25
1.9	Tela com fixações altura 1,00 m	0,00	0,00	3.150,44	1.019,00	4.169,44
1.10	Portões	0,00	0,00	0,00	2.321,90	2.321,90
1.11	Tinta acrílica semi-brilho com fundo	0,00	0,00	0,00	5.041,47	5.041,47
1.12	Tinta esmalte nos elementos metálicos, c/ fundo	0,00	0,00	0,00	6.038,35	6.038,35
2	Piso externo					
2.1	Aterro compactado	868,81	0,00	0,00	0,00	868,81
2.2	Camada de brita 2	593,26	0,00	0,00	0,00	593,26
2.3	Concreto 8 cm	501,20	2.050,00	0,00	0,00	2.551,20
2.4	Meios-fios de concreto rejuntados	0,00	1.721,18	0,00	0,00	1.721,18
3	Escoamento pluvial					
3.1	Caixas pluviais	848,24	0,00	0,00	0,00	848,24
3.2	Tubo 150 mm	1.766,40	0,00	0,00	0,00	1.766,40
4	Limpeza permanente da obra	119,18	119,18	119,18	119,18	476,72
TOTAL		14.255,65	15.149,44	13.573,64	14.539,90	57.518,62