

# CLP ENGENHARIA E PROJETOS LTDA

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO - Valores em Reais

Obra: Escola Municipal de Educação Infantil Lyons Club  
Endereço: Rua Juan Llaport, s/nº - Rio Grande

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		TOTAL	
		R\$	%	R\$	%		%	R\$	%		%			R\$	%			R\$	%					R\$	%	R\$	%
1	Instalações e serviços iniciais	22.881,33	100%	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		22.881,33	100%
2	Fundações	3.287,34	10%	16.436,70	50%	13.149,36	40%	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		32.873,40	100%
3	Movimento de Terra	0,00		1.462,46	70%	626,77	30%	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		2.089,23	100%
4	Supraestrutura	0,00		0,00		10.087,02	20%	20.174,04	40%	10.087,02	20%	10.087,02	20%	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		50.435,10	100%
5	Alvenarias	0,00		0,00		0,00		2.242,20	10%	8.968,80	40%	4.484,40	20%	4.484,40	20%	2.242,20	10%	0,00		0,00		0,00		0,00		22.421,99	100%
6	Cobertura	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		5.670,72	20%	17.012,17	60%	5.670,72	20%	0,00		0,00		0,00		28.353,62	100%
7	Pavimentação	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		7.588,79	20%	11.383,18	30%	18.971,97	50%	0,00		0,00		37.943,94	100%
8	Revestimento	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		4.887,72	20%	4.887,72	20%	14.663,17	60%	0,00		24.438,62	100%
9	Esquadrias e Ferragens	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		8.604,15	20%	8.604,15	20%	8.604,15	20%	8.604,15	20%	8.604,15	20%	43.020,76	100%
10	Pintura	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		9.476,16	20%	9.476,16	20%	9.476,16	20%	18.952,32	40%	47.380,81	100%
11	Instalações Elétricas	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1.212,55	10%	2.425,10	20%	2.425,10	20%	2.425,10	20%	2.425,10	20%	1.212,55	10%	12.125,49	100%
12	Instalações Hidráulicas	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		994,69	10%	1.989,38	20%	1.989,38	20%	1.989,38	20%	1.989,38	20%	994,69	10%	9.946,91	100%
13	Sistema Preventivo Contra Incend	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		168,45	100%	168,45	100%
14	Limpeza da Obra	715,79	10%	715,79	10%	715,79	10%	715,79	10%	715,79	10%	715,79	10%	0,00		0,00		0,00		0,00		715,79	10%	2.147,36	30%	7.157,87	100%
Totais		26.884,46	7,9%	18.614,95	5,5%	24.578,94	7,2%	23.132,03	6,8%	19.771,60	5,8%	15.287,21	4,5%	12.362,36	3,6%	39.861,79	11,7%	44.436,42	13,0%	46.354,49	13,6%	37.873,75	11,1%	32.079,53	9,4%	341.237,52	100%

Eng. João Colpo  
CREA 42.629